**CONTRATO N°: 197/2024 - Licitación: 451706 - SERVICIO DE REFACCION DE LA COMISARIA N°1 SAN LORENZO**

## POLICIA NACIONAL

**EMPRESA CONTRATISTA: COIN del Ing. Carlos A. Perales O.**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000.000 Máximo: 1.000.000.000** | **FECHA: 18/12/2024**

## CERTIFICADO N° 2

| Ítem | Descripción | Atributos | Precio Unitario (IVA Incluido) | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | Provision de cartel de obra | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 700.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mano de Obra - montaje de cartel de obra | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oficina tu??cnica (20m2) para el residente y fiscal de obra incluye baφLLlo | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mano de Obra -Oficina tu??cnica (20m2) para el residente y fiscal de obra incluye baφLLlo | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alquiler de baΦo ecologico portatil | unidad de medida: Mes presentación: EVENTO | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mano de Obra - Alquiler de baΦo ecologico portatil | unidad de medida: Mes presentación: EVENTO | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Obrador Deposito y baΦos (para personales) 25m2 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 166.000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 4.150.000 | 0 | 4.150.000 |
| 8 | Mano de Obra - Obrador Deposito y baΦos (para personales) 25m2 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 45.000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1.125.000 | 0 | 1.125.000 |
| 9 | Provision de vallado proteccιΦn de obra de obra | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 92.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mano de Obra - montaje de vallado proteccιΦn de obra de obra | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Acometida de agua para obrador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 606.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mano de Obra - Acometida de agua para obrador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Acometida de energφpaelu??ctrica para obrador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 500.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 14 | Mano de Obra - Acometida de energφpa elu??ctrica para obrador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 150.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 15 | Chapa Tubo Vertical movil desmontable | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 306.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mano de obra - Chapa Tubo Vertical movil desmontable de | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ProvisιΦn Relleno y compactacιΦn manual de suelo | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 73.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mano de Obra - Relleno y compactacιΦn manual de suelo | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 47.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Movimiento de suelo desmontaje de terreno | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 52.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mano de Obra - Movimiento de suelo desmontaje de terreno | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 41.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Verificacion de condiciones de estructura de HA existente | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1.882.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mano de Obra -Verificacion de condiciones de estructura de HA existente | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Servicio de calculo de estructura de H€öA€ö y techo metalico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.800.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mano de Obra - Servicio de calculo de estructura de H€öA€ö y techo metalico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Servicio de replanteo y marcacιΦn | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 13.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mano de Obra - Servicio de Servicio de replanteo y marcacιΦn | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Servicio de desmontaje de techos de tejas tejuelιΦn o tejuelas y maderamen | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 523 013

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Mano de Obra - Servicio de desmontaje de techos de tejas tejuelaŒn o tejuelas y maderamen | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Servicio de desmontaje de techo metalico | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 16.000 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 5.760.000 | 0 | 5.760.000 |
| 30 | Mano de Obra - Servicio de desmontaje de techo metalico | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.000 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 5.040.000 | 0 | 5.040.000 |
| 31 | Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 16.000 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 4.480.000 | 0 | 4.480.000 |
| 32 | Mano de Obra - Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 17.500 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 |
| 33 | Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton con perfileria de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mano de Obra - Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton con perfileria de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Servicio de remociŒn de membrana aislaciŒn | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mano de Obra - Servicio de remociŒn de membrana aislaciŒn | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Servicio de demoliciÖn pilares y vigas de HÉÖAÉö | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 13.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mano de Obra - Servicio de demoliciÖn pilares y vigas de HÉÖAÉö | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 15.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Servicio de demoliciÖn de losa de HÉÖAÉö | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mano de Obra - Servicio de demoliciÖn de losa de HÉÖAÉö | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 015m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 12.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mano de Obra - Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 015m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 11.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 020m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 11.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mano de Obra - Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 020m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 14.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 030m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 17.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mano de Obra - Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 030m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 045cm (incluye pilares) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 28.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mano de Obra - Servicio de demoliciŒn de mamposteria de 045cm (incluye pilares) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 18.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | DemoliciŒn de azulejos | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 8.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mano de Obra - DemoliciŒn de azulejos | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | DemoliciŒn de revoques interior - exterior | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 10.965 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 8.772.000 | 0 | 8.772.000 |
| 52 | Mano de Obra - DemoliciŒn de revoques interior - exterior | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 8.167 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 6.533.600 | 0 | 6.533.600 |
| 53 | DemoliciŒn de pisos | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 19.333 | 280,00 | 240,00 | 520,00 | 5.413.240 | 4.639.920 | 10.053.160 |
| 54 | Mano de Obra - DemoliciŒn de pisos | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 12.500 | 280,00 | 240,00 | 520,00 | 3.500.000 | 3.000.000 | 6.500.000 |
| 55 | DemoliciŒn de contrapiso | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 7.900 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 2.212.000 | 0 | 2.212.000 |
| 56 | Mano de Obra - DemoliciŒn de contrapisos | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 9.000 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 |
| 57 | Desmonte de artefactos sanitarios | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 21.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mano de Obra - Desmonte de artefactos sanitarios | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 20.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Desmontaje de Puertas ventanas marcos y balancines | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 22.500 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 697.500 | 0 | 697.500 |
| 60 | Mano de Obra - Desmontaje de Puertas ventanas marcos y balancines | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 16.000 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 496.000 | 0 | 496.000 |
| 61 | Servicio de demoliciŒn de mesada | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 24.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981) 809 046

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°4753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Mano de Obra - Servicio de demolici‰n de mesada | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 17.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Servicio de desmontaje de instalaciones electricas electroductoscableados | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.500.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 64 | Mano de obra - Servicio de desmontaje de instalaciones electricas electroductoscableados | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 850.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 850.000 | 0 | 850.000 |
| 65 | Desmontar ventilador de techo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 31.000 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 66 | Mano de obra - Desmontar ventilador de techo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 10.700 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 21.400 | 0 | 21.400 |
| 67 | Desmontar artefactosacondicionadores de aire | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 232.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2.320.000 | 0 | 2.320.000 |
| 68 | Mano de obra - Desmontar artefactos acondicionadores de aire | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 114.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 |
| 69 | Desmonte de instalaciones sanitarias de desague cloacal por area a ser reparada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 450.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mano de Obra - Desmonte de instalaciones sanitarias de desague cloacal por area a ser reparada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Desmonte de instalaciones de agua corriente por area a ser reparada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mano de Obra - Desmonte de instalacions de agua corriente por area a ser reparada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Desmontaje de canaletas de alercembutida y bajadas metalicas y PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 16.500 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 297.000 | 0 | 297.000 |
| 74 | Mano de Obra - Desmontaje de canaletas de alero embutida y bajadas metalicas y PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 12.000 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 216.000 | 0 | 216.000 |
| 75 | Desmontaje de extractor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 135.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mano de Obra - Demontaje de extractor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 90.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Refuerzo y reparaci‰n de zapata Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1.330.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mano de Obra - Refuerzo y reparai‰n de zapata Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 881.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Refuerzo y reparaci‰n de pilares Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1.466.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mano de Obra - Refuerzo y reparai‰n de pilares Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 960.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Refuerzo y reparaci‰n de vigas Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1.530.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Mano de Obra - Refuerzo y reparai‰n de vigas Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 952.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Refuerzo y reparaci‰n de losas Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1.603.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Mano de Obra - Refuerzo y reparai‰n de losas Hormig‰n Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 960.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Reparaci‰n de piso exterior Pavimento de H€ô simple Fck: 260 Kg/cm2 Esp: 015m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 845.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mano de Obra - Reparaci‰n de piso exterior Pavimento de H€ô simple Fck: 260 Kg/cm2 Esp: 015m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 485.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Reparaci‰n de piso exterior Alisado di pavimento de H€ôA€ô helicotereado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 930.000 | 0,00 | 124,81 | 124,81 | 0 | 116.069.848 | 116.069.848 |
| 88 | Mano de Obra - Reparaci‰n de piso exterior Alisado de pavimento de H€ôA€ô helicotereado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 575.000 | 0,00 | 124,81 | 124,81 | 0 | 71.763.615 | 71.763.615 |
| 89 | Muro de cimiento de contenci‰n de piedra bruta (Incluye excavacion) | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mano de Obra - Muro de cimiento de contenci‰n de piedra bruta (Incluye excavacion) | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 152.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Reparaci‰n de mamposteria de ladrillo comô?n de 030m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 113.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mano de Obra - Reparaci‰n de mamposteria de ladrillo comô?n de 030m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 630.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Reparaci‰n de mamposteria de ladrillo comô?n de 020m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 91.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mano de Obra - Reparaci‰n de mamposteria de ladrillo comô?n de 020m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 49.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Reparaci‰n de mamposteria de ladrillo comô?n de 015m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 64.500 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 14.190.000 | 0 | 14.190.000 |

CONTROL
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 803 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Mano de Obra - Reparaciб«n de mamposteria de ladrillo comб?n de 015m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 42.500 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 9.350.000 | 0 | 9.350.000 |
| 97 | Reparaciбїn de mampoteria de ladrillo hueco de 015m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 43.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mano de Obra - Reparaciбїn de mamposteria de ladrillo hueco de 015m | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 32.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Reparaciбїn de mamposteria de015 lad Rustico prensado visto una cara | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mano de Obra -Reparaciбїn de mamposteria de 015 lad Rustico prensado visto una cara | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 52.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Reparaciбїn de aislaciбїn horizontal 030m con asfalto | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mano de Obra - Reparaciбїn de aislaciбїn horizontal 030m con asfalto | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 17.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Provisiбїn de tejas prensada 1ЂЂ Tipo A (incluye aislaciбїn con membrana aluminizada de 3mm) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 80.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Mano de Obra - colocacion de tejas prensada 1ЂЂ Tipo A (incluye aislaciбїn con membrana aluminizada de 3mm) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 53.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Mamposterїa sardinel para recuadro de aberturas | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 61.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Mano de Obra - Mamposterїa sardinel para recuadro de aberturas | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 41.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Reparaciбїn de aislaciбїn vertical con panderete 007m con asfalto | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 37.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Mano de Obra - Reparaciбїn de aislaciбїn vertical con panderete 007m con asfalto | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Mano de Obra -Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 41.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Malla de uniфn entre mamposterфpa y hormigфn (revoque con velo de poliu??ster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 56.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Mano de Obra - Malla de uniфn entre mamposterфpa y hormigфn (revoque con velo de poliu??ster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 14.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Mantenimiento y reparaciбїn de Muralla Prefabricada | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 188.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Mano de Obra -Mantenimiento y reparaciбїn de Muralla Prefabricada | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 76.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Reparaciбїn de contrapiso de cascotes | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 22.000 | 280,00 | 240,00 | 520,00 | 6.160.000 | 5.280.000 | 11.440.000 |
| 116 | Mano de Obra - Reparaciбїn de contrapiso de cascotes | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 22.500 | 280,00 | 240,00 | 520,00 | 6.300.000 | 5.400.000 | 11.700.000 |
| 117 | Carpeta impermeable de regularizacion de piso | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 31.333 | 280,00 | 240,00 | 520,00 | 8.773.240 | 7.519.920 | 16.293.160 |
| 118 | Mano de Obra -Carpeta imperneable de regularizacion de piso | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 26.333 | 280,00 | 240,00 | 520,00 | 7.373.240 | 6.319.920 | 13.693.160 |
| 119 | Reparaciб«n de revoque azotada impermeable (incluye base para revoque de losa de HЂбA€б | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 26.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Mano de Obra - Reparaciб«n de revoque azotada impermeable (incluye base para revoque de losa de HЂбA€б) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Reparaciбїn de revoque de cielorraso de metal deplegado armado o en losa de hormigбїn armado | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 36.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Mano de Obra - Reparaciбїn de revoque de cielorraso de metal desplegado armado o en losa de hormigбїn armado | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 26.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Aislaciбїn de losas de baїos con doble membrana asfltico de 4 mm y proteccиїn con cartбїn asfltico y babetas de 15 cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 115.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Mano de Obra -Aislaciбїn de losas de baїos con doble membrana asfltica de 4 mm y proteccиїn con cartбїn asfltico y babetas de 15 cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 49.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Carpeta hidrбїfuga de regularizaciбїn base de membrana sobre losa Esp:3cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 29.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Mano de Obra - Carpeta hidrбїfuga de regularizaciбїn base de membrana sobre losa Esp:3cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Aislaciбїn de losa con membrana aluminizada de 4mm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Mano de Obra - Aislaciбїn de losa con membrana aluminizada de 4mm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 29.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Ailsacion de Losa con piso de tejuelita prensada | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 95.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CONTRA
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 903 018

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

81

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Mano de Obra - Ailsacion de Losa con piso de tejuelita prensada | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 65.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Reparaciㄹn de Juntas de dilataciㄹn entre pisos Aplicaciㄹn de mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 43.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Mano de obra - Reparaciㄹn de Juntas de dilataciㄹn entre pisos Aplicaciㄹn de mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 31.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Revoque de mocheta en bordes de aberturas | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 24.893 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Mano de Obra - Revoque de mocheta en bordes de aberturas | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 41.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 22.000 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 20.020.000 | 0 | 20.020.000 |
| 136 | Mano de Obra - Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 22.500 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 20.475.000 | 0 | 20.475.000 |
| 137 | Reparacion de Revoque filtrado a dos capas de paredes exterior con aislaciㄹn hidrofuga | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 26.000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 2.340.000 | 0 | 2.340.000 |
| 138 | Mano de Obra - Reparacion de Revoque filtrado a dos capas de paredes exterior con aislaciㄹn hidrofuga | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 24.000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 |
| 139 | Piso tipo porcelanato de alta resistencia | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 112.667 | 163,81 | 356,19 | 520,00 | 18.456.164 | 40.130.676 | 58.586.840 |
| 140 | Mano de Obra - Piso tipo porcelanato de alta resistencia | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 66.333 | 163,81 | 356,19 | 520,00 | 10.866.116 | 23.627.044 | 34.493.160 |
| 141 | Zocalo de porcelanato | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 33.600 | 150,00 | 350,00 | 500,00 | 5.040.000 | 11.760.000 | 16.800.000 |
| 142 | Mano de Obra - Zocalo de porcelanato | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 24.000 | 150,00 | 350,00 | 500,00 | 3.600.000 | 8.400.000 | 12.000.000 |
| 143 | Reparacion de piso ceramico PI4 | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 84.307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Mano de Obra - Reparicion de piso ceramico PI4 | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 44.520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Reparacion de zocalo ceramico PI4 | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Mano de Obra - Reparacion de zocalo ceramico PI4 | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 16.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Reparaciㄹn de revestido de Azulejo ceramico | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 73.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Mano de Obra - Reparaciㄹn de revestido de Azulejo ceramico | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 35.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Provision de bachas para lavatorio con mesada de granito natural | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 920.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Mano de Obra - colocacion de bachas para lavatorio con mesada de granito natural | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Provisiㄹn de piso baldosㄹn de granito tipo taquito | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 155.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Mano de obra - colocaciㄹn de piso baldosㄹn de granito tipo taquito | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Reparaciㄹn de piso (piso de baldosones de hormigㄹn 40x40cm en guarda obra)-incluye compactaciㄹn nivelaciㄹn y contrapiso | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 81.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Mano de Obra - Reparaciㄹn de piso (piso de baldosones de hormigㄹn 40x40cm en guarda obra)-incluye compactaciㄹn niveaciㄹn y contrapiso | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Provisiㄹn de cordㄹn prefabricado de H占 de 60x10x40cm | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 89.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Mano de obra - colocaciㄹn de cordㄹn prefabricado de H占 de 60x10x40cm | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 44.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Provisiㄹn de empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 74.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Mano de obra - colocaciㄹn de empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Provisiㄹn de enripiado compactado con piedra triturada 5ta espesor 7cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 235.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Mano de obra - colocaciㄹn de enripiado compactado con piedra triturada 5ta espesor 7cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Provisiㄹn de planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera a=034 m | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 170.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Mano de Obra - colocaciㄹn de planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera a=034 m | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 114.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Provisiㄹn de Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera a=015 m | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981)603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N° 1753
MOPC

15

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Mano de Obra - colocaciB£n de Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera a=015 m | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 80.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ReparaciB£n de Piso de canto rodado cargado in situ con junta de dilataciB£n y en colores (blanco negro rojo amarillo) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 81.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Mano de Obra - ReparaciB£n de Piso de canto rodado cargado in situ con junta de dilataciB£n | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 50.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ReparaciB£n de estructuras metalicas vigas y correas (incluye pintura sintetica antioxido) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 152.000 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 51.680.000 | 0 | 51.680.000 |
| 168 | Mano de obra - ReparaciB£n de estructuras metalicas vigas y correas (incluye pintura sintetica antioxido) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 84.000 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 28.560.000 | 0 | 28.560.000 |
| 169 | Provision de chapa Trapezoidal con nucleo de de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco Sobre estructura metlica | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 260.893 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 88.703.620 | 0 | 88.703.620 |
| 170 | Mano de obra - reposiciB£n de chapa Trapezoidal con nucleo de de EPS | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 119.333 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 40.573.220 | 0 | 40.573.220 |
| 171 | Provision de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Mano de Obra - montaje de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ReparaciB£n de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas con placas electrB£nicas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Mano de Obra - ReparaciB£n de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas con placas electrB£nicas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ReparaciB£n de Verjas de hierro de 200 m de altura con pilares metalicos cada 350 m con cimiento las verjas iran asentadas sobre masposteria | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 193.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Mano de Obra | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 121.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Porton de acceso vehicular de 400 x 220 m del mismo material y diseB£o de la verja con cerradura (Papaiz) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 236.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Mano de Obra - Montaje de Porton de acceso vehicular de 400 x 220 m del mismo material y diseB£o de la verja con cerradura (Papaiz) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 146.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Porton de acceso peatonal 100 x 220 m del mismo material y diseB£o de la verja con cerradura | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 240.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Mano de Obra - Montaje de Porton de acceso peatonal 120 x 230 m del mismo material y diseB£o de la verja con cerradura | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 450.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ReparaciB£n de escalera metalica exterior | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Mano de Obra - ReparaciB£n de escalera metalica exterior | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Provision de Cartel de acceso con letras corporeas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 2.100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Mano de Obra - Montaje de Cartel de acceso con letras corporeas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Excavacion de zanja posterior relleno compactacion y retiro de escombros | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 33.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Mano de Obra - Excavacion de zanja posterior relleno compactacion y retiro de escombros | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Provision de caB£os electroducto pead de 3/4 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 11.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Mano de Obra - Colocacion de caB£os electroducto pead de 3/4 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 8.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Provision de caB£os electroducto pead de 1 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 13.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Mano de Obra - Colocacion de caB£os electroducto pead de 1 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 8.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Provision de caB£os electroducto pead de 2 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 15.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Mano de Obra - Colocacion de caB£os electroducto pead de 2 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 8.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Construccion de registros 030x043x040m con tapa de HEöAEö | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 432.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Mano de Obra - Construccion de registros 030x043x040m con tapa de HEöAEö | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 206.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Construccion de registros 040x040x070m con jabalina y tapa de HEöAEö | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Mano de Obra - Construccion de registros 040x040x070m con jabalina y tapa de HEöAEö | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Proveer puesta a tierra con soldadura isotermica | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1.000.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |

del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 018

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N° 1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Mano de Obra - instalar puesta a tierra con soldadura isotermica | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 450.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 199 | Proveer conductor de proteccion PAT | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 33.800 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 200 | Mano de Obra - instalar conductor de proteccion PAT | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 14.500 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 725.000 | 725.000 |
| 201 | Proveer tablero electrico metalico de embutir o para exterior; para 48TM como minimo con respectivo circuito componentes de protecion ect | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1.726.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Mano de Obra - instalar tablero electrico metalico | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Proveer tablero electrico metalico de embutir o para exterior; para 36TM como minimo con respectivo circuito componentes de protecion ect | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1.520.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.520.000 | 0 | 1.520.000 |
| 204 | Mano de Obra - instalar tablero electrico metalico de embutir o para exterior | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 300.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 205 | Proveer tablero electrico metalico de embutir o para exterior; para 24TM como minimo con respectivo circuito componentes de protecion ect | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1.275.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Mano de Obra - instalar tablero electrico metalico de embutir o para exterior | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Proveer tablero electrico metalico de embutir o para exterior; para 12TM como minimo con respectivo circuito componentes de protecion ect | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 805.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Mano de Obra - instalar tablero electrico metalico de embutir o para exterior | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 220.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Proveer tablero electrico metalico de embutir o para exterior; para 6TM como minimo con respectivo circuito componentes de protecion ect | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 520.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Mano de Obra - instalar tablero electrico metalico de embutir o para exterior | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Proveer disyuntor termomagnetico unipolar de 10 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 69.000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 621.000 | 621.000 |
| 212 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico unipolar de 10 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 55.000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 495.000 | 495.000 |
| 213 | Proveer disyuntor termomagnetico unipolar de 16 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 69.000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 621.000 | 621.000 |
| 214 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico unipolar de 16 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 55.000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 495.000 | 495.000 |
| 215 | Proveer disyuntor termomagnetico unipolar de 20 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 69.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico unipolar de 20 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 55.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Proveer disyuntor termomagnetico unipolar de 25 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 69.000 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 483.000 | 483.000 |
| 218 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico unipolar de 25 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 55.000 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 385.000 | 385.000 |
| 219 | Proveer disyuntor termomagnetico unipolar de 32 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 69.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico unipolar de 32 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 55.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Proveer disyuntor termomagnetico unipolar de 40 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 78.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico unipolar de 40 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 66.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 10 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 228.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 10 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 16 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 228.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 16 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 20 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 225.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 20 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 25 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 228.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 25 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 32 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 228.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CONTROL
del Ing. Carlos A. Perales. O.

ASQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N° 1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 32 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 40 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 285.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 40 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 50 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 50 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 63 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 63 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 80 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 330.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 80 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 190.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 100 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 330.000 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 660.000 | 660.000 |
| 242 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 100 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 243 | Proveer disyuntor termomagnetico tripolar de 125 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 330.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Mano de Obra - instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 125 A | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Proveer interruptor diferencial de 25 A 3P+N | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 228.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Mano de Obra - instalar interruptor diferencial de 25 A 3P+N | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Proveer interruptor diferencial de 40 A 3P+N | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 290.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 290.000 | 290.000 |
| 248 | Mano de Obra - instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 170.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 249 | Proveer interruptor diferencial de 63 A 3P+N | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 335.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Mano de Obra - instalar interruptor diferencial de 63 A 3P+N | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Proveer descargador de sobretensión monopolar 15kA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 146.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Mano de Obra - instalar descargador de sobretensión monopolar 15kA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Proveer descargador de sobretensión monopolar 20kA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Mano de Obra - instalar descargador de sobretensión monopolar 20kA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Proveer descargador de sobretensión monopolar 40kA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Mano de Obra - instalar descargador de sobretensión monopolar 40kA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Proveer preensamblado para alimentacion aerea 4x16mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 23.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Mano de Obra - instalar preensamblado para alimentacion aerea 4x16mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 16.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Proveer preensamblado para alimentacion aerea 4x25mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 28.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Mano de Obra - instalar preensamblado para alimentacion aerea 4x25mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 18.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Proveer preensamblado para alimentacion aerea 4x35mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 35.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Mano de Obra - instalar preensamblado para alimentacion aerea 4x35mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Proveer preensamblado para alimentacion aerea 4x50mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 56.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Mano de Obra - instalar preensamblado para alimentacion aerea 4x50mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 28.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Proveer cable tipo talla de cobre 4x16mm aislación XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 91.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. Nº 1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Mano de Obra - instalar cable tipo taller de cobre 4x16mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 31.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Proveer cable tipo taller de cobre 4x10mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 71.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Mano de Obra - instalar cable tipo taller de cobre 4x10mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 27.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Proveer cable tipo taller de cobre 4x6mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 26.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Mano de Obra - instalar cable tipo taller de cobre 4x6mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 23.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Proveer cable tipo taller de cobre 4x4mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Mano de Obra - instalar cable tipo taller de cobre 4x4mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 19.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Proveer cable tipo taller de cobre 4x2mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 17.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Mano de Obra - instalar cable tipo taller de cobre 4x2mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 16.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Proveer cable multipolar de cobre 1x50mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 50.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 1x50mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 23.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Proveer cable multipolar de cobre 1x35mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 35.000 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 278 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 1x35mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 20.500 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 279 | Proveer cable multipolar de cobre 1x25mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 31.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 1x25mm€* aislaciõ«n XLPE | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Proveer cable multipolar de cobre 1mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1.600 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 282 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 1mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 4.100 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | 4.920.000 | 4.920.000 |
| 283 | Proveer cable multipolar de cobre 2mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 3.500 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 284 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 2mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 4.900 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0 | 6.860.000 | 6.860.000 |
| 285 | Proveer cable multipolar de cobre 4mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 6.500 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0 | 14.300.000 | 14.300.000 |
| 286 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 4mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 6.100 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0 | 13.420.000 | 13.420.000 |
| 287 | Proveer cable multipolar de cobre 6mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 7.400 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 370.000 | 370.000 |
| 288 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 6mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 4.700 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 235.000 | 235.000 |
| 289 | Proveer cable multipolar de cobre 10mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 11.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 10mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 8.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Proveer cable multipolar de cobre 16mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 18.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Mano de Obra - instalar cable multipolar de cobre 16mm€* aislaciõ«n PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 11.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Proveer cable tipo TPR 2*15mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 6.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Mano de Obra - instalar cable tipo TPR 2*15mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 6.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Proveer cable tipo TPR 2*2mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 7.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Mano de Obra - instalar cable tipo TPR 2*2mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 7.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Proveer cable tipo TPR 2*4mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 13.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Mano de Obra - instalar cable tipo TPR 2*4mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 9.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Proveer cable tipo TPR 2*6mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 18.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO.IR
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0961) 903 018

ARQ. CARMEN GOMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Mano de Obra - instalar cable tipo TPR 2*6mm2 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 12.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Proveer boca de iluminaci‰n | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 133.500 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 7.743.000 | 0 | 7.743.000 |
| 302 | Mano de Obra - instalar boca de iluminaci‰n | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 70.000 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 4.060.000 | 0 | 4.060.000 |
| 303 | Proveer boca de toma corriente universal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 133.000 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 8.512.000 | 0 | 8.512.000 |
| 304 | Mano de Obra - instalar boca de toma corriente universal | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 70.000 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 4.480.000 | 0 | 4.480.000 |
| 305 | Proveer boca de toma corriente especial schuko | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 340.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Mano de Obra - instalar boca de toma corriente especial schuko | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 130.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Proveer boca de aire acondicionado monofsico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 340.000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 3.740.000 | 0 | 3.740.000 |
| 308 | Mano de Obra - instalar boca de aire acondicionado monofsico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 130.000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1.430.000 | 0 | 1.430.000 |
| 309 | Proveer boca de aire acondicionado trifasico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 535.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Mano de Obra - instalar boca de aire acondicionado trifasico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 380.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Proveer boca de ducha elu??ctrica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 340.000 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 312 | Mano de Obra - instalar boca de ducha elu??ctrica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 130.000 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 650.000 | 0 | 650.000 |
| 313 | Proveer boca de ventilador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 264.000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 2.904.000 | 0 | 2.904.000 |
| 314 | Mano de Obra - instalar boca de ventilador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 71.000 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 781.000 | 0 | 781.000 |
| 315 | Proveer artefacto de iluminaci‰n tipo panel led de 24 w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 225.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Mano de Obra - instalar artefacto de iluminaci‰n tipo panel led de 24 w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 71.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Proveer artefacto de iluminaci‰n tipo bidireccional led | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 212.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Mano de Obra - instalar artefacto de iluminaci‰n tipo bidireccional led | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Proveer artefacto de iluminaci‰n tipo tortuga de intemperie | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 197.000 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 1.379.000 | 1.379.000 |
| 320 | Mano de Obra - instalar artefacto de iluminaci‰n tipo tortuga de intemperie | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 56.600 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 396.200 | 396.200 |
| 321 | Proveer artefacto de iluminaci‰n tipo fluorescente led 1x9w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 72.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Mano de Obra - instalar artefacto de iluminaci‰n tipo fluorescente led 1x9w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 74.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Proveer artefacto de iluminaci‰n tipo fluorescente led 1x18w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 84.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Mano de Obra - instalar artefacto de iluminaci‰n tipo fluorescente led 1x18w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 78.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Proveer artefacto de iluminaci‰n tipo fluorescente led 2x18w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 95.000 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0 | 4.845.000 | 4.845.000 |
| 326 | Mano de Obra - instalar artefacto de iluminaci‰n tipo fluorescente led 2x18w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 78.000 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0 | 3.978.000 | 3.978.000 |
| 327 | Proveer reflector led de 10w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 39.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | Mano de Obra - instalar reflector led de 10w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Proveer reflector led de 30w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 70.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Mano de Obra - instalar reflector led de 30w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 61.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Proveer reflector led de 50w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 107.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Mano de Obra - instalar reflector led de 50w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 62.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Proveer reflector led de 100w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 320.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IR
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. Nº 1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Mano de obra - colocacion Boca de desague abierta de 40x40cm Con rejilla | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | Canal a cielo abierto ancho 070m | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 41.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Mano de obra - Canal a cielo abierto ancho 070m | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 90.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Limpieza y destranque de caﾠerias de desague pluvial y reparaciﾠn de registros | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 141.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Mano de obra - Limpieza y destranque de caﾠerias de desague pluvial y reparaciﾠn de registros | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 31.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | Contruccion de Registros pluviales de 040x040m incluye rejilla metalica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 285.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Mano de Obra - Contruccion de Registros pluviales de 040x040m incluye rejilla metalica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | Provisiﾠn de caﾠerias de plastico tipo cuatricapas de termofusiﾠn de 1" (32MM) Incluye uniﾠn T codos bujes y reducciones revestidos metalicos internos cuando requerido | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 54.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | Mano de Obra - colocaciﾠn de caﾠerias de plastico tipo cuatricapas de termofusiﾠn | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | Provisiﾠn de caﾠerias de plastico tipo cuatricapas de termofusiﾠn de 3/4" (25MM) Incluye uniﾠn T codos bujes y reducciones revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina pileta de lavaderos y baﾠos) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 51.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Mano de Obra - colocaciﾠn de caﾠerias de plastico tipo cuatricapas de termofusiﾠn | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Provisiﾠn de caﾠerias de plastico tipo cuatricapas de termofusiﾠn de 1/2" (20MM) Incluye uniﾠn T codos bujes y reducciones revestidos metalicos internos cuando requerido | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 48.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | Mano de Obra - colocaciﾠn de caﾠerias de plastico tipo cuatricapas de termofusiﾠn | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Provisiﾠn de desague cloacal para baﾠos | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 46.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Mano de Obra - colocaciﾠn de desague cloacal para baﾠos | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Mantenimiento de instalaciones sanitarias-Instalaciﾠn completa registros camara septica pozo ciego caﾠerias y conexiones | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Mano de obra - reparacion de instalaciones sanitarias-Istalaciﾠn completa registros camara septica pozo ciego caﾠerias y conexiones | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | Provisiﾠn de bacha de acero inoxidable simple | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 286.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Mano de obra - colocaciﾠn de bacha de acero inoxidable simple | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 107.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Provisiﾠn y colocaciﾠn de desengrasador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 132.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Mano de obra - colocaciﾠn de desengrasador | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 57.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Provisiﾠn de pileta con fregadero para lavadero | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 683.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | Mano de obra -colocacion de pieta con fregadero para lavadero | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | Provisiﾠn de cambio de rejillas de piso sifonado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 67.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | Mano de obra - colocaciﾠn de cambio de rejillas de piso sifonado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 36.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Provisiﾠn caja sifonada salida de 50mm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 93.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Mano de obra - colocaciﾠn caja sifonada salida de 50mm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 58.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | Desagote de pozo ciego existente | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 513.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Mano de obra - Desagote de pozo ciego existente | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 140.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Destranque de caﾠerias de inodoros mingitorios lavatorios individuales | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 73.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | Mano de obra - Destranque de caﾠerias de inodoros mingitorios lavatorios individuales | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 35.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | Reparacion de perdidas de agua (Incluye detection reparacion revoque enduido y pintura) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Mano de obra - Reparacion de perdidas de agua (Incluye detection reparacion revoque enduido y pintura) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Provision de llave de paso con ampaﾠ para cocina y baﾠos | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 245.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

45

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Mano de Obra - instalar reflector led de 100w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 68.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | Proveer reflector led de 200w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 510.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Mano de Obra - instalar reflector led de 200w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 78.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Proveer artefacto tipo colgante con campana con lampara led de 50w E40 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 535.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Mano de Obra -instalaci贏n de artefacto tipo colgante con campana con lampara led de 50w E40 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Proveer AP tipo LED de 150 W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Mano de Obra - instalar AP tipo LED de 150 W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Proveer ventilador de techo 56" | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 535.000 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 5.885.000 | 5.885.000 |
| 342 | Mano de Obra - instalar ventilador de techo 56" | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 343 | Prover extractor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 189.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Mano de Obra - colocacion de extractor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Proveer columna de HÉõ AÉõ de 9/200 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.972.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Mano de Obra - instalar columna de HÉõ AÉõ de 9/200 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 350.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | Proveer AP con brazo y lampara led 50w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 543.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | Mano de Obra - instalar AP con brazo y lampara led 50w | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | Provisi贏n de ca簽o de cobre para aire acondicionado split de 12000 BTU a 18000 BTU | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 247.000 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 9.880.000 | 0 | 9.880.000 |
| 350 | Mano de Obra - montaje de ca慢o de cobre para aire acondicionado split de 12000 BTU a 18000 BTU | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 351 | Provisi贏n de ca簽o de cobre para aire acondicionado split de 24000 BTU a 36000 BTU | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 346.000 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2.768.000 | 0 | 2.768.000 |
| 352 | Mano de Obra - montaje de ca慢o de cobre para aire acondicionado split de 24000 BTU a 36000 BTU | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 100.000 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 353 | Proveer ca慢o PVC de 25mm soldable para desague de AA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 15.750 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.575.000 | 0 | 1.575.000 |
| 354 | Mano de Obra - instalar ca慢o PVC de 25mm soldable para desague de AA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 8.500 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 850.000 | 0 | 850.000 |
| 355 | Provisi贏n de Canaleta de alero desarrollo 050m de chapa galvanizada N貼 24 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 147.000 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 2.940.000 | 0 | 2.940.000 |
| 356 | Mano de Obra - colocaci贏n de Canaleta de alero desarrollo 050m de chapa galvanizada N貼 24 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 57.483 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1.149.660 | 0 | 1.149.660 |
| 357 | Provisiфn de caфШo debajada de PVC фк100 mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 67.500 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 675.000 | 0 | 675.000 |
| 358 | Mano de Obra - colocaciфn de caфШo de bajada de PVC фк100 mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 23.500 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 235.000 | 0 | 235.000 |
| 359 | CaфШerфa de desagфe pluvial subterrneo PVC фк100mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 102.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Mano de Obra - CaфШerфa de desagфe pluvial subterrneo PVC фк100mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 29.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Provisiфn de caфШo de bajada de PVC фк150 mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 75.500 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 1.359.000 | 0 | 1.359.000 |
| 362 | Mano de Obra - colocaciфn de caфШo de bajada de PVC фк150 mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 26.500 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 477.000 | 0 | 477.000 |
| 363 | CaфШerфa de desagфe pluvial subterrneo PVC фк150mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 113.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Mano de Obra - CaфШerфa de desagфe pluvial subterrneo PVC фк150mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 35.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Reparaci贏n de boqueta de desague pluvial en azotea | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 64.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Mano de obra - cambio de boqueta de desague pluvial en azotea | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | Provision de Boca de desague abierta de 40x40cm Con rejilla | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 124.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO iN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 803 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

25

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Mano de obra - colocacion de llave de paso con campana para cocina y baños | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 65.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | Provision de llave de paso esferica de 3" | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 78.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Mano de obra - colocación de llave de paso esferica de 3" | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 31.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | Provision de union sencilla de 3" galvanizada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 90.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Mano de obra - colocación de union sencilla de 3" galvanizada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 33.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | Provision de union doble de 3" galvanizada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 107.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | Mano de obra - colocación de union doble de 3" galvanizada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 33.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | Provision de caño pesado para agua de 3" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 27.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Mano de obra - colocación de caño pesado para agua de 3" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 12.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Provision de buje de reducción de 3" a 2" de plastico reforzado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 36.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Mano de obra - colocación de buje de reducción de 3" a 2" de plastico reforzado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 17.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | Provision de union sencila de 3" de plastico reforzado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 36.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Mano de obra - colocación de union sencilla de 3" de plastico reforzado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 15.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | Provision de union doble de 3" de plastico reforzado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 145.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | Mano de obra - colocación de union doble de 3" de plastico reforzado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 17.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | Desague de unidades evaporadoras Reinstalar conforme a adecuaciones | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 116.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | Mano de obra - Desague de unidades evaporadoras Reinstalar conforme a adecuaciones | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | Provision de termocalefones | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.567.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | Mano de obra - instalacion de termocalefones | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 450.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Mantenimiento de Termocalefon | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 235.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Mano de obra - Reparacion de Termocalefon | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 80.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Provision de inodoro de color blanco con sisterna Alta sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desague | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.415.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Mano de Obra - colocacion de inodoro de color blanco con sisterna Alta sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desague | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 263.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | Provision de mingitorio | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 836.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Mano de Obra - colocacion de mingitorio | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | Placa separadora en granito natural para mingitorio | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 811.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | Mano de Obra - Placa separadora en granito natural para mingitorio | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Provision de lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones de agua corriente y desagues | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Mano de Obra - colocacion de lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones de agua corriente y desagues | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Provision de accesorios para baños (jabonera) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 88.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Mano de Obra - colocacion de accesorios para baños (jabonera) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Provision de accesorios para baños (perchero) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 79.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | Mano de Obra - colocacion de accesorios para baños (perchero) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 72.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | Provision de accesorios para baños (portarrollo) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 79.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IR
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. Nº 1753
MOPC

59

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Mano de Obra - colocacion de accesorios para baﾃｱos (portarrollo) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Provision de accesorios para baﾃｱos (papelero) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 79.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | Mano de Obra - colocacion de accesorios para baﾃｱos (papelero) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 41.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Provision de Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 179.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | Mano de Obra - colocacion de Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 56.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | Provision de canilla de patio 3/4 de bronce con pico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 226.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Mano de Obra -colocacion de canilla de patio 3/4 de bronce con pico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | Provision de llave de paso de 1"(32mm) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 280.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1"(32mm) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 56.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | Provision de llave de paso de 3/4"(25mm) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 290.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Provision de llave de paso de 1/2"(20mm) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Mano de Obra - colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 62.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Provision de ducha electrica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 195.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Mano de Obra - colocacion de ducha electrica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 65.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Construccion Registros cloacales de 040x040 con tapa de HEöAEö | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 325.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Mano de Obra - Construccion Registros cloacales de 040x040 con tapa de HEöAEö | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 65.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Provisiﾃｳn de espejo tipo float de 4mm con canto biselado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 172.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Mano de Obra - colocaciﾃｳn de espejo tipo float de 4mm con canto biselado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 36.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Construccion de Cmara Su??ptica 2x110x120 m incluye manposteria revoque y tapa de HЂцAЂц | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | Mano de Obra - Construccion de Cmara Su??ptica 2x110x120 m incluye manposteria revoque y tapa de HЂцAЂц | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 550.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Pozo Ciego de 220x350metros | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.850.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Mano de Obra - Pozo Ciego de 220x350metros | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 550.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | Ventilaciﾃｳn del sistema de desague cloacal | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Mano de Obra - Ventilaciﾃｳn del sistema de desague cloacal | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 7.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Perforacion de pozo artesiano con todos sus accesorios hasta funcionamiento | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 196.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Mano de Obra - Perforacion de pozo artesiano con todos sus accesorios hasta funcionamiento | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 129.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Provisiﾃｳn de Tanque de agua Tipo Copa de 45000 L con sistema de bombeo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 21.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | Mano de Obra - montaje y colocaciﾃｳn de un Tanque de agua Tipo Copa de 45000 L con sistema de bombeo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 7.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Tanque plstico de 5000 litros PROVISIﾃ凹 DE TANQUE DE AGUA CON SISTEMA DE BOMBEO INCORPORADO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Mano de Obra - INSTALACIﾃ凹 DE TANQUE DE AGUA CON SISTEMA DE BOMBEO INCORPORADO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | Extintores tipo ABC de 6kg | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 380.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | Mano de Obra - Extintores tipo ABC de 6kg | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 66.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Baliza para extintores | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 72.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

60

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Mano de Obra - Baliza para Extintores | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 31.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Detectores de humo/calor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 602.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | Mano de Obra - Detectores de humo/calor | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 107.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 658.540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | Mano de Obra - Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 103.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | Carteles luminosos indicadores de salidas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 248.480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Mano de Obra - Carteles luminosos indicadores de salidas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 51.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | Luces de emergencia autónomas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 272.720 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 1.909.042 | 1.909.042 |
| 478 | Mano de Obra - Luces de emergencia autónomas | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 64.615 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 452.303 | 452.303 |
| 479 | Cartel Riesgo Electrico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 53.680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | Mano de Obra - Cartel Riesgo Electrico | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 36.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | Sistema de bombeo incluye: bomba centrifuga bomba jockey tanque hidroneumatico tablero electrico y accesorios | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Mano de Obra - Sistema de bombeo incluye: bomba centrifuga bomba jockey tanque hidroneumatico tablero electrico y accesorios | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | Provision de caõØeria h€õg€õ de 2 1/2" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 178.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | Mano de Obra - instalacion de caõØeria h€õg€õ de 2 1/2" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 117.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | Provision de caõØeria h€õg€õ de 2" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 164.530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | Mano de Obra - instalacion de caõØeria h€õg€õ de 2" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 112.265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | Provision de caõØeria h€õg€õ de 1 1/2" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 89.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | Mano de Obra - instalacion de caõØeria h€õg€õ de 1 1/2" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 627.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | Provision de caõØeria h€õg€õ de 1" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 82.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Mano de Obra - instalacion de caõØeria h€õg€õ de 1" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 47.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | Provision de BIE con manguera de 20 mtrs tipo 1 union storm en bronce | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.255.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | Mano de Obra - instalacion de BIE con manguera de 20 mtrs tipo 1 union storm en bronce | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 779.740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | Provision de Sprinkler standar de 1/2" con ampollas de 68€õ | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 53.465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | Mano de Obra - instalacion de Sprinkler standar de 1/2" con ampollas de 68€õ | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 35.643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | Provision de siamesa de 2 1/2" | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.091.420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | Mano de Obra - instalacion de siamesa de 2 1/2" | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 727.782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | Provisión de cielorraso de yeso carton (DURLOCK) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 109.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Mano de Obra - Montaje de cielorraso de yeso carton (DURLOCK) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 63.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | Provisión de Junta perimetral en cielo rrasos | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 34.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Mano de Obra - Montaje de Junta perimetral en cielo rasos | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 18.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | Provisión de cielorraso de yeso junta tomada | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 64.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | Mano de Obra - Montaje de cielorraso de yeso junta tomada | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 38.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Cortinero en 20x20cm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 101.375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Mano de Obra - Cornero caja 20x20cm | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 25.945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | Provisión de rejillas paraventilación de cielorraso | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 140.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | Mano de Obra - colocación de rejillas para ventilación de cielorraso | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 67.375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | Provision de Mampara de eucatec con perfileria de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 127.446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | Mano de Obra - colocación de Mampara de eucatec con perfileria de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 73.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | Provision de Mampara de yeso cartón con perfileria de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 161.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | Mano de Obra - colocación de Mamparade yeso cartón con perfileria de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 60.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Boca en cielorraso para luces | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 22.625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Mano de Obra - Boca en cielorraso para luces | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 13.625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | Boca en cielorraso para ventiladores | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 23.575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | Mano de Obra - Boca en cielorraso para ventiladores | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 11.375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | Provisión de revestido exterior con placa de acm (incluye bastidores de aluminio) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 608.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Mano de obra - colocacion de revestido exterior con placa de acm (incluye bastidores de aluminio) | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 331.430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | Provision de Puertas tipo placa con marco y contramarco 140x210 m 2 hojas incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 908.080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Mano de Obra - colocacion de Puertas tipo placa con marco y contramarco 140x210 m 2 hojas incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 371.720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | Provision de Puertas tipo placa con marco y contamarco 090x210 m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 835.716 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 7.521.444 | 7.521.444 |
| 520 | Mano de Obra - colocacion de Puertas tipo placa con marco y contramarco 090x210 m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 296.532 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 2.668.788 | 2.668.788 |
| 521 | Provision de Puertas tipo placa con marco y contamarco 080x210 m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 728.500 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 1.457.000 | 1.457.000 |
| 522 | Mano de Obra - Colocacion de Puertas tipo placa con marco y contramarco 080x210 m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 247.340 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 494.681 | 494.681 |
| 523 | Provision de Puertas tipo placa con marco y contamarco 070x210 m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 728.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | Mano de Obra - colocacion de Puertas tipo placa con marco y contramarco 070x210 m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 227.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | Provisión de puertas tablero de madera | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1.225.960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | Mano de obra - colocación de puertas tablero de madera | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 489.520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | Provision de Puertas de chapa doblada tipo persiana 100x210 m | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1.063.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | Mano de Obra - colocacion de Puertas de chapa doblada tipo persiana 120x210 m | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 387.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | Provision de Puerta de vidrio templado de 10mm de 180x 210m incluye freno herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 2.756.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Mano de obra - colocacion de Puerta de vidrio templado de 10mm de 180x 210m incluye freno herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1.556.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | Provision de Puerta de vidrio templado de 10mm de 090x 210m incluye freno herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1.339.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Mano de obra - colocacion de Puerta de vidrio templado de 10mm de 090x 210m incluye freno herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 750.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | Provision de Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza de 300x 220m incluye herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 2.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Mano de obra - colocacion de Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza de 300x 220m incluye herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 900.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | Cambio en puertas de vidrio templado de freno hidraulico por unidad | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 428.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | Mano de obra - Cambio en puertas de vidrio templado de freno hidraulico por unidad | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 243.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | Cambio en puertas de vidrio templado de zócalo inferior por unidad | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 89.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CONTROL
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. Nº 1753
MOPC

22

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Mano de obra - Cambio de manijas para ventanas por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 59.665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Provisión de ladrillos de vidrio | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 27.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | Mano de Obra - colocación de ladrillos de vidrio | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 19.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Pintura ltex para exterior con tratamiento antihumedad impermeabilizante antimoho | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 27.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | Mano de obra - Pintura ltex para exterior con tratamiento antihumedad impermeabilizante antimoho | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 22.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | Pintura ltex para interior con tratamiento antihumedad impermeabilizante antimoho (con retoques de enduído) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 29.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | Mano de obra - Pintura ltex para interior con tratamiento antihumedad impermeabilizante antimoho xterior) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 22.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | Pintura con silicona para ladrillo visto | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 26.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | Mano de Obra - Pintura con silicona para ladrillo visto | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 24.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | Pintura de paredes con membrana liquida impermeable | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 26.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | Mano de obra - Pintura de paredescon membrana liquida impermeable | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 21.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela bidim | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 32.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | Mano de obra - Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela bidim | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 18.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | Enduido de cielorraso interior | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 18.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | Mano de obra - Enduido de cielorraso interior | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | Pintura al ltex de cielorraso | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 19.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | Mano de Obra - Pintura Al ltex de cielorraso | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 14.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Pintura de carpinteria metlica al sintu??tico antioxido | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 32.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Mano de Obra - Pintura de carpinteria metlica al sintu??tico antioxido | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 19.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Pintura de carpinterópade madera al sintu??tico | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 29.500 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 737.500 | 737.500 |
| 592 | Mano de Obra - Pintura de carpinterópa de madera al sintu??tico | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 17.500 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 437.500 | 437.500 |
| 593 | Enduido cementicio Interior - Exterior | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 38.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 594 | Mano de Obra - Enduido cimenticio Interior - Exterior | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 20.600 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| 595 | Pintura al latex interior - exterior de paredes | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 20.667 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 20.667.000 | 20.667.000 |
| 596 | Mano de Obra - Pintura al latex interior - exterior de paredes | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 15.333 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 15.333.000 | 15.333.000 |
| 597 | Pintura al latex de techo | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 16.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | Mano de Obra - Pintura al latex de techo | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | Pintura texturizada | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 38.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Mano de obra - Pintura texturizada | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 22.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | Pintura al barniz de maderamem y tejuelones | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 19.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | Mano de obra - Pintura al barniz de maderamem y tejuelones | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Pintura de piso con pintura epoxi | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 68.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Mano de obra -Pintura de piso con pintura epoxi | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 33.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Pintura de aberturas al barniz | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

63

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Mano de obra - Cambio en puertas de vidrio templado de zocalo inferior por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 53.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | Cambio en puertas de vidrio templado de buje por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 86.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | Mano de obra - Cambio en puertas de vidrio templado de buje por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 48.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura central por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 128.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | Mano de obra - Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura central por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 70.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Mano de obra - Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 39.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Cambio en puertas de vidrio templado de manijones por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 209.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Mano de obra - Cambio en puertas de vidrio templado de manijones por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 117.625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Provision de mamparas en vidrios templados de 10mm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 629.620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Mano de obra - colocacion de mamparas en vidrios templados de 10mm | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 362.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | Provision de Ventana de vidrios templados de 8mm corrediza | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 454.375 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 13.631.243 | 0 | 13.631.243 |
| 550 | Mano de obra - colocacion de Ventana de vidrios templados de 8mm corrediza | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 252.125 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 7.563.758 | 0 | 7.563.758 |
| 551 | Provision de Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 416.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | Mano de obra - colocacion de Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 246.310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Provision de vidrio tipo DVH- sin perfileria | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | Mano de obra - colocacion de vidrio tipo DVH- sin perfileria | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Provision de Ventana de vidrios templados de 8mm de 160x100 m corrediza | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.179.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | Mano de Obra - colocacion de Ventana de vidros templados de 8mm de 160x100 m corrediza | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 448.160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | Provision de Ventana de vidrios templados de 8mm de 150x050 m corrediza | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 679.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | Mano de Obra - colocacion de Ventana de vidros templados de 8mm de 150x050 m corrediza | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 262.248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | Provision de todos los accesorios en aberturas de vidrios templado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 101.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | Mano de obra - colocacion de Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 54.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | Ajustes de rueditas -Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 82.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | Mano de obra - Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 46.360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Ajustes de herrajes -Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 82.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | Mano de obra - Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 46.360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | Pasadores por unidad- Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 69.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | Mano de obra - Pasadores por unidad - Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 38.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | Tiradores por unidad - Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 68.625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Mano de obra - Tiradores por unidad - Cambio y colocacion | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 37.670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | Cambio de bisagras para ventanas por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 105.235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | Mano de obra - Cambio de bisagras para ventanas por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Cambio de manijas para ventanas por unidad | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 105.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0961) 603 016

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Mano de obra - Pintura de aberturas al barniz | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 14.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintu??tico | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 15.700 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 251.200 | 251.200 |
| 608 | Mano de obra - Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintu??tico | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.400 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 166.400 | 166.400 |
| 609 | Pintura de cañerias de instalaciones | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 10.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mano de obra - Pintura de cañerias de instalaciones | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 6.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | De señalizacion de pisosen estacionamiento al epoxi | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 72.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Mano de obra - De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 35.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Limpieza de piedra y ladrillos con cido muriatico | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 19.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Mano de obra - Limpieza de piedra y ladrillos con cido muriatico | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 10.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Provision de Ploteado de vidrios | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | Mano de obra - colocacon de Ploteado de vidrios | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 55.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | Provision de cortinas tipo Roller | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 280.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Mano de obra - colocacon de cortinas tipo Roller | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | Provision de cortinas verticales tipo persianas | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 236.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Mano de obra - colocacion de cortinas verticales tipo persianas | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Provision de cortinas horizontales | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 168.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Mano de obra - colocacion de cortinas horizontales | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Limpieza reparación e impermeabilización de tanque | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Mano de obra - Limpieza reparación e impermeabilización de tanque | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | Servicio de Fumigación de insectos rastreros y voladores | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 23.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Mano de obra - Servicio de Fumigación de insectos rastreros y voladores | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 10.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda cultivo de plantas ornamentales | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Mano de obra - Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda cultivo de plantas ornamentales | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Contenedores / limpieza periódica y final de obra | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 500.000 | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 630 | Mano de Obra - limpieza periódica y final de obra | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 200.000 | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 2.000.000 | 400.000 | 2.400.000 |
| | | **TOTAL** | **1.000.000.000** | | | | **500.000.000** | **500.000.000** | **1.000.000.000** |
| | | **ANTICIPO** | **200.000.000** | | | **Devolucion** | **100.000.000** | **100.000.000** | **200.000.000** |

**Son guaranies: cuatrocientos millones. ----** **400.000.000**

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 018

ARQ. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Reg. N°1753
MOPC