Emmanuel Ingeniería

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 108.250.000.-

FECHA: 21 de Mayo de 2024.-

OBRA: CONTRATO Nº 01/2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO QUIRAYTY-CAMINO A SANTA LIBRADA", CON ID Nº 439402.-

Contratación Directa Nº 01/2024.-

Ítems del llamado "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO QUIRAYTY-CAMINO A SANTA LIBRADA", CON ID Nº 439402.-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado presente certificado	60%
Avance de Obra	60%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el Cert. Ant. (c)	Acum. hasta el presente Cert. (d)=(a)+(b)+(c)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
1	82101502-003	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1		-	1,00	100%	1.350.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.200	1.900	2.280.000		1.200		1.200,00	100%	2.280.000
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	Hora	7	370.000	2.590.000		7		7,00	100%	2.590.000
4	72101703-003	Muro de PBC para contención transversal (0,40m de ancho) con excavación	Metros cúbicos	1,2	450.000	540.000				-	0%	-
5	72103003-001	Demolición de planchada de piedra	Metros cúbicos	8	320.000	2.560.000		8		8,00	100%	2.560.000
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.200	47.000	56.400.000	324,26			324,26	27%	15.240.000
7	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	Metro lineal	384	90.000	34.560.000	105,72	278,28		384,00	100%	34.560.000
8	72131601-009	Piso de H°A° de 0,12m de espesor (en boca calles)	Metros cuadrados	28	190.000	5.320.000	28			28,00	100%	5.320.000
9	72102003-001	Relleno y compactación posterior al cordón	Metros cúbicos	20	70.000	1.400.000	15			15,00	75%	1.050.000
10	72131601-013	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000				-	0%	-
		Precio Total				**108.250.000**						**64.950.000**

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	32.475.000
TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 2	32.475.000
FONDO DE REPARO = (5%)	1.623.750
TOTAL GENERAL	30.851.250

El monto total del Certificado de Avance de Obra Nº2 es de guaraníes Treinta millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

Emmanuel Ingeniería RUC:4.642.862-3

Arq. Ricardo López Santollar
Reg. Prof. Nº 3.534