MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.09/2021

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - COMPAÑÍA MARTIN ROLON

ID N°: 397,482 CONTRATO N° 13/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: AGOSTO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - COMPANÍA MARTIN ROLON	23.000.000	90,00%	10,00%	100,00%	20.700.000	2.300.000	23.000.000
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	1.150.000	90,00%	10,00%	100,00%	1.035.000	115.000	1.150.000
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**1.150.000**	90,00%	10,00%	100,00%	**1.035.000**	**115.000**	**1.150.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**19.665.000**	**2.185.000**	**21.850.000**

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.09/2021
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - COMPAÑÍA MARTIN ROLON
ID N°: 397,482 CONTRATO N° 13/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: AGOSTO 2021

CONTRATACION DIRECTA No.09/2021

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, demolición de tejido existente, cartel de obra.	GL.	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00		1,00	1.800.000		1.800.000	100,00%		100,00%
2	Cimiento de piedra bruta colocada, 0,30x0,50 de profundidad (incluye excavación)	M3	9,00	285.000	2.565.000	9,00		9,00	2.565.000		2.565.000	100,00%		100,00%
3	Cimiento de H° (losita de 0,30x0,30x0,10m) para postes	M3	0,65	1.300.000	845.000	0,65		0,65	845.000		845.000	100,00%		100,00%
4	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrofugo	M2	18,00	120.000	2.160.000	18,00		18,00	2.160.000		2.160.000	100,00%		100,00%
5	Provisión y colocación de postes de H° A°. Según diseño, incluye alambres de trinca y de púa mas accesorios, tejido de	ML.	60,00	120.000	7.200.000	60,00		60,00	7.200.000		7.200.000	100,00%		100,00%
6	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño, con cerraduras y tranca del mismo material.	UNID.	2,00	2.300.000	4.600.000	1,00	1,00	2,00	2.300.000	2.300.000	4.600.000	50,00%	50,00%	100,00%
7	Pintura de postes y muro de nivelación al látex color a definir	GL.	1,00	3.150.000	3.150.000	1,00		1,00	3.150.000		3.150.000	100,00%		100,00%
8	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	GL.	1,00	680.000	680.000	1,00		1,00	680.000		680.000	100,00%		100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**23.000.000**				**20.700.000**	**2.300.000**	**23.000.000**	**90,00%**	**10,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA No.09/2021

ID N°: 397,482 CONTRATO N° 13/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: AGOSTO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 3 días de agosto del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, demolición de tejido existente, cartel de obra.	GL.	1,00	1,00		1,00
2	Cimiento de piedra bruta colocada, 0,30x0,50 de profundidad (incluye excavación)	M3	9,00	9,00		9,00
3	Cimiento de H° (losita de 0,30x0,30x0,10m) para postes	M3	0,65	0,65		0,65
4	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrofugo	M2	18,00	18,00		18,00
5	Provisión y colocación de postes de H° A°. Según diseño, incluye alambres de trinca y de púa mas accesorios, tejido	ML.	60,00	60,00		60,00
6	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño, con cerraduras y tranca del mismo material.	UNID.	2,00	1,00	1,00	2,00
7	Pintura de postes y muro de nivelación al látex color a definir	GL.	1,00	1,00		1,00
8	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	GL.	1,00	1,00		1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto