OSCAR MOREL OSES INGENIERO CIVIL correo: oscarmoreloses@gmail.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	15/12/2021
		Fecha de Acta de Medicion:	feb-22
L.P.N. S.B.E. N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID 400.453 - LOTE 3 - CONTRATO N° 16/2021		PERIODO:	feb-22

CERTIFICADO N° 03

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO BASICO	4.614.600.000	15,59%	12,31%	27,90%	719.617.750	568.032.500	1.287.650.250
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**4.614.600.000**	**15,59%**	**12,31%**	**27,90%**	**719.617.750**	**568.032.500**	**1.287.650.250**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	**922.920.000**				143.923.550	113.606.500	257.530.050
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					35.980.888	28.401.625	64.382.513
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**922.920.000**				**179.904.438**	**142.008.125**	**321.912.563**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					539.713.313	426.024.375	965.737.688
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					**539.713.313**	**426.024.375**	**965.737.688**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

ARQ. EGADIO MEZA B.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

36
treinta y seis

ACTA DE MEDICION 03

En la ciudad de Aregua, a los 19 dias del mes de FEBRERO del año 2022, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, Ing. Oscar Morel Oses **Contrato para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, Contrato abierto Plurianual** con ID 400.453 - LOTE 3, según contrato N° 16/2021, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro					
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		11.494,70	9.074,00	20.568,70
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		11.494,70	9.074,00	20.568,70
1.3	Relleno con suelo mejorado y compactacion	Metro lineal		11.494,70	9.074,00	20.568,70
1.4	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metros cuadrados		218,00	165,00	383,00
1.5	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Unidad Medida Global		11.494,70	9.074,00	20.568,70
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		11.494,70	9.074,00	20.568,70

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ELADIO MEZA B.

OSCAR MOREL OSES INGENIERO CIVIL oscarmoreloses@gmail.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL L.P.N. S.B.E. N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID 400.453 - LOTE 3 - CONTRATO N° 16/2021 CERTIFICADO N° 03	Fecha de Firma de Contrato: 5/10/2021 Fecha de Orden de Inicio: 15/12/2021 Fecha de Acta de Medicion: feb-22 PERIODO: feb-22 MONTO DE OBRA 4.614.600.000

		CONTRACTUAL			CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro									
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		800	11.494,70	9.074,00	20.568,70	9.195.760	7.259.200	16.454.960
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		2.000	11.494,70	9.074,00	20.568,70	22.989.400	18.148.000	41.137.400
1.3	Relleno con suelo mejorado y compactacion	Metros cuadrados		4.000	11.494,70	9.074,00	20.568,70	45.978.800	36.296.000	82.274.800
1.4	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal		5.500	218,00	165,00	383,00	1.199.000	907.500	2.106.500
1.5	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Metros cuadrados		55.000	11.494,70	9.074,00	20.568,70	632.208.500	499.070.000	1.131.278.500
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		700	11.494,70	9.074,00	20.568,70	8.046.290	6.351.800	14.398.090
	TOTAL CERTIFICADO			**68.000**				**719.617.750**	**568.032.500**	**1.287.650.250**
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%							**143.923.550**	**113.606.500**	**257.530.050**
	TOTAL FACTURA							**575.694.200**	**454.426.000**	**1.030.120.200**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

ARQ. ELADIO MEZA B.

GOBERNACIÓN CENTRAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

38
treinta y ocho

Gobernación del Departamento Central - Secretaría de Obras Públicas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/2021 "CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL", ID N° 400.453

CERTIFICADO N° 02

HOJA DE MEDICION según ORDEN DE TRABAJO NUMERO 2

Contrato N° 16/2021		Lote 3	Ing. Oscar Morel	Orden de trabajo N°	2	CERTIFICADO 2			CERTIFICADO 3		
Items	Tramo	Desde	Hasta	Barrio/Cñia	Ciudad	Largo	Ancho	Total m2	Largo	Ancho	Total m2
1	Calle 1ra	Calle 24 de Junio	Fin de Tramo	San Juan / Achucarro	San Antonio	100,0	9,0	900,0			
	Coordenadas	-25.430994,-57.537848	-25.430152,-57.538005								
	Calle 3da	Calle 24 de Junio	Fin de Tramo	San Juan / Achucarro	San Antonio	92,0	8,8	809,6			
	Coordenadas	-25.430152,-57.538005	-25.431327,-57.539261								
	Calle 4ta	Calle 24 de Junio	Fin de Tramo	San Juan / Achucarro	San Antonio	97,0	8,9	863,3			
	Coordenadas	-25.432648,-57.539720	-25.431811,-57.539866								
	Calle S/N	Calle 24 de Junio	Empalme	San Juan / Achucarro	San Antonio	65,8	8,0	526,4			
	Coordenadas	-25.431453,-57.538236	-25.432054,-57.538115								
2	Calle Maneco Galeano (El Timbo)	Manuel Dominguez	Empalme	Barrio Centro	San Antonio	116,0	8,0	928,0			
	Coordenadas	-25.409795,-57.568650	-25.408647,-57.568528								
3	Calle Lourdes Beatriz (Taruma)	Calle Fulgencio Cabrera	Calle S/N	B° TARUMA, Cñia Kenedy	Capiata				416,0	8,1	3.369,6
	Coordenadas	-25.409133,-57.497511	-25.413980,-57.496581								
4	Calle S/N	Calle S/N	Fin de Tramo	B° CRISTAL, Km 19 Ruta 1	Capiata				211,0	8,1	1.709,1
	Coordenadas	-25.394533,-57.478488	-25.396069,-57.479427								
5	Calle S/N	Calle S/N	Calle S/N	B° CRISTAL, Km 19 Ruta 1	Capiata				202,3	8,1	1.638,6
	Coordenadas	-25.396069,-57.479427	-25.396981,-57.477434								
6	Calle S/N	Calle S/N	Calle S/N	B° 25 de Mayo, Cñia	Capiata				194,0	8,1	1.571,4
	Coordenadas	-25.364562,-57.469992	-25.362881,-57.469427						36,5	7,1	259,2
7	Calle S/N	Calle S/N	Calle S/N	B° 25 de Mayo, Cñia	Capiata				65,0	8,1	526,5
	Coordenadas	-25.363488,-57.469620	-25.363202,-57.470377								
					Total			4.027,3			9.074,4

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Treinta y dos
32