UBICACIÓN: CAPIATA
DIRECCIÓN: Mcal Estigarribia km 23
EMPRESA: MANCUSO & CÑIA. S.R.L.
CONTRATO Nº: 43/2019
FECHA: 28 - 08 - 2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ACADEMICAS ISEPOL con ID: 357099						MEDICION				MONTO		
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2019												
ITEM	DESCRIPCION	UNI.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.
1	Contrapiso de cascote de 10cm para piso en galeria	m2	332	27,500	9,130,000	332		332	100%	9,130,000	-	9,130,000
2	Carpeta para piso ceramico en galeria	m2	332	31,000	10,292,000	332		332	100%	10,292,000	-	10,292,000
3	Provision y colocacion de piso ceramico antideslizante para galeria	m2	332	65,000	21,580,000	234	98	332	100%	15,210,000	6,370,000	21,580,000
4	Contrapiso de cascote de 10cm para piso en lavadero	m2	10	27,500	275,000	9	1	10	100%	247,500	27,500	275,000
5	Carpeta para piso ceramico antideslizante en lavadero	m2	10	31,000	310,000	0	10	10	100%	-	310,000	310,000
6	Provision y colocacion de piso cerámico antideslizante de 0.30 x 0.30, color a convenir, en lavadero	m2	10	55,000	550,000	0	10	10	100%	-	550,000	550,000
7	Carpeta para piso cerámico en depositos	m2	15	32,000	480,000	15		15	100%	480,000	-	480,000
8	Provision y colocacion de piso cerámico de 0.30 x 0.30, color a convenir, en depositos	m2	15	55,000	825,000	15		15	100%	825,000	-	825,000
9	Provision y colocacion zocalo cerámico en deposito cm y color a convenir	ml	21	24,000	504,000	15	6	21	100%	353,520	150,480	504,000
10	Carpeta para piso cerámico en baños	m2	26	32,000	832,000	18	8	26	100%	582,400	249,600	832,000
11	Provision y colocacion de piso ceramico antideslizante en baños	m2	26	62,500	1,625,000	0	26	26	100%	-	1,625,000	1,625,000
12	Provision y colocacion de revestido cerámico en baños(altura 2,10)	m2	58	58,000	3,335,000	0	58	58	100%	-	3,335,000	3,335,000
13	Provision y colocacion de revestido cerámico en cocina(altura 0,60)	m2	17	57,500	977,500	0	17	17	100%	-	977,500	977,500
14	Provision y colocacion de mesada de HºAº c/ revestido cerámico en cocina	ml	25	127,033	3,125,000	0	25	25	100%	-	3,125,000	3,125,000
15	Reparacion y aislacion de azotea -tratamiento con pintura aislante y tela vinil(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	m2	137	43,031	5,891,000	137		137	100%	5,895,303	-	5,895,303
16	Provision y colocacion de ventana tipo blindex de 8 mm corrediza de 2.40 x 1.00 con marco de aluminio y herrajes en antecocina.	un	1	935,000	935,000	1		1	100%	935,000	-	935,000
17	Provision y colocacion de ventana tipo blindex de 8 mm corrediza de 1.20 x 0.60 con marco de aluminio y herrajes en baños.	un	2	375,000	750,000	1	1	2	100%	375,000	375,000	750,000
18	Provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	m2	15	279,310	4,050,000	0	15	15	100%	-	4,050,000	4,050,000
19	Provision y colocacion de puerta de eucatex con estructura de aluminio ,herraje y cerradura en baños	un	5	860,000	4,300,000	0	5	5	100%	-	4,300,000	4,300,000
20	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable con griferias(FRIO/CALIENTE) para cocina	un	4	665,000	2,660,000	0	4	4	100%	-	2,660,000	2,660,000
21	Provision y colocacion de lavatorios, incluye griferias y conexiones(baños)	un	6	735,000	4,410,000	0	6	6	100%	-	4,410,000	4,410,000
22	Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoro.	un	5	1,400,000	7,000,000	0	5	5	100%	-	7,000,000	7,000,000
23	Provision y colocacion de portarrollo ceramico	un	5	142,000	710,000	0	5	5	100%	-	710,000	710,000
24	Provision y colocacion de mingitorio tipo DECA con griferias y conexiones	un	3	665,000	1,995,000	0	3	3	100%	-	1,995,000	1,995,000
25	Instalacion agua corriente cocina	gl	1	1,675,000	1,675,000	1		1	100%	1,675,000	-	1,675,000
26	Instalacion desague cloacal en cocina	gl	1	1,150,000	1,150,000	1		1	100%	1,150,000	-	1,150,000
27	Instalacion agua corriente lavadero	gl	1	6,400,000	6,400,000	1		1	100%	6,400,000	-	6,400,000
28	Instalacion desague cloacal en lavadero incluyendo desengrasadores	gl	1	5,850,000	5,850,000	1	0	1	100%	4,095,000	1,755,000	5,850,000
29	Instalacion agua corriente baño	gl	1	4,020,000	4,020,000	1		1	100%	4,020,000	-	4,020,000
30	Instalacion desague cloacal baño	gl	1	3,550,000	3,550,000	1		1	100%	3,550,000	-	3,550,000
31	Provision y colocacion de Espejo de ancho 0,80	m2	3	125,000	360,000	0	3	3	100%	-	360,000	360,000
32	Desague pluvial	gl	1	12,500,000	12,500,000	1		1	100%	12,500,000	-	12,500,000
33	Instalacion electrica con luces tipo led en baños	gl	1	2,000,000	2,000,000	1	0	1	100%	1,400,000	600,000	2,000,000
34	Provision y colocacion de tomacorriente en cocina	gl	1	410,000	410,000	1	0	1	100%	287,000	123,000	410,000
35	Provision y colocacion de llave(de 1punto y 2 puntos) en cocina	gl	1	350,000	350,000	1	0	1	100%	245,000	105,000	350,000
36	Provision y colocacion de artefactos electricos de iluminacion interior y exterior	gl	1	4,000,000	4,000,000	1	0	1	100%	2,800,000	1,200,000	4,000,000
37	Boca de extractor en la cocina,INCLUYE CAMPANA	un	1	500,000	500,000	0	1	1	100%	-	500,000	500,000
38	Provision y colocacion de mesada de madera para expendio	un	2	320,000	640,000	0	2	2	100%	-	640,000	640,000
39	Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	m2	24	24,000	576,000	17	7	24	100%	403,265	172,735	576,000
40	Pintura interior con enduido(baños -deposito-cocina-losa en baños)	m2	300	27,500	8,250,000	0	300	300	100%	-	8,250,000	8,250,000
41	Pintura al latex satinado en pilares exteriores	m2	127	28,462	3,619,500	0	127	127	100%	-	3,619,500	3,619,500
42	Provision y colocacion de Losa Rap en galeria perimetral	gl	1	62,500,000	62,500,000	1		1	100%	62,500,000	-	62,500,000
43	Provision y colocacion de bachas para lavar cubiertos (incluye mesada,conexiones y grifos)	gl	1	12,500,000	12,500,000	0	1	1	100%	-	12,500,000	12,500,000
44	Limpieza Del area de trabajo	gl	1	670,000	670,000	1	0	1	100%	469,000	201,000	670,000
45	Reparacion y desmonte de revoques dañados en mamposteria	m2	100	37,500	3,750,000	70	30	100	100%	2,625,000	1,125,000	3,750,000
46	Carpeta para piso cerámico en -dormitorios-pasillo	m2	140	32,000	4,480,000	140		140	100%	4,480,000	-	4,480,000
47	Provision y colocacion de piso cerámico de 0.30 x 0.30, color a convenir.	m2	140	55,000	7,700,000	140		140	100%	7,700,000	-	7,700,000
48	Provision y colocacion zocalo cerámico cm y color a convenir.	m	97	24,000	2,328,000	97		97	100%	2,328,000	-	2,328,000
49	Provision y colocacion de revestido ceramico antideslizante con protectores en los vertices de cada peldaño en escalera de acceso a planta alta	gl	1	1,175,000	1,175,000	1	0	1	100%	822,500	352,500	1,175,000
50	Provision y colocacion de artefactos electricos en escalera, pasillo(punto-toma-luces)	gl	1	1,175,000	1,175,000	1	0	1	100%	822,500	352,500	1,175,000
51	Pintura interior c/ enduido	m2	300	27,500	8,250,000	210	90	300	100%	5,775,000	2,475,000	8,250,000
52	Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	m2	20	24,000	480,000	14	6	20	100%	336,000	144,000	480,000
53	Pintura con esmalte sintetico de Baranda para escalera	gl	1	222,500	222,500	1	0	1	100%	155,750	66,750	222,500
54	Provision y colocacion de cielo raso de PVC con terminaciones(dormitorios-pasillo-baños)	m2	202	39,951	8,080,000	202	0	202	100%	8,070,012	9,988	8,080,000
55	Reparacion de membrana en aleros con provision y colocacion de cielo raso de PVC	m2	130	47,500	6,175,000	91	39	130	100%	4,322,500	1,852,500	6,175,000
56	Provision y colocacion de Espejos de ancho 0,80 para baños	m2	6	117,500	705,000	0	6	6	100%	-	705,000	705,000

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.