OBRA: MEJORAMIENTO DE PASEO CENTRAL AVDA. CORONEL ROMERO

CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A. **MONTO DE CONTRATO:** 440.612.354 **MONEDA:** Gs.

PRESUPUESTO: **INICIO DE OBRA:** 6/7/2022 **FECHA DE CERTIFICADO:** 25/11/2022

CERTIFICADO N° 4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO C/IVA	TOTAL	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO TOTAL	
						Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	**0,00**	**0**	1,00	1.100.000
1.2	Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	3.300	2.765.334	546,41	1.803.153	**0,00**	**0**	546,41	1.803.153
1.3	Destronque de arboles	Unidad	35	770.000	26.950.000	12,00	9.240.000	**0,00**	**0**	12,00	9.240.000
1.4	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	21.000	17.597.580	501,66	10.534.860	**0,00**	**0**	501,66	10.534.860
1.5	Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2018,14	18.000	36.326.520	916,98	16.505.640	**0,00**	**0**	916,98	16.505.640
1.6	Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	60.000	5.028.000	58,29	3.497.400	**0,00**	**0**	58,29	3.497.400
1.7	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	63.000	5.279.400	58,29	3.672.270	**0,00**	**0**	58,29	3.672.270
1.8	Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2018,14	43.500	87.789.090	948,58	41.263.230	**0,00**	**0**	948,58	41.263.230
1.9	Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	112.000	93.853.760	546,41	61.197.920	**0,00**	**0**	546,41	61.197.920
1.10	Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	50.500	8.463.800	0,00	0	**167,60**	**8.463.800**	167,60	8.463.800
1.11	Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	27.000	5.448.870	0,00	0	**201,81**	**5.448.870**	201,81	5.448.870
1.12	Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	1.100.000	74.800.000	0,00	0	**68,00**	**74.800.000**	68,00	74.800.000
1.13	Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	600.000	20.400.000	31,00	18.600.000	**3,00**	**1.800.000**	34,00	20.400.000
1.14	Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	1.000.000	29.000.000	0,00	0	**29,00**	**29.000.000**	29,00	29.000.000
1.15	Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	705.000	22.560.000	0,00	0	**31,00**	**21.855.000**	31,00	21.855.000
1.16	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000	0,00	0	**1,00**	**3.250.000**	1,00	3.250.000
			MONTO DEL CONTRATO		**440.612.354**		**167.414.473**		**144.617.670**		**312.032.143**

TOTAL GENERAL SIN IVA			**131.470.609**	
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		**167.414.473**	**144.617.670**	**312.032.143**

Devolución de Anticipo (IVA incl.)				
TOTAL A FACTURAR		**167414473**	**144.617.670**	**312.032.143**
Retención caucional		8.370.724	**7.230.884**	15.601.607
Otros descuentos				
TOTAL A COBRAR		**159.043.749**	**137.386.787**	**296.430.536**

Sergio Vigna
Director
GRUPO HTE

ING. SERGIO VIGNA
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ARQ. CARLOS DUARTE
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 700538-01

ACTA DE MEDICIÓN - CERTIFICADO 04

OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA CORONEL ROMERO.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.

CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.

FECHA DE ACTA: 25/11/2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1,00	0,00	1,00
1.2	Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	546,41	0,00	546,41
1.3	Destronque de árboles	Unidad	35,00	12,00	0,00	12,00
1.4	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	501,66	0,00	501,66
1.5	Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2.018,14	916,98	0,00	916,98
1.6	Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,80	58,29	0,00	58,29
1.7	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,80	58,29	0,00	58,29
1.8	Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2.018,14	948,58	0,00	948,58
1.9	Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	546,41	0,00	546,41
1.10	Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,60	0,00	**167,60**	167,60
1.11	Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	0,00	**201,81**	201,81
1.12	Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68,00	0,00	**68,00**	68,00
1.13	Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34,00	31,00	**3,00**	34,00
1.14	Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29,00	0,00	**29,00**	29,00
1.15	Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32,00	0,00	**31,00**	31,00
1.16	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Global	1,00	0,00	**1,00**	1,00
2	**Ítems Adicionales**					
2.1	Llave TM 1x20 ARB	Unidad	0,00	0,00	**5,00**	5,00
2.2	Registro eléctrico 30x30	Unidad	0,00	0,00	**5,00**	5,00
2.3	Caño Galvanizado 3" con accesorio para bajada	Metro lineal	0,00	0,00	**5,00**	5,00
2.4	Condulet X (con tapas y rapones) 3/4"	Unidad	0,00	0,00	**54,00**	54,00
2.5	Cable pre ensamblado 2x16mm	Metro lineal	0,00	0,00	**50,00**	50,00
2.6	Mordaza para cable 2x16mm	Unidad	0,00	0,00	**10,00**	10,00
2.7	Demolicion de caseta	Global	0,00	0,00	**1,00**	1,00
2.8	Colocación de luminarias doble, tipo LED 100W	Unidad	0,00	0,00	**40,00**	40,00
2.9	Base de homrigón para luminarias	Unidad	0,00	0,00	**20,00**	20,00
2.10	Instalación de ductos subterráneos	Metro lineal	0,00	0,00	**175,00**	175,00

Sergio Vigna
Director
GRUPO HTE

ING. SERGIO VIGNA GARCETE
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATANTE

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 700538-01