Municipalidad de Yaguaron

471099 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO 1 - COLEGIO NACIONAL DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA

CERTIFICADO N° 2

CONTRATISTA : MAVR CONSTRUCTORA

Avance del mes: 50%

Avance de obra: 80%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.439.044	1.439.044	1,00	0,00	1,00	1.439.044	-	1.439.044
2	Vallado Perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	65,00	174.320	11.330.800	65,00	0,00	65,00	11.330.800	-	11.330.800
3	Demolicion de techos de tejas y tejuelones sin recuperacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	111,78	26.080	2.915.222	111,78	0,00	111,78	2.915.222	-	2.915.222
4	Demolicion de muros sin recuperacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	174,95	48.800	8.537.560	174,95	0,00	174,95	8.537.560	-	8.537.560
5	Demolicion de pisos, zocalos y contrapisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,30	26.080	2.068.144	79,30	0,00	79,30	2.068.144	-	2.068.144
6	Desmonte de Instalación Eléctrica, artefactos de iluminacion, ventiladores, tableros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	316.000	316.000	1,00	0,00	1,00	316.000	-	316.000
7	Limpieza, retiro de escombros y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	93,74	6.960	652.430	93,74	0,00	93,74	652.430	-	652.430
8	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	93,74	5.200	487.448	93,74	0,00	93,74	487.448	-	487.448
9	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	14,95	720.000	10.764.000	14,95	0,00	14,95	10.764.000	-	10.764.000
10	Zapatas pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,20	3.200.000	3.840.000	1,20	0,00	1,20	3.840.000	-	3.840.000
11	Vigas de galeria de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,42	4.000.000	1.680.000		0,42	0,42	-	1.680.000	1.680.000
12	Viga cumbrera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,04	4.000.000	4.160.000		1,04	1,04	-	4.160.000	4.160.000
13	Encadenados de H°A° - Inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,68	3.200.000	5.376.000	1,68	0,00	1,68	5.376.000	-	5.376.000
14	Encadenados de H°A° - Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,89	4.000.000	7.560.000		1,89	1,89	-	7.560.000	7.560.000
15	De 0,30 armada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20,05	264.000	5.293.200	20,05	0,00	20,05	5.293.200	-	5.293.200
16	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	33,64	180.000	6.055.200	33,64	0,00	33,64	6.055.200	-	6.055.200
17	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	46,10	52.000	2.397.200	46,10	0,00	46,10	2.397.200	-	2.397.200
18	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	69,46	153.600	10.669.056		69,46	69,46	-	10.669.056	10.669.056
19	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	84,14	172.000	14.472.080	84,14	0,00	84,14	14.472.080	-	14.472.080
20	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hiladas (2hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	42,00	32.800	1.377.600	42	0,00	42,00	1.377.600	-	1.377.600
21	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,40	220.000	2.288.000		10,40	10,40	-	2.288.000	2.288.000
22	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	480.000	57.600.000		120,00	120,00	-	57.600.000	57.600.000
23	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	139,00	54.400	7.561.600		139,00	139,00	-	7.561.600	7.561.600
24	De viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,29	75.600	3.801.924		50,29	50,29	-	3.801.924	3.801.924
25	De pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,38	75.600	406.728		5,38	5,38	-	406.728	406.728
26	Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	89,74	73.200	6.568.968		89,74	89,74	-	6.568.968	6.568.968
27	Provisión y Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PEI4 de alto tráfico y a	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	89,74	126.400	11.343.136		89,74	89,74	-	11.343.136	11.343.136

Arq. Angel Lopez Mongi
Fiscal de Obras y Proyecto
Municipalidad de Yaguaron

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6

Municipalidad de Yaguaron

471099 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO 1 - COLEGIO NACIONAL DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA

CERTIFICADO N° 2

CONTRATISTA : MAVR CONSTRUCTORA

Avance del mes: 50%

Avance de obra: 80%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
28	Zocalo ceramico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	55,90	59.200	3.309.280		55,90	55,90	-	3.309.280	3.309.280
29	Puerta madera 1,10 x 2,10 - tablero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.800.000	2.800.000		1,00	1,00	-	2.800.000	2.800.000
30	Puerta madera 0,80 x 2,10 - placa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.200.000	2.400.000		2,00	2,00	-	2.400.000	2.400.000
31	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,60	400.000	5.040.000		12,60	12,60	-	5.040.000	5.040.000
32	Puerta 0,80 x 2,10	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,68	800.000	1.344.000		1,68	1,68	-	1.344.000	1.344.000
33	De revoque 1 : 3 (Cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	40,60	22.880	928.928			0,00	-	-	-
34	De pared interior/exterior al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	139,00	33.600	4.670.400			0,00	-	-	-
35	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,42	28.800	357.696		12,42	12,42	-	357.696	357.696
36	De viga cumbrera, galeria y encadenado y pilares al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,29	31.200	1.569.048			0,00	-	-	-
37	De aberturas metálicas con pintura sintetica o ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	14,28	57.000	813.960			0,00	-	-	-
38	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	84,14	30.800	2.591.512			0,00	-	-	-
39	De tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	46.400	5.568.000			0,00	-	-	-
40	De abertura de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,67	54.800	310.716			0,00	-	-	-
41	Revestido de Ceramica esmaltada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,09	149.600	911.064			0,00	-	-	-
42	Vidrios dobles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,60	616.000	7.761.600			0,00	-	-	-
43	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	36,60	144.000	5.270.400			0,00	-	-	-
44	Provision e instalacion de artefactos eléctricos en general	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	8.800.000	8.800.000			0,00	-	-	-
45	Provision e instalacion de caños y accesorios en general para agua corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	624.000	624.000			0,00	-	-	-
46	Desagüe cloacal (Poso absorvente, camara septica, registros, caños y accesorios en gen	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	7.600.000	7.600.000			0,00	-	-	-
47	Mesada de granito con bachas de cocina y griferia	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	3.600.000	3.600.000			0,00	-	-	-
48	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	93,74	3.920	367.461			0,00	-	-	-
	Totales				**257.599.405**				**77.321.929**	**128.890.388**	**206.212.317**

Total Certificado	**128.890.388**
Retención 5% FONDO DE REPARO	6.444.519
Monto total a facturar	**122.445.869**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	50%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	80%

Fiscal de Obras

Arq. Angel López Monge
Fiscal de Obras y Proyectos
Municipalidad de Yaguaron

CONTRATISTA : MAVR CONSTRUCTORA
PROPIETARIO

MAVR
CONSTRUCTORA
MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6