COD. 4182025

CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR PARIRI N° 1013 C/ TOBATÍ Tel: 021550283 Email: scchaco@scc.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/2021	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - SECCION 2 ACCESO VIAL	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 4 Mes/Año: Febrero/2025

RESOL. MINISTERIAL N°:	1864/2021	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	27/08/2021
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2021	**ORDEN DE INICIO:**	15/04/2024
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 22.919.628.221	**PLAZO ORIGINAL:**	16 Meses
		PLAZO C.A. 1:	16 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	12,11 %	35,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	4,45 %	14,80 %
Avance ejecutado	10,23 %	30,07 %
Teórico	11,14 %	30,98 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
3 ACCESO VIAL											**0,00 %**
3.1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO											**35,65 %**
3.1.1 Despeje y limpieza de la faja	ha	4,20	--	1,64	--	1,64	39,05 %	6.798.723	11.149.906	--	11.149.906
3.1.2 Remocion de Estructuras existentes	gl	1,00	--	0,5000	0,1000	0,6000	60,00 %	29.026.000	14.513.000	2.902.600	17.415.600
3.1.3 Traslado de Columnas de Linea Electrica	un	125,00	--	--	65,00	65,00	52,00 %	1.893.000	--	123.045.000	123.045.000
3.1.4 Reposicion de Cañerias de agua	ml	2.099,00	--	--	--	--	0,00 %	62.431	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**425.248.306**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**25.662.906**	**125.947.600**	**151.610.506**
3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS											**45,05 %**
3.2.1 Excavacion no clasificada	m3	17.550,00	--	8.875,00	1.200,00	10.075,00	57,41 %	20.192	179.204.000	24.230.400	203.434.400
3.2.2 Excavacion de bolsones	m3	2.500,00	--	2.400,00	50,00	2.450,00	98,00 %	21.454	51.489.600	1.072.700	52.562.300
3.2.3 Excavacion de zanjas de drenaje	m3	1.000,00	--	480,00	--	480,00	48,00 %	17.668	8.480.640	--	8.480.640
3.2.4 Excavacion en roca	m3	1.000,00	--	833,00	--	833,00	83,30 %	252.400	210.249.200	--	210.249.200
3.2.5 Terraplen	m3	16.000,00	--	5.790,00	1.300,00	7.090,00	44,31 %	32.989	191.006.310	42.885.700	233.892.010
3.2.6 Terraplen para ensanche de plataforma	m3	17.550,00	--	1.800,00	1.550,00	3.350,00	19,09 %	32.989	59.380.200	51.132.950	110.513.150
3.2.7 Camada Drenante. Desmonte en roca	m3	2.000,00	--	845,00	--	845,00	42,25 %	267.530	226.062.850	--	226.062.850
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.319.913.550**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**925.872.800**	**119.321.750**	**1.045.194.550**
3.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											**30,18 %**

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

Ing. Ivan Lischuk Baran
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

(Cuarenta y

46

3.3.1 Sub Base de suelo agregado	m3	3.870,00	3.870,00	1.090,00	--	1.090,00	28,17 %	185.474	202.166.660	--	202.166.660
3.3.2 Base de piedra triturada	m3	3.870,00	--	--	1.350,00	1.350,00	34,88 %	202.690	--	273.631.500	273.631.500
3.3.3 Imprimacion asfaltica	litros	35.280,00	--	--	12.300,00	12.300,00	34,86 %	7.251	--	89.187.300	89.187.300
3.3.4 Riego de liga	litros	14.700,00	--	--	4.700,00	4.700,00	31,97 %	6.131	--	28.815.700	28.815.700
3.3.5 Carpeta de concreto asfaltico	m3	1.470,00	--	--	482,00	482,00	32,79 %	1.810.955	--	872.880.310	872.880.310
3.3.6 Pavimento tipo empedrado	m2	200,00	--	--	--	--	0,00 %	43.106	--	--	--
3.3.7 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente	m2	845,00	--	--	65,00	65,00	7,69 %	55.625	--	3.615.625	3.615.625
3.3.8 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2	tn	422,50	--	--	--	--	0,00 %	724.382	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**4.871.915.230**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**202.166.660**	**1.268.130.435**	**1.470.297.095**
											32,29 %
3.4 DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA											
3.4.1 Dren profundo con tubo perforado, d=0,15 m	ml	1.000,00	--	820,00	--	820,00	82,00 %	182.090	149.313.800	--	149.313.800
3.4.2 Cuneta revestida de hormigon	m3	150,00	--	42,00	12,00	54,00	36,00 %	1.268.488	53.276.496	15.221.856	68.498.352
3.4.3 Cordon cuneta de hormigon	ml	4.200,00	--	805,00	491,50	1.296,50	30,87 %	142.232	114.496.760	69.907.028	184.403.788
3.4.4 Caja colectora	un	6,00	--	3,00	--	3,00	50,00 %	2.015.288	6.045.864	--	6.045.864
3.4.5 Disipador de energia	und	2,00	--	--	1,00	1,00	50,00 %	2.413.950	--	2.413.950	2.413.950
3.4.6 Vereda de hormigon	m3	420,00	--	--	88,00	88,00	20,95 %	1.932.986	--	170.102.768	170.102.768
TOTAL PROGRAMADO DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.798.511.348**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**323.132.920**	**257.645.602**	**580.778.522**
											97,50 %
3.5 PUENTES DE HORMIGON ARMADO											
3.5.1 Puente de hormigon armado	ml	20,00	--	18,00	1,50	19,50	97,50 %	75.720.000	1.362.960.000	113.580.000	1.476.540.000
TOTAL PROGRAMADO PUENTES DE HORMIGON ARMADO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.514.400.000**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.362.960.000**	**113.580.000**	**1.476.540.000**
											18,50 %
3.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
3.6.1 Construccion de alambrado	ml	4.200,00	--	200,00	--	200,00	4,76 %	33.199	6.639.800	--	6.639.800
3.6.2 Cordon comun de hormigon	ml	4.200,00	--	120,00	1.060,00	1.180,00	28,10 %	49.988	5.998.560	52.987.280	58.985.840
3.6.3 Señalizacion vertical	m2	50,00	--	--	--	--	0,00 %	1.351.602	--	--	--
3.6.4 Señalizacion horizontal	m2	1.260,00	--	--	--	--	0,00 %	44.841	--	--	--
3.6.5 Portico para Señalizacion	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	50.480.000	--	--	--
3.6.6 Semiportico para señalizacion	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	22.945.454	--	--	--
3.6.7 Revestimiento vegetal en taludes	m2	2.100,00	--	--	--	--	0,00 %	13.457	--	--	--
3.6.8 Darsenas para parada de buses	un	2,00	--	--	2,00	2,00	100,00 %	54.251.005	--	108.502.010	108.502.010
3.6.9 Baranda de defensa metalica	ml	600,00	--	--	--	--	0,00 %	307.182	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**941.386.978**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**12.638.360**	**161.489.290**	**174.127.650**
											0,00 %
3.7 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO											
3.7.1 Aquisicion de mejoras existentes	gl	0,00	--	--	--	--	0,00 %	1.317.593.102	--	--	--

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

(Cuarenta y

3.7.2 Aquisicion de terrenos	gl	0,00	0,00	--	--	--	0,00 %	1.257.469.430	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
											0,00 %
4 VARIOS											**37,78 %**
4.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO											
4.1.1 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (110 SALARIOS), equipos e insumos	mes	4,00	--	4,00	--	4,00	100,00 %	423.311.200	1.693.244.800	--	1.693.244.800
4.1.2 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (71 SALARIOS), equipos e insumos	mes	12,00	--	--	1,00	1,00	8,33 %	298.101.717	--	298.101.717	298.101.717
TOTAL PROGRAMADO SERVICIOS DE SUMINISTRO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**5.270.465.404**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.693.244.800**	**298.101.717**	**1.991.346.517**
											0,00 %
4.2 SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO											
4.2.1 Adquisición de mejoras existentes	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	476.632.044	--	--	--
4.2.2 Adquisición de terrenos	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	5.301.092.930	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**5.777.724.974**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**4.132.434.951**	**2.131.105.813**	**6.263.540.764**
IVA (10%)									**413.243.495**	**213.110.581**	**626.354.076**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**4.545.678.446**	**2.344.216.394**	**6.889.894.840**

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

(Cuarenta