SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0005375

Cliente: ATM BNF	
Nº Cuenta: 2057	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Encarnación
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV (✓) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica ( ) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: 8959505305219697173947 **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: instalacion de cctv y Alarma antirobo

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a instalar equipos de alarma hikvision hybrido pro y una camara Acusense hikvision.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO	5	Armado Parcial	SI	NO
2	Test ok	SI ✓	NO	6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO	7	Prueba Códigos	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO				

Operador Responsable: Controlado Por la gente de BNF

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
	1	Caja de Conexión	1		1	Sirena 12V 30W	1
1	1	Camara Acusense	1	9	1	Antisismico	1
2	1	Panel Hikvision Hybrid	1	10	1	Sensor HC DSC	1
3	1	Bateria 12V 7A	1	11	1	UPS 9000VA LCD	1
4	1	Rele 12V	1	12	1	teclado Hikvision	1
5	1	Sensor R.M. HIK	1	13	1	cable telef	60 mts
6	1	Sensor Vibracion HIK	1	14	1	cable 4x1	10 mts
7	1	Sensor CMI	2	15	1	cable UTP	3 mts
8	1	Sensor CM	2	16	1	Ficha RJ45 + RJ4	3

Observaciones: todos los equipos instalados fueron probados y quedan funcionando correctamente.

Técnicos: Jorge Caranil – Oscar Caranil

Fecha de Inicio: 09/03/23 Hora de llegada: 08:30 Fecha de Finalización: 09/03/23 Hora de Salida: 17:00

Firma Técnico	**Firma Cliente/Contacto**
Jorge Caranil	Juan Carlos Villalba.
Aclaración	**Aclaración**

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

INFORME DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"

Nº DE ID: 410158/2022

Vigencia de Contrato: 18/11/2022 al 18/11/2025

CONTRATO: 731/2022

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

Conforme al ID N° 410158/2022, Contrato BNF-P N° 731/2022 **"SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"**, el cual es el resultado del procedimiento BNF LPN SBE Nº 27/2022 convocado por el CONTRATANTE, habiendo sido la adjudicación realizada según acto administrativo Nº 5 Acta 68 de fecha 18 de Noviembre del 2022, del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por lo cual tenemos a bien solicitar.

Fue adjudicada a la empresa S.I.T. Paraguay S.A. con relación al **LOTE II,** RESPUESTOS, ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR - Contrato Abierto.

El procedimiento de instalación del dispositivo, sensor de humo y calor en el lobby del ATM según informe técnico N° 0005375 de la empresa y nota de conformidad de la sucursal recurrente se cumplió, según las especificaciones técnicas y contrato vigente.

Se emite el presente informe dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la DNCP N°1700/19

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad