San Lorenzo, 22 de diciembre de 2025

Señor:
Lic. Felipe Salomón
Intendente Municipal
Presente:

Me dirijo a usted a fin de presentar el Informe de fiscalización correspondiente al Certificado N°2 de la Empresa CORPORACION BECO S.A., adjudicada al llamado Licitación 476347 - CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 05/2025 – N° DE INTENCION:794. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES– BARRIO LOS LAURELES". Ing. José Silguero Fiscal Externo.

Se realizaron conforme a las especificaciones técnicas, los ítems ejecutados se desglosan en el siguiente Acta de Medición:

FORMULARIO 3							
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO							
ACTA DE MEDICIÓN N° 2							
CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347							
item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADA	AVANCE
A	RUBROS CONTRACTUALES						
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1	Cartel de obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	1,00	1,00		1,00	100,00%
2	Cartel de señalización preventiva en obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	8,00	8,00		8,00	100,00%
3	Replanteo de obra	unidad de medida: m^2 presentación: UNIDAD	2.739,28	2.739,28		2.739,28	100,00%
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL						
	Movimiento de Suelos						
4	Excavación de zanjas	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	776,16	776,16		776,16	100,00%

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

	Remociones						
5	Remoción de estructuras existentes	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	80,00	80,00	-	80,00	100,00%
	Canal de Piedra Bruta Colocada						
6	Fondo de Hormigon Masa fck: 150 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	30,80	24,64	6,16	30,80	100,00%
7	Canal de Piedra Bruta Colocada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	344,96	275,97	68,99	344,96	100,00%
8	Relleno de Asiento de Piedra Triturada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	46,20	36,96	9,24	46,20	100,00%
9	Relleno y Compactacion de Zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	77,00	61,60	15,40	77,00	100,00%
10	Provisión y colocación tubo ranurado perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye movimientos de suelos y relleno de soporte - c/3,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	205,33		205,33	205,33	100,00%
	PAVIMENTOS						
	Pavimento Pétreo						
11	Corte Perfilado	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	497,15	497,15		497,15	100,00%
12	Remocion De Suelos (Bolsones)	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	74,57	74,57		74,57	100,00%
13	Terraplen	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	67,12	67,12		67,12	100,00%
14	Relleno Para Soporte De Cordones	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	18,48	11,09	7,39	18,48	100,00%
15	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.139,28	1.390,53	641,79	2.032,32	95,00%
16	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	308,00	184,80	107,80	292,60	95,00%
	Accesos						
17	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,98		3,98		100,00%
18	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	4,20		4,20		100,00%
19	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,36		3,36		100,00%
	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
20	Guarda Ruedas 0,15 x 0,15 x 1,00 m - c/1,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	155,00		155,00		100,00%
21	Barandas Metálicas	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	5,00		-		0,00%
	TRABAJOS FINALES						
22	Limpieza de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,88	1.369,94	1.232,95	2.602,89	95,00%

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

FORMULARIO 2												
		CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347								AVANCE DEL MES:		32,08%
		CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2								AVANCE DE OBRA:		98,20%
N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
A	RUBROS CONTRACTUALES											
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	Cartel de obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	1,00	1.678.480	1.678.480	100,00%	1,00	-	1,00	1.678.480	-	1.678.480
2	Cartel de señalización preventiva en obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	8,00	182.400	1.459.200	100,00%	8,00	-	8,00	1.459.200	-	1.459.200
3	Replanteo de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,28	4.580	12.545.902	100,00%	2.739,28	-	2.739,28	12.545.902	-	12.545.902
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL						-	0				
	Movimiento de Suelos						-	0				
4	Excavación de zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	776,16	40.960	31.791.514	100,00%	776,16	-	776,16	31.791.514	-	31.791.514
	Remociones						-	0				
5	Remoción de estructuras existentes	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	80,00	55.930	4.474.400	100,00%	80,00	-	80,00	4.474.400	-	4.474.400
	Canal de Piedra Bruta Colocada						-	0				
6	Fondo de Hormigon Masa fck: 150 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	30,80	1.028.890	31.689.812	100,00%	24,64	6,16	30,80	25.351.850	6.337.962	31.689.812
7	Canal de Piedra Bruta Colocada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	344,96	523.410	180.555.514	100,00%	275,97	68,99	344,96	144.445.458	36.110.056	180.555.514
8	Relleno de Asiento de Piedra Triturada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	46,20	201.230	9.296.826	100,00%	36,96	9,24	46,20	7.437.461	1.859.365	9.296.826
9	Relleno y Compactacion de Zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	77,00	75.890	5.843.530	100,00%	61,60	15,40	77,00	4.674.824	1.168.706	5.843.530
10	Provisión y colocación tubo ranurado perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye movimientos de suelos y relleno de soporte - c/3,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	205,33	186.440	38.281.725	100,00%	-	205,33	205,33	-	38.281.725	38.281.725

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

	PAVIMENTOS						-	0				
	Pavimento Pétreo						-	0				
11	Corte Perfilado	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	497,15	43.650	21.700.598	100,00%	497,15	-	497,15	21.700.598	-	21.700.598
12	Remocion De Suelos (Bolsones)	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	74,57	49.180	3.667.353	100,00%	74,57	-	74,57	3.667.353	-	3.667.353
13	Terraplen	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	67,12	53.610	3.598.303	100,00%	67,12	-	67,12	3.598.303	-	3.598.303
14	Relleno Para Soporte De Cordones	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	18,48	48.130	889.442	100,00%	11,09	7,39	18,48	533.762	355.680	889.442
15	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.139,28	54.540	116.676.331	95,00%	1.390,53	641,79	2.032,32	75.839.506	35.003.227	110.842.733
16	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	308,00	51.960	16.003.680	95,00%	184,80	107,80	292,60	9.602.208	5.601.288	15.203.496
	Accesos						-	0				
17	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,98	2.296.860	9.141.503	100,00%	-	3,98	3,98	-	9.141.503	9.141.503
18	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	4,20	2.368.250	9.946.650	100,00%	-	4,20	4,20	-	9.946.650	9.946.650
19	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,36	2.376.000	7.983.360	100,00%	-	3,36	3,36	-	7.983.360	7.983.360
	OBRAS COMPLEMENTARIAS						-	0				
20	Guarda Ruedas 0,15 x 0,15 x 1,00 m - c/1,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	155,00	97.600	15.128.000	100,00%	-	155,00	155,00	-	15.128.000	15.128.000
21	Barandas Metálicas	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	5,00	495.670	2.478.350	0,00%	-	-	-	-	-	-
	TRABAJOS FINALES						-	0				
22	Limpieza de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,88	4.080	11.178.710	95,00%	1.369,94	1.232,95	2.602,89	5.589.355	5.030.436	10.619.791
	MONTO TOTAL CONTRACTUAL				536.009.183					354.390.174	171.947.958	526.338.132

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

CERTIFICADO N°2

FORMULARIO 1						
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO						
CERTIFICADO BASICO N° 2						
CONTRATISTA:		CORPORACION BECO S.A.				
MONTO DEL CONTRATO:		536.009.183				
BARRIO:		LOS LAURELES				
OBRA:		CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347				
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
PERIODO:	1/12/25 AL 19/12/25				FECHA:	22/12/2025
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347	536.009.183	98,20%	354.390.174	171.947.958	526.338.132
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		536.009.183	98,20%	354.390.174	171.947.958	526.338.132

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras