PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.
UBICACIÓN: CALLES VARIAS - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
FECHA: 04/noviembre/22

CERTIFICADO N°1

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle S/N B° SAN JUAN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	0			-	-	-	0%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	800	1.245	996.000	0			-	-	-	0%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	800	1.261	1.008.800	0			-	-	-	0%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	800	2.783	2.226.400	0			-	-	-	0%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	800	1.593	1.274.400	0			-	-	-	0%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	800	3.213	2.570.400	0			-	-	-	0%
7	Cordon cuneta de H°	ml	200	62.000	12.400.000	0			-	-	-	0%
8	Cordon escondido de H	ml	40	40.833	1.633.320	0			-	-	-	0%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	700	33.554	23.487.800	0			-	-	-	0%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	700	1.759	1.231.300	0			-	-	-	0%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	700	2.070	1.449.000	0			-	-	-	0%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	700	1.250	875.000					-		
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**50.084.339**	SUB. TOTAL			-	-	-	
						Retención 5%			-	-	-	
						A COBRAR				-	-	
										CERTIFICADO 1	ACUMULADO	

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle Rufino Irala B° Obrero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	0	1		-	931.919	931.919	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	2.400	1.245	2.988.000	0	2400		-	2.988.000	2.988.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	2.400	1.261	3.026.400	0	2400		-	3.026.400	3.026.400	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	2.400	2.783	6.679.200	0	2400		-	6.679.200	6.679.200	100%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	2.400	1.593	3.823.200	0	2400		-	3.823.200	3.823.200	100%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	2.400	3.213	7.711.200	0	1440		-	4.626.720	4.626.720	60%
7	Cordon cuneta de H°	ml	500	62.000	31.000.000	0	500		-	31.000.000	31.000.000	100%
8	Cordon escondido de H	ml	152	40.833	6.206.616	0	0		-	-	-	0%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	2.100	33.554	70.463.400	0	1260		-	42.278.040	42.278.040	60%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	2.100	1.759	3.693.900	0			-	-	-	0%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	2.100	2.070	4.347.000	0			-	-	-	0%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	2.400	1.250	3.000.000					-		
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**143.870.835**	SUB. TOTAL			-	95.353.479	95.353.479	
						Retención 5%			-	4.767.674	4.767.674	
						A COBRAR				90.585.805	90.585.805	
										CERTIFICADO 1	ACUMULADO	

Arqta. Ardelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.87

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.
UBICACIÓN: CALLES VARIAS - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
FECHA: 04/noviembre/22

CERTIFICADO N°1

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle Tembey

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	0			-	-	-	0%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	1.600	1.245	1.992.000	0			-	-	-	0%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	1.600	1.261	2.017.600	0			-	-	-	0%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	1.600	2.783	4.452.800	0			-	-	-	0%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	1.600	1.593	2.548.800	0			-	-	-	0%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	1.600	3.213	5.140.800	0			-	-	-	0%
7	Cordon cuneta de H°	ml	376	62.000	23.312.000	0			-	-	-	0%
8	Cordon escondido de H	ml	40	40.833	1.633.320	0			-	-	-	0%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	1.400	33.554	46.975.600	0			-	-	-	0%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	1.400	1.759	2.462.600	0			-	-	-	0%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	1.400	2.070	2.898.000	0			-	-	-	0%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	1.400	1.250	1.750.000					-		
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**96.115.439**	SUB. TOTAL			-	-	-	
						Retención 5%			-	-	-	
						A COBRAR				-	-	
										CERTIFICADO 1	ACUMULADO	

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle Jose del Pilar Villar

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	0	1		-	931.919	931.919	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	800	1.245	996.000	0	800		-	996.000	996.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	800	1.261	1.008.800	0	800		-	1.008.800	1.008.800	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	800	2.783	2.226.400	0	800		-	2.226.400	2.226.400	100%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	800	1.593	1.274.400	0	800		-	1.274.400	1.274.400	100%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	800	3.213	2.570.400	0	800		-	2.570.400	2.570.400	100%
7	Cordon cuneta de H°	ml	200	62.000	12.400.000	0	200		-	12.400.000	12.400.000	100%
8	Cordon escondido de H	ml	16	40.833	653.328	0	16		-	653.328	653.328	100%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	700	33.554	23.487.800	0	700		-	23.487.800	23.487.800	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	700	1.759	1.231.300	0			-	-	-	0%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	700	2.070	1.449.000	0			-	-	-	0%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	700	1.250	875.000					-		
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**49.104.347**	SUB. TOTAL			-	45.549.047	45.549.047	
						Retención 5%			-	2.277.452	2.277.452	
						A COBRAR				43.271.595	43.271.595	
										CERTIFICADO 1	ACUMULADO	

Arqta. Arcella Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLE BOQUERON, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AVDA. TERESA
UBICACIÓN: BARRIO SAN JUAN - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
FECHA: 04/noviembre/22

CERTIFICADO N°1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Identificador-Cartel para construcción de Empedrado	gl	1	1.125.000	1.125.000	0	1	1	-	1.125.000	1.125.000	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	1.480	1.300	1.924.000	0	1480	1480	-	1.924.000	1.924.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra, con equipo topografico	m2	1.480	1.135	1.679.800	0	1480	1480	-	1.679.800	1.679.800	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	1.480	2.505	3.707.400	0	1480	1480	-	3.707.400	3.707.400	100%
5	Compactación Mecánica de suelo	m2	1.480	1.434	2.122.320	0	1480	1480	-	2.122.320	2.122.320	100%
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	m2	1.480	3.000	4.440.000	0	1480	1480	-	4.440.000	4.440.000	100%
7	Cordon Cuneta de H°	ml	370	75.000	27.750.000	0	370	370	-	27.750.000	27.750.000	100%
8	Cordon Escondido de H°	ml	64	45.000	2.880.000	0	64	64	-	2.880.000	2.880.000	100%
9	Construcción de empedrado	m2	1.295	39.000	50.505.000	0	1295	1295	-	50.505.000	50.505.000	100%
10	Enripiado con piedra triturada sobre pavimento empedrado	m2	1.295	1.700	2.201.500	0	1295	1295	-	2.201.500	2.201.500	100%
11	Compactación inicial, diaria y final.	m2	1.295	1.863	2.412.585	0	1295	1295	-	2.412.585	2.412.585	100%
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	1.295	1.350	1.748.250	0	1295	1295	-	1.748.250	1.748.250	100%
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**102.495.855**	SUB. TOTAL			-	102.495.855	102.495.855	
						Retención 5%			-	5.124.793	5.124.793	
						A COBRAR				97.371.062	97.371.062	
										CERTIFICADO 1	ACUMULADO	

Arqta. Ancelle Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871