CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ACARAY SA
Direccción: Supercarretera a Itaipu Km 4 Telef: (061) 574-482/4
Ciudad del Este - Paraguay

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — obras ANNP

"PAVIMENTO ASFALTICO DE PLAYA Y VIAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 06/2023 ID. 434.454
N° de Contrato: 34/2023 - ADENDA 02

CERTIFICADO FINAL DE TRABAJO		ADENDA Nº 02
FECHA	Desde:	28/06/2024
	Hasta:	15/07/2024
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		100,00%
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. Incluido		520.582.625

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL. Gs.	PRECIO TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES			AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1	**RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO A BÁSCULA**												
1.1	Demolición de rampa de HºAº (Incluye retiro de escombros)	m3	8,60	1.420.045	12.212.387		8,60	8,60	-	12.212.387	12.212.387	2,35%	100%
1.2	Fresado de pavimento existente (e = 2cm)	m2	629,99	28.589	18.010.784		629,99	629,99	-	18.010.784	18.010.784	3,46%	100%
1.3	Bacheo profundo - Acceso a Báscula	m2	32,66	215.524	7.039.014		32,66	32,66	-	7.039.014	7.039.014	1,35%	100%
1.4	Dren longitudinal y transversal	ml	5,30	399.586	2.117.806		5,30	5,30	-	2.117.806	2.117.806	0,41%	100%
1.5	Alteo de tapa de metálica existente (Incluye el retiro de la tapa con marco, tratamiento con antioxido y pintura final, viga de coronamiento D=0,80m de HºAº con FCK 300).	un	1,00	1.695.353	1.695.353		1,00	1,00	-	1.695.353	1.695.353	0,33%	100%
1.6	Reconstrucción de rampas de HºAº con FCK 300, armaduras con varilla de 12mm doble parrilla, separación de 15cm en ambas direcciones, recubrimiento de 3cm, curado con CUREX 0,5lts/m2, Junta aserrada segun necesidad sellada con Sikaflex.	m3	7,40	3.931.070	29.089.918		7,40	7,40	-	29.089.918	29.089.918	5,59%	100%
1.7	Provisión y colocación de tapa de HºA° para desague pluvial - D=1,80x0,50x0,12m	un	4,00	385.000	1.540.000		4,00	4,00	-	1.540.000	1.540.000	0,30%	100%
2	**ACCESOS PLAYA B Y C**												
2.1	Demolición de pavimento existente de HºAº. (Incluye retiro de escombros)	m3	33,88	1.420.045	48.111.125		33,88	33,88	-	48.111.125	48.111.125	9,24%	100%
2.2	Bacheo profundo - Salida de Báscula para Playa B y C.	m2	160,07	215.524	34.498.927		160,07	160,07	-	34.498.927	34.498.927	6,63%	100%
2.3	Provisión y colocación de cordón de hormigón D=50x40x12x13cm	ml	36,00	93.973	3.383.028		36,00	36,00	-	3.383.028	3.383.028	0,65%	100%
2.4	Dren longitudinal y transversal	ml	3,40	399.586	1.358.592		3,40	3,40	-	1.358.592	1.358.592	0,26%	100%
3	**PLAYA B**												
3.1	Demolición de losa de H°A°, tapa de canal pluvial (Incluye retiro de escombros).	m3	1,90	1.420.045	2.698.086		1,90	1,90	-	2.698.086	2.698.086	0,52%	100%
3.2	Reconstrucción de losa de tapa canal pluvial con HºAº FCK 300,armaduras con varilla de 12mm doble parrilla, separación de 15cm en ambas direcciones, recubrimiento de 3cm	m3	1,90	3.931.070	7.469.033		1,90	1,90	-	7.469.033	7.469.033	1,43%	100%
3.3	Bacheo profundo - Playa de estacionamiento.	m2	43,21	215.524	9.312.792		43,21	43,21	-	9.312.792	9.312.792	1,79%	100%
4	**RAMPA DE SALIDA A PLAYA A**												
4.1	Bacheo profundo - Rampa de salida de playa C y Acceso a playa A	m2	72,19	215.524	15.558.678		72,19	72,19	-	15.558.678	15.558.678	2,99%	100%
5	**REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE**												
5.1	Alteo de tapa de metálica existente (Incluye el retiro de la tapa con marco, tratamiento con antioxido y pintura final, viga de coronamiento D=0,80m de HºAº con FCK 300).	un	1,00	1.695.353	1.695.353		1,00	1,00	-	1.695.353	1.695.353	0,33%	100%
5.2	Limpieza y rehabilitación de alcantarillas colmatadas	ml	124,63	88.550	11.035.987		124,63	124,63	-	11.035.987	11.035.987	2,12%	100%
5.3	Limpieza y rehabilitación de canal a cielo abierto/cordon cuneta	ml	625,45	46.200	28.895.790		625,45	625,45	-	28.895.790	28.895.790	5,55%	100%
5.4	Limpieza y rehabilitación de rejilla IPN	ml	37,44	46.200	1.729.728		37,44	37,44	-	1.729.728	1.729.728	0,33%	100%
5.5	Limpieza y rehabilitación en playa de estacionamiento en Playa A	m2	393,76	46.200	18.191.712		393,76	393,76	-	18.191.712	18.191.712	3,49%	100%
5.6	Desplazamiento de escombros sin retiro en Playa C	ml	77,00	229.262	17.653.174		77,00	77,00	-	17.653.174	17.653.174	3,39%	100%
5.7	Alteo de Sumideros en Playa C, dimensiones H=3.70m - D=1,50x1,50m, (Incluye tapa de HºAº).	un	1,00	7.891.401	7.891.401		1,00	1,00	-	7.891.401	7.891.401	1,52%	100%

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Gerente General
Constructora Acaray S.A.

ANNP
Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ACARAY SA
Direccción: Supercarretera a Itaipu Km 4 Telef: (061) 574-482/4
Ciudad del Este - Paraguay

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — obras ANNP

"PAVIMENTO ASFALTICO DE PLAYA Y VIAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 06/2023 ID. 434.454
N° de Contrato: 34/2023 - ADENDA 02

CERTIFICADO FINAL DE TRABAJO — **ADENDA Nº 02**

FECHA	Desde:	28/06/2024
	Hasta:	15/07/2024
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		100,00%
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. incluido		520.582.625

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL. Gs.	PRECIO TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES			AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
5.8	Alteo de Sumideros en Playa C, dimensiones H=1.00m - D=1,50x1,50m, (Incluye tapa de HºAº).	un	1,00	2.132.811	2.132.811		1,00	1,00	-	2.132.811	2.132.811	0,41%	100%
6	**DESAGUE PLUVIAL PLAYA C**												
6.1	Canal a cielo abierto con muro de PBC (e:40cm y altura variable), sobre piso de Hº masa (e:12cm)	ml	44,00	1.232.550	54.232.200		44,00	44,00	-	54.232.200	54.232.200	10,42%	100%
6.2	Registro con muro de PBC (e:40cm) y tapa de HºAº (e:12cm)	un	1,00	2.465.100	2.465.100		1,00	1,00	-	2.465.100	2.465.100	0,47%	100%
6.3	Provisión y colocación de ACS 1,00x1,00m sobre piso de Hº masa	ml	24,00	4.455.146	106.923.504		24,00	24,00	-	106.923.504	106.923.504	20,54%	100%
6.4	Sumidero tipo 1,00x1,00m de HºAº altura aprox 2,20m	un	2,00	6.798.880	13.597.760		2,00	2,00	-	13.597.760	13.597.760	2,61%	100%
6.5	Rejilla con perfil IPN para tapa de sumidero.	un	2,00	4.615.996	9.231.992		2,00	2,00	-	9.231.992	9.231.992	1,77%	100%
6.6	Provisión y colocación de cordón de hormigón D=50x40x12x13cm	ml	77,00	93.973	7.235.921		77,00	77,00	-	7.235.921	7.235.921	1,39%	100%
6.7	Provisión y colocación de cuneta revestida - desarrollo 110cm, espesor 10cm	ml	77,00	220.759	16.998.443		77,00	77,00	-	16.998.443	16.998.443	3,27%	100%
7	**CAMINO AUXILIAR ZONA BASCULA**												
7.1	Provisión y colocación de cordón cuneta de Hº - desarrollo 65cm, espesor 15cm	ml	38,00	241.159	9.164.042		38,00	38,00	-	9.164.042	9.164.042	1,76%	100%
7.2	Bacheo profundo - camino de acceso a depósito	m2	80,79	215.524	17.412.184		80,79	80,79	-	17.412.184	17.412.184	3,34%	100%
A				TOTALES	520.582.625		-	-	-	520.582.625	520.582.625	100,00%	
B									DEDUCCIONES Gs.				
B.1								DEVOLUCION DE ANTICIPO	0,00%				
B.2								RETENCION CAUSIONAL	0,00%	-			
C								TOTAL DEDUCCIONES Gs.		-	-		

D	SALDO A COBRAR Gs.	520.582.625	

SON GUARANIES: Quinientos veinte millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos veinticinco.

Representante Legal
Contratista

Fiscalización

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias