MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ DE LAS MISIONES

CERTIFICADO N° 1

OBRA: "Construccion_de_un_SSHH_Inclusivo de 4,40X6,15_Escuela Basica N° 7433 Che Jazmin con ID: 406329"

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2022 — CONTRATO Nº 08/2.022

MONTO DE CONTRATO 108.788,790 — **MONTO DEL ADELANTO:** 21.757.758

CONTRATISTA: mllv constructora

10/05/2022

	DESCRIPCION	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE
		UND.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	%
1												
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	5.400	146.340	-	27,10	27,10	-	146.340	146.340	100,00%
1.2	Replanteo	m2	27,1	7.000	189.700	-	27,10	27,10	-	189.700	189.700	100,00%
1.3	Vallado Perimetral	ml	20	151.000	3.020.000	-	20,00	20,00	-	3.020.000	3.020.000	100,00%
1.4	Obrador	m2	40	200.000	8.000.000	-	40,00	40,00	-	8.000.000	8.000.000	100,00%
1.5	Excavacion y Carga de cimiento con PBC	m3	9	410.000	3.690.000	-	9,00	9,00	-	3.690.000	3.690.000	100,00%
2	Estructura de Hº Aº											
2.1	Encadenados de Hº Aº	m3	1,9	1.750.000	3.325.000	-	0,90	0,90	-	1.575.000	1.575.000	47,37%
3	Aislación Asfaltica											
3.1	De Paredes	m2	5,5	60.000	330.000	-	5,50	5,50	-	330.000	330.000	100,00%
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,2	84.000	604.800	-	7,20	7,20	-	604.800	604.800	100,00%
4	Mamposteria											
4.1	De nivelación 0,30 m	m2	11	145.000	1.595.000	-	11,00	11,00	-	1.595.000	1.595.000	100,00%
4.2	De elevación 0,15 para revocar	m2	60	75.000	4.500.000	-	45,00	45,00	-	3.375.000	3.375.000	75,00%
4.3	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m2	44	110.000	4.840.000	-	10,00	10,00	-	1.100.000	1.100.000	22,73%
4.4	Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	ml	15,6	20.000	312.000	-	5,00	5,00	-	100.000	100.000	32,05%
8.6	Cartel de Obra	gl	1	1.650.000	1.650.000	-	1,00	1,00	-	1.650.000	1.650.000	100,00%
15	Instalación sanitaria											
15.1	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios	gl	1	14.855.000	14.855.000	-		-	-	-	-	0,00%
15.2	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	un	1	11.220.000	11.220.000	-	0,50	0,50	-	5.610.000	5.610.000	50,00%
15.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1	6.505.000	6.505.000	-	1,00	1,00	-	6.505.000	6.505.000	100,00%
15.4	Barras de asinamiento	un	2	345.000	690.000	-		-	-	-	-	0,00%
	TOTAL GENERAL				**108.788.790**				**-**	**37.490.840**	**37.490.840**	34,46%

Devolución Adelanto Financiero 20 %	-	7.498.168	7.498.168
Monto de Factura - Certificado Nº 1	**-**	**29.992.672**	**29.992.672**
Retención Caucional 5%	-	1.499.634	1.499.634
Monto a Cobrar	**-**	**28.493.038**	**28.493.038**

PROFESIONAL CONTRATISTA

m.ll.v. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

FISCAL

Diego A. Valdez
Arquitecto