NOTA CONFORMIDAD Nº 055/25

Se deja constancia que la empresa **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Obras Civiles de los Juzgados del Interior del Departamento**", trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 83.**

Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 21/04/25, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.

Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil veinticinco.

Recibido 25/04/25
Abg. Laura A. Gómez Carisimo
Operador Informático

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Atentamente.

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES

0985 105 555
sanblasecretaria@gmail.com
Cerro Corá entre Antequera y Gral. Artigas
Edificio Don Julio II 2° Piso "A"

Encarnación, 24 de abril del 2025

Ing. Marisol Ferreyra. **Jefe de Sección.**
Obras Civiles C.J.I.

Asunto: Descripción de los trabajos realizados – **Orden de Servicio N° 83**
Referencia: Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa. - con ID: 406220.

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el informe descriptivo de los trabajos realizados.

1. **Orden de Servicio N° 83**

- 81,3 m2. Provisión de chapas galvanizadas acanaladas para techo.
- 81,3 m2. Mano de Obra por colocación de chapas galvanizadas acanaladas para techo.
- 81,3 m2. Mano de Obra DEMOLICIONES De techo de teja colonial con retiro de escombros.
- 9,0 ml. REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS Provisión e instalación de babeta metálica de desarrollo 50 cm en parapeto.
- 9,0 ml. Mano de Obra REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS Provisión e instalación de babeta metálica de desarrollo 50 cm en parapeto.
- 1,0 Ud. Mano de Obra DEMOLICIONES De artefactos sanitarios y accesorios.
- 2,0 m2. REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural.
- 2,0 m2 Mano de Obra REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural.
- 4,0 m2 REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Mampostería de ladrillos comunes prensados de 0,15 mts.
- 4,0 m2 Mano de Obra por REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Mampostería de ladrillos comunes prensados de 0,15 mts.

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES

0985 105 555
sanblasecretaria@gmail.com
Cerro Corá entre Antequera y Gral. Artigas
Edificio Don Julio II 2° Piso "A"

- 2,0 m2 REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrófugo.
- 2,0 m2 Mano de Obra REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrófugo.
- 6,0 m2 REPARACION DE REVOQUES Revoque de pared interior, exterior con hidrófugo a 1 capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo.
- 6,0 m2 Mano de Obra REPARACION DE REVOQUES Revoque de pared interior, exterior con hidrófugo a 1 capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo.
- 1,0 Ud. Provisión y colocación de presurizador automático para bomba de agua.
- 1,0 Ud. Mano de Obra Provisión y colocación de presurizador automático para bomba de agua.
- 1 Ud. Mano de Obra Reubicación de canilla de patio existente con accesorios.
- 5,0 ml Redistribución de instalación de agua corriente con accesorios necesarios.
- 5,0 ml Mano de Obra Redistribución de instalación de agua corriente con accesorios necesarios.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054265-1

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES

0985 105 555
sanblasecretaria@gmail.com
Cerro Corá entre Antequera y Gral. Artigas
Edificio Don Julio II 2° Piso "A"

Planilla de Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa.- con ID: 406220

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	Numero de Orden de Servicio	Fecha de Ejecución	Estado del Trabajo
3870	Provisión de chapas galvanizadas acanaladas para techo	m2	Evento	81,30	83	24/4/2025	Ejecutado
3871	Mano de Obra por colocación de chapas galvanizadas acanaladas para techo	m2	Evento	81,30	83	24/4/2025	Ejecutado
3872	Mano de Obra DEMOLICIONES De techo de teja colonial con retiro de escombros	m2	Evento	81,30	83	24/4/2025	Ejecutado
3873	Provisión e instalación de babeta metálica de desarrollo 50 cm en parapeto	ml	Evento	9,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3874	Mano de Obra REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS Provisión e instalación de babeta metálica de desarrollo 50 cm en parapeto	ml	Evento	9,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3875	Mano de Obra DEMOLICIONES De artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	Evento	1,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3876	REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural	m2	Evento	2,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3877	Mano de Obra REPARACION DE CONTRAPISOS De cascotes sobre terreno natural	m2	Evento	2,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3878	REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Mampostería de ladrillos comunes prensados de 0,15 mts.	m2	Evento	4,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3879	Mano de Obra por REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Mampostería de ladrillos comunes prensados de 0,15 mts.	m2	Evento	4,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3880	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrofugo.	m2	Evento	2,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3881	Mano de Obra REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrofugo.	m2	Evento	2,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3882	REPARACION DE REVOQUES Revoque de pared interior, exterior con hidrófiugo a 1 capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo.	m2	Evento	6,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3883	Mano de Obra REPARACION DE REVOQUES Revoque de pared interior, exterior con hidrófiugo a 1 capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo.	m2	Evento	6,00	83	24/4/2025	Ejecutado

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES

0985 105 555
sanblasecretaria@gmail.com
Cerro Corá entre Antequera y Gral. Artigas
Edificio Don Julio II 2° Piso "A"

3884	Provisión y colocación de presurizador automático para bomba de agua	Unidad	Evento	1,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3885	Mano de Obra Provisión y colocación de presurizador automático para bomba de agua	Unidad	Evento	1,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3886	Mano de Obra Reubicación de canilla de patio existente con accesorios	Unidad	Evento	1,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3887	Redistribución de instalación de agua corriente con accesorios necesarios	ml	Evento	5,00	83	24/4/2025	Ejecutado
3888	Mano de Obra Redistribución de instalación de agua corriente con accesorios necesarios	ml	Evento	5,00	83	24/4/2025	Ejecutado

		24/04/25
Representante Legal	**Jefatura de Obras Civiles**	**Fecha**

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054265-1