Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

Nº 4

Obra: Lote N°2 - Ampliación de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar

Circunscripcion Judicial : Ñeembucu

Empresa Contratista: PALMA MULTI SERVICIOS

Contrato Nº:	99/2019	PAC / ID: 370996	PERIODO : 11/07/2020 AL 05/10/2020

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: Gs 492.563.007

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	492.563.007	39,13%	16,69%	55,81%	192.716.954	82.195.625	274.912.579

ESTE CERTIFICADO: Gs 82.195.625

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	24.628.150	5.979.011	4.109.781	10.088.792
B) Devoluciones de anticipo (20%)	98.512.601	23.916.041	16.439.125	40.355.166

Monto factura Gs 65.756.500

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS Gs 10.088.792

MULTAS

(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula Nº 18 del Contrato)	Monto

Master Arq. Silvana Troche
Administradora de Contrato

Direcc. De Infraestructura Física
Fizcalizador Designado

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - DIF

Circunscripcion Judicial de Neembucu
Fizcalizador Designado
Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Empresa Contratista
Representante Legal
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

ión de la Estructura Edilicia del Palacio de Justicia de Pilar PAC:370996 (LOTE 2)

n Judicial : Ñeembucu

9/2019 | FECHA INICIO OBRA: 18/05/2020 | PERIODO : 11/07/2020 AL 05/10/2020

ontrato: dias | PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 120 | DÍAS

ratista: PALMA MULTI SERVICIO

CERTIFICADO BASICO Nº 4

CONTRATADO

Rubros	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutada en el periodo	Cantidad acumulado Actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior (Gs)	Certificado actual (Gs)	Certificado acumulado (Gs)
ara materiales)	Unidad	1	1.700.000	1.700.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.700.000	-	1.700.000
ón de Obras	Metros cuadrados	81	2.267	183.627	81,00	0,00	81,00	100,00%	0,00%	100,00%	183.627	-	183.627
metro 40cm; rotativo	Metro lineal	101	338.500	34.188.500	101,00	0,00	101,00	100,00%	0,00%	100,00%	34.188.500	-	34.188.500
daciones	Metros cúbicos	12	42.500	510.000	12,00	0,00	12,00	100,00%	0,00%	100,00%	510.000	-	510.000
za (Limpieza de cabezales de pilotes)	Metros cúbicos	1,05	127.500	133.875	1,05	0,00	1,05	100,00%	0,00%	100,00%	133.875	-	133.875
ón Armado - Cuantia: 75Kg/m3	Metros cúbicos	3,4	1.522.945	5.178.013	3,40	0,00	3,40	100,00%	0,00%	100,00%	5.178.013	-	5.178.013
s - Cuantia: 80Kg/m3	Metros cúbicos	8	1.780.325	14.242.600	8,00	0,00	8,00	100,00%	0,00%	100,00%	14.242.600	-	14.242.600
Kg/m3	Metros cúbicos	4	1.965.455	7.861.820	4,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	100,00%	7.861.820	-	7.861.820
uantia: 105 Kg/m3	Metros cúbicos	3,9	1.965.455	7.665.275	3,90	0,00	3,90	100,00%	0,00%	100,00%	7.665.275	-	7.665.275
uantia: 70 Kg/m3	Metros cúbicos	8	1.751.850	14.014.800	8,00	0,00	8,00	100,00%	0,00%	100,00%	14.014.800	-	14.014.800
iantia: 80 Kg/m3	Metros cúbicos	2,5	1.958.740	4.896.850	2,50	0,00	2,50	100,00%	0,00%	100,00%	4.896.850	-	4.896.850
de 0,30m	Metros cuadrados	6	16.150	96.900	6,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%	100,00%	96.900	-	96.900
ión de pared de 0,15 semi prensado visto	Metros cuadrados	370	135.600	50.172.000	342,00	13,00	355,00	92,43%	3,51%	95,95%	46.375.200	1.762.800,00	48.138.000
ión de pared de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	24	80.000	1.920.000	24,00	0,00	24,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.920.000	-	1.920.000
de antepechos de ventanas con ladrillo s al ras	Metro lineal	7,2	42.500	306.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

MSc. Silvana Troche Servín de D.
Obras Civiles

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Arq. Rosanna Vázquez Cáce
Fiscal de Obras

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo

e ladrillos comunes (Panderete)	Metros cuadrados	370	39.950	14.781.500	342,00	13,00	355,00	92,43%	3,51%	95,95%	13.662.900	519.350,00	14.182.250
icizada de marco	Unidad	2	85.000	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
ed interior 1 capa terminación fratachado y	Metros cuadrados	175	21.250	3.718.750	140,00	15,00	155,00	80,00%	8,57%	88,57%	2.975.000	318.750,00	3.293.750
ntal en U de mampostería de ladrillos comunes. tero 1:3 + hidrófugo	Metros cuadrados	12,5	26.817	335.213	12,50	0,00	12,50	100,00%	0,00%	100,00%	335.213	-	335.213
ntal en U sobre viga (alisado con mortero mprimación de elastómeros o equivalente)	Metros cuadrados	18	26.817	482.706	18,00	0,00	18,00	100,00%	0,00%	100,00%	482.706	-	482.706
ormigon de cascotes sobre terreno pesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	21	40.133	842.793	21,00	0,00	21,00	100,00%	0,00%	100,00%	842.793	-	842.793
illado, espesor 7 cm con trama de varilla de 8 equivalente	Metros cuadrados	77	83.300	6.414.100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
onstituido	Metros cuadrados	16	107.087	1.713.392	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
o reconstituido h= 10cm	Metro lineal	17	62.900	1.069.300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
lado con 02 varillas de 8 mm asentado en re vano para ventanas y puertas	Metro lineal	15	22.100	331.500	15,00	0,00	15,00	100,00%	0,00%	100,00%	331.500	-	331.500
lado con 02 varillas de 8 mm asentado en o vano para ventanas	Metro lineal	9	22.100	198.900	9,00	0,00	9,00	100,00%	0,00%	100,00%	198.900	-	198.900
álica: Puerta metálica tipo persiana de chapa N° 0m	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
álica: Reja para Ventana de 1.20 m x 1.20 m, de	Unidad	6	269.280	1.615.680	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
álica: Ventana v1 - 1.20m x 1.20m. Estructura ado color oscuro, dos hojas corredizas, vidrio m,incluye herrajes y cerraduras.	Unidad	6	688.500	4.131.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
álica: Puerta corrediza 1.60 m x 2.10m en cristal mm, estructura de aluminio anonizado color m x 50 mm, herrajes y cerradura cromada	Unidad	1	2.125.000	2.125.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
álica: Estructura metálica - vigas y correas - en doblada s/especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	14	301.750	4.224.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
sión y colocación de placas de yeso .5 cm x 60,5 cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	16	85.000	1.360.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
rica - Bocas de tomas comunes, incluye y accesorios	Unidad	8	78.661	629.288	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
estabilizadas - fotocopiadora	Unidad	3	88.400	265.200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
telefónicas - fotocopiadora	Unidad	1	99.450	99.450	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
ncluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	4	79.503	318.012	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
aje de Tablero Seccional de embutir para 30	Unidad	1	340.000	340.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
sta en marcha de equipos de aire po Split - incluye cañerias de cobre con do de interconexion eléctrica, sistema de es para equipos, etc.	Unidad	1	680.000	680.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
lación de Equipos de 18000 BTU - Frio/Calor	Unidad	1	2.975.000	2.975.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
aje de llave TM de 1x32Amp.	Unidad	1	88.400	88.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
aje de llave TM de 1x16Amp	Unidad	2	88.400	176.800	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

MSc. Silvana Aroche Servin
Obras Civiles

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - C.I.

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres

Palma Multi Servicios

dosados al techo	Unidad	2	68.000	136.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
5	Unidad	4	12.750	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
raso con 3 lámparas de bajo	Unidad	4	303.286	1.213.144	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
24 desarrollo 60cm	Metro lineal	4	110.500	442.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
R	Metro lineal	40	51.000	2.040.000	0,00	40,00	40,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.040.000,00	2.040.0 0
	Unidad	6	127.500	765.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Metro lineal	30	42.500	1.275.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
lesague para equipos de aire mbutido hasta un registro de	Metro lineal	125	22.950	2.868.750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Unidad	5	217.711	1.088.555	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Unidad	2	234.541	469.082	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Unidad	14	250.750	3.510.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
emergencia - Luminoso	Unidad	2	191.820	383.640	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Unidad	6	255.558	1.533.348	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
ado a la sala de control)	Unidad	3	229.500	688.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
ipo misiones	Metros cuadrados	21	91.375	1.918.875	0,00	21,00	21,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.918.875,00	1.918.87
le ladrillo prensado tico, con agua y pintura con	Metros cuadrados	106	13.447	1.425.382	106,00	0,00	106,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.425.382	-	1.425.3
le piedra natural, limpieza tura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	21	12.640	265.440	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
revocada	Metros cuadrados	175	9.350	1.636.250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
, tratamiento previo con VA	Metros cuadrados	175	15.300	2.677.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Metros cuadrados	9	22.100	198.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
rensado visto una cara	Metros cuadrados	210	135.600	28.476.000	170,00	20,00	190,00	80,95%	9,52%	90,48%	23.052.000	2.712.000,00	25.764.0
Panderete)	Metros cuadrados	210	39.950	8.389.500	170,00	20,00	190,00	80,95%	9,52%	90,48%	6.791.500	799.000,00	7.590.50
de ventanas con ladrillo	Metro lineal	16,8	42.500	714.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
s, altura promedio = 5cm de	Metros cuadrados	177	31.450	5.566.650	88,00	89,00	177,00	49,72%	50,28%	100,00%	2.767.600	2.799.050,00	5.566.65
erminación fratachado y	Metros cuadrados	164	21.250	3.485.000	0,00	104,00	104,00	0,00%	63,41%	63,41%	0	2.210.000,00	2.210.00
ófugo a dos capas - 1ra. da 1:4:12 + hidrófug,	Metros cuadrados	76	23.800	1.808.800	0,00	76,00	76,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	1.808.800,00	1.808.80
	Metros cuadrados	172	107.087	18.418.964	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
0 cm	Metro lineal	69,5	18.204	1.265.178	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
de 8mm asentado en nas y puertas	Metro lineal	20	22.100	442.000	20,00	0,00	20,00	100,00%	0,00%	100,00%	442.000	-	442.000

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

ón 02 varillas de 8mm asentado en para ventanas	Metro lineal	20	22.100	442.000	20,00	0,00	20,00	100,00%	0,00%	100,00%	442.000	-	442.000
.20m. Estructura aluminio anonizado corredizas, vidrio templado de 6 cerraduras.	Unidad	12	758.200	9.098.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
álica - vigas y correas - en ángulos y ición pintura base epoxi., según as.	Metros cuadrados	165	355.000	58.575.000	0,00	165,00	165,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	58.575.000,00	58.575.000
rrollo: 45cm	Metro lineal	20	46.750	935.000	0,00	20,00	20,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	935.000,00	935.000
colocación de placas de yeso leria de aluminio	Metros cuadrados	162	85.000	13.770.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
colocación de mamparas ciegas de placa de espesor colocado sobre tubo de	Metros cuadrados	133	212.500	28.262.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
de perfileria, herrajes y cerraduras para as de placa melaminico de 40 mm de 80 x 2.10m	Unidad	10	510.000	5.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
es - incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	19	78.661	1.494.559	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
utir- incluye cableado, fichas y	Unidad	10	79.495	794.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
icas	Unidad	10	100.045	1.000.450	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
izadas	Unidad	9	88.400	795.600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
tir en cielorraso con 3 lámparas de bajo 2G. 11	Unidad	29	303.286	8.795.294	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
Tablero Seccional de embutir (primer	Unidad	1	340.000	340.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
marcha equipos de aire acondicionado rias de cobre con aislación, cableado de , sistema de drenajes, soportes para	Unidad	10	680.000	6.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
de Equipos de 9000 BTU - Frio/Calor	Unidad	5	1.445.000	7.225.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
de Equipos de 12000 BTU - Frio/Calor	Unidad	5	2.036.713	10.183.565	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
llave TM de 1x32Amp	Unidad	1	88.400	88.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
llave TM de 1x16Amp	Unidad	20	88.400	1.768.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Unidad	31	204.000	6.324.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
parlantes adosados al techo	Unidad	2	68.000	136.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
anizada Nº 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	34	110.500	3.757.000	0,00	34,00	34,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	3.757.000,00	3.757.000
0mm Tipo R	Metro lineal	40	51.000	2.040.000	0,00	40,00	40,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	2.040.000,00	2.040.000
	Unidad	10	217.711	2.177.110	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
	Unidad	2	234.541	469.082	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
apertura	Unidad	24	250.750	6.018.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
gencia	Unidad	3	255.558	766.674	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
salidas de emergencia - Luminoso	Unidad	2	191.820	383.640	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0
dad (conectado a la sala de control)	Unidad	2	229.500	459.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	0

PODER JUDICIAL

Silvana Troche Servin

Ing. Pedro Delvalle Ric
Jefe de División de Obra
Dpto. Obras y Proyectos - D

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Palma Multi Servicios

o de revestido de ladrillo semi prensado, muriático, con agua y pintura con silicona	Metros cuadrados	223	13.447	2.998.681	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
pared interior revocada	Metros cuadrados	164	9.350	1.533.400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
terior revocada, tratamiento previo con pintura al látex PVA	Metros cuadrados	164	12.750	2.091.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
a: Bandeja Colectora de desague apa negra de 2mm de espesor desarrollado	Metro lineal	12	136.000	1.632.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
a: Aislación de la unión de bandeja colectora amiento	Unidad	1	51.000	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
nes de caños de 100 mm	Unidad	1	25.500	25.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
e chapa prepintada Nº 25 (incluye , pilares, vigas, correas y tensores	Metros cuadrados	70	240.000	16.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
rminación de estructura en chapa negra Nº	Metro lineal	12	51.000	612.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
adas caño PVC Tipo R de 100 mm	Metro lineal	3,5	51.000	178.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
illa de piso 30 cm de ancho de hierro te incluye construcción de canaleta	Metro lineal	1	153.000	153.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
ura metálica en dos manos de esmalte cación de "primer" antes de la colocación tadas	Metros cuadrados	70	18.700	1.309.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
	Medida Global	1	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	—	0
			SUB TOTAL	492.563.007				39,13%	16,69%	55,81%	192.716.954	82.195.625	274.912.579

aster Arq. Susana Troche
ministradora de Contrato

OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

Direcc. De Infraestructura Física
Fizcalizador Designado

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

seccion de obras - Circuncripcion Judicial Ñeembucu
Fizcalizador Designado

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Empresa Contratista
Representante Legal

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9