ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2021/000048

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Concepción**

A: **RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS**

LUGAR y FECHA : **CONCEPCION, 01/10/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.249/0/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 15/11/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 01/10/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

2021164, 2021147, 2026816, 2021233

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **15/11/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.249/0/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43.302.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

AMPLIACION DE LINEA MT,BT + MONTAJE DE NUEVO PD EN EL B° DON JOSE FELIX

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 17/03/22 7.28 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN