GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

INFORME DE OBRAS - AGOSTO 2025

OBRAS ASIGNADAS AL FISCAL ING CARLOS AMARILLA

I.D. N°	DENOMINACIÓN	DETALLE	CONTRATISTA	FISCAL ASIGNADO	MONTO DE LA OBRA (Gs.)	CONTRATO N°	FECHA DE INICO	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	PRORROGA DE PLAZO	FECHA DE FINALIZACIÓN CON PRORROGAS DE PLAZO	AVANCE %	FECHA ULTIMA MEDICION	OBS
452.536	Construcción de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referéndum-Plurianual	LOTE Nº 01 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO PIRAPO DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	Ing. Carlos Amarilla	1.870.358.000	35/2024	15/11/2024	12/8/2025	50 Dias- Res. N°922/2025	01/10/2025	93,46%	01/9/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
452.536	Construcción de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referéndum-Plurianual	LOTE N° 02 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EDELIRA KM 72	GRUPO ROCA A+I S.A.	Ing. Carlos Amarilla	744.942.861	36/2024	15/11/2024	13/7/2025	81 Dias - Res. N°884/2025	02/10/2025	90,02%	29/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
452.536	Construcción de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referéndum-Plurianual	LOTE N° 04 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	Ing. Carlos Amarilla	1.271.303.400	38/2024	15/11/2024	12/8/2025	110 Dias - Res. N°941/2025	30/11/2025	89,59%	29/8/2025	ADENDA DE MONTO - PENDIENTE
	Construcción de Puente de Hormigón Armado sobre Arroyo Y Hũ calle G Distrito de Nueva Alborada y Puente de Hormigón Armado sobre Arroyo Tacuary Distrito de Alto Vera - Ad-Referéndum - Plurianual	LOTE N° 01- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HŨ CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	Ing. Carlos Amarilla	1.527.901.200	43/2024	28/11/2024	26/7/2025	105 Dias - Res. N°925/2025	08/11/2025	92,95%	29/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
453.313	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL	LOTE N° 03 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EL DISTRITO DE ALTO VERA	CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	Ing. Carlos Amarilla	1.059.421.020	45/2024	28/11/2024	26/7/2025	101 Dias - Res. Nº 974/2025	04/11/2025	87,29%	29/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
454.947	Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual	LOTE N° 02 - ZONA CENTRO	J.L y COMPAÑÍA S.A	Ing. Carlos Amarilla	1.000.000.000	64/2024	2/12/2024	30/7/2025	104 Dias - Res. Nº 899/2025	11/11/2025	86,69%	29/8/2025	ADENDA DE MONTO - PENDIENTE
456.108	Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka'yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual		ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	Ing. Carlos Amarilla	239.930.723	51/2024	28/11/2024	26/6/2025			100,00%	30/4/2025	
453.112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL		FORMIGHIERI S.A	Ing. Carlos Amarilla	3.712.500.000	48/2024	20/11/2024	28/10/2025			100,00%	30/6/2025	ADENDA DE MONTO - APROBADO