CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6059 SANTA ROSA DE LIMA, DE LA COMPAÑÍA 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA.-

CONTRATO: Nº 41/2021

Fecha:10/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 17/05/2.021	al: 10/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6059 SANTA ROSA DE LIMA, DE LA COMPAÑÍA 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Cartel de obra	un	EVENTO	1	830.000	830.000	0	1	1	0	830.000	830.000	100%
2	Demolicion de techo	m2	EVENTO	180	35.000	6.300.000	0	180,00	180,00	0	6.300.000	6.300.000	100%
3	Desmonte de instalación y artefactos electricos	un	EVENTO	3	100.000	300.000	0	3,00	3,00	0	300.000	300.000	100%
4	Demolición de viga cumbrera	ml	EVENTO	14,5	40.000	580.000	0	14,50	14,50	0	580.000	580.000	100%
5	Demolicion de pared	m2	EVENTO	28	35.000	980.000	0	28,00	28,00	0	980.000	980.000	100%
6	Demolicion de revoques	ml	EVENTO	34	35.000	1.190.000	0	34,00	34	0	1.190.000	1.190.000	100%
7	Excavacion y carga de zapatas de H°A°	m3	EVENTO	2,2	2.600.000	5.720.000	0	2,20	2,2	0	5.720.000	5.720.000	100%
8	Columnas de H°A° de 0,20 m x 30 m	ml	EVENTO	24	320.000	7.680.000	0	24,00	24	0	7.680.000	7.680.000	100%
9	Vigas de Hº Aº en galeria de 0,20 m x 0,25 m	ml	EVENTO	21,4	241.888	5.176.403	0	21,40	21,40	0	5.176.403	5.176.403	100%
10	Vigas cumbrera de Hº Aº	ml	EVENTO	21,4	241.888	5.176.403	0	21,40	21,40	0	5.176.403	5.176.403	100%
11	Dados de Hº Aº de 0,20m x 0,30m x 2m	ml	EVENTO	8	241.888	1.935.104	0	8,00	8,00	0	1.935.104	1.935.104	100%
12	Construcción de pared de 0,15m	m2	EVENTO	28	105.000	2.940.000	0	28,00	28,00	0	2.940.000	2.940.000	100%
13	Techos de tejas, tejuelones y tirantes con recuperación de 50%	m2	EVENTO	90	152.000	13.680.000	0	90,00	90,00	0	13.680.000	13.680.000	100%
14	Techos de tejas, tejuelones nuevos y cambio de tirantes dañados	m2	EVENTO	90	246.000	22.140.000	0	90,00	90,00	0	22.140.000	22.140.000	100%
15	Revoque de pared	m2	EVENTO	96	44.000	4.224.000	0	96,00	96	0	4.224.000	4.224.000	100%
16	Revoque de vigas cumbrera y de galeria	m2	EVENTO	42	52.000	2.184.000	0	42,00	42	0	2.184.000	2.184.000	100%
17	Colocacion de cerraduras del tipo yale en aberturas	un	EVENTO	3	470.000	1.410.000	0	3,00	3	0	1.410.000	1.410.000	100%
18	Adecuacion de instalacion y artefactos electricos	un	EVENTO	3	6.550.000	19.650.000	0	3,00	3	0	19.650.000	19.650.000	100%
19	Adecuacion de instalacion y artefactos electricos	m2	EVENTO	176	32.000	5.632.000	0	176,00	176	0	5.632.000	5.632.000	100%
20	Carpeta para piso cerámico	m2	EVENTO	176	48.000	8.448.000	0	176,00	176	0	8.448.000	8.448.000	100%
21	Colocación de piso cerámico	m2	EVENTO	176	91.000	16.016.000	0	176,00	176,0	0	16.016.000	16.016.000	100%
22	Zócalo cerámico	ml	EVENTO	94	35.000	3.290.000	0	94,00	94	0	3.290.000	3.290.000	100%
23	Pintura de pared al látex	m2	EVENTO	526	35.000	18.410.000	0	526,00	526	0	18.410.000	18.410.000	100%
24	Pintura de techo	m2	EVENTO	182	35.000	6.370.000	0	182,00	182	0	6.370.000	6.370.000	100%
25	Pintura de aberturas	m2	EVENTO	44	35.000	1.540.000	0	44,00	44	0	1.540.000	1.540.000	100%
26	Limpieza final y retiro de escombro	un	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000	0	1,00	1,0	0	1.830.000	1.830.000	100%
	TOTAL					163.631.910						163.631.910	100%

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	163.631.910	
5% Retención	8.181.596	
Neto a cobrar	155.450.315	

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247