CONSTRU-MAPCH
MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ - ARQUITECTO
RUC: 1007934-4
0984 917 901 / 0971 551 639 / 0981 419 267 (Portabilidad Claro)
miguel177@gmail.com - miguel177@outlook.com
Barrio Capiatarenta Lima esq. San Ramón - Zaldívar Ind - Asunción

Obra: Mejoramiento RESTAURACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (id: 355758

LOTE NRO: 4

Mejoras en la Plaza Herminio Gimenez, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje de la Obra
					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
Trabajos Preliminares	Unidad	1	36.345.760	36.345.760							
Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4	792.000	3.168.000	4,00	-	4,00	3.168.000	0	3.168.000	100%
Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	2.560	2.640	6.758.400	2.560,00	-	2.560,00	6.758.400	0	6.758.400	100%
Retiro de bancos existentes	Unidad Medida Global	1	2.640.000	2.640.000	1,00	-	1,00	2.640.000	0	2.640.000	100%
Excavacion para linea de distribucion	Metros cúbicos	120	70.400	8.448.000	105,00	5,00	110,00	7.392.000	352.000	7.744.000	92%
Remosion de instalaciones electricas existentes	Unidad Medida Global	1	3.520.000	3.520.000	-	-	-	0	0	0	0%
Remosion de piso existente	Metros cuadrados	1118,5	10.560	11.811.360	1.118,50	-	1.118,50	11.811.360	0	11.811.360	100%
Trabajos Varios	Unidad	1	94.460.080	94.460.080							
Muro de Contencion de piedra bruta colocada	Metro lineal	73,58	396.000	29.137.680	66,00	3,00	69,00	26.136.000	1.188.000	27.324.000	94%
Relleno y compactacion de tierra colorada	Metros cúbicos	142	57.200	8.122.400	142,00	-	142,00	8.122.400	0	8.122.400	100%
Relleno de nivelacion de 30cm de ladrillo común	Metros cuadrados	120	132.000	15.840.000	120,00	-	120,00	15.840.000	0	15.840.000	100%
Reparacion de gradas existentes	Unidad Medida Global	1	7.040.000	7.040.000	1,00	-	1,00	7.040.000	0	7.040.000	100%
Reparacion de monumentos	Unidad Medida Global	1	4.400.000	4.400.000	1,00	-	1,00	4.400.000	0	4.400.000	100%
Registro de ladrillo comun de 15 cm	Unidad	20	572.000	11.440.000	15,00	2,00	17,00	8.580.000	1.144.000	9.724.000	85%
Reparacion de pista de Hº Aº	Metros cuadrados	350	52.800	18.480.000	280,00	50,00	330,00	14.784.000	2.640.000	17.424.000	94%
Equipamientos	Unidad	1	5.852.000	5.852.000							
Bancos de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	8	528.000	4.224.000	-	-	-	0	0	0	0%
Placa Conmemorativa de granito gravadas	Unidad	1	1.628.000	1.628.000	-	-	-	0	0	0	0%
Instalacion Eléctrica	Unidad	1	185.495.200	185.495.200							
Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termomagnetico	Unidad Medida Global	1	3.960.000	3.960.000	1,00	-	1,00	3.960.000	0	3.960.000	100%
Provision y colocacion de alumbrado tipo led 150w	Unidad	16	712.800	11.404.800	-	6,00	6,00	0	4.276.800	4.276.800	38%
Poste Hº Aº 9x200 para luminaria	Unidad	8	3.080.000	24.640.000	5,00	1,00	6,00	15.400.000	3.080.000	18.480.000	75%
Poste Hº Aº 9x200 para dos luminarias	Unidad	4	3.520.000	14.080.000	3,00	-	3,00	10.560.000	0	10.560.000	75%
Registro de ladrillo comun revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	32	308.000	9.856.000	32,00	-	32,00	9.856.000	0	9.856.000	100%
Cableado con cable N/Y 4x4-0.6/1KB	Unidad	800	105.600	84.480.000	640,00	100,00	740,00	67.584.000	10.560.000	78.144.000	93%
Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	32	105.600	3.379.200	-	12,00	12,00	0	1.267.200	1.267.200	38%
Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	150	14.960	2.244.000	70,00	50,00	120,00	1.047.200	748.000	1.795.200	80%
Provision y colocacion de reflectores tipo dricoica movil	Unidad	2	308.000	616.000	-	-	-	0	0	0	0%
Provision y colocacion de farolas de 2 cabezas	Unidad	12	1.848.000	22.176.000	6,00	2,00	8,00	11.088.000	3.696.000	14.784.000	67%
Provision y colocacion de reflectores de vapor metalico de 400w	Unidad	8	660.000	5.280.000	-	3,00	3,00	0	1.980.000	1.980.000	38%
Jabalina de cobre 2.40m x 5/8"	Unidad	32	105.600	3.379.200	12,00	8,00	20,00	1.267.200	844.800	2.112.000	63%
Pisos Internos	Unidad	1	45.029.600	45.029.600							
Cordon de ladrillo comun	Metro lineal	548	30.800	16.878.400	300,00	30,00	330,00	9.240.000	924.000	10.164.000	60%
Contrapiso de cascote de 7cm	Metros cuadrados	228,5	35.200	8.043.200	190,00	10,00	200,00	6.688.000	352.000	7.040.000	88%
Piso de baldoson de Hº	Metros cuadrados	228,5	88.000	20.108.000	185,00	20,00	205,00	16.280.000	1.760.000	18.040.000	90%
Vereda	Unidad	1	120.130.560	120.130.560							
Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	899	33.440	30.062.560	600,00	100,00	700,00	20.064.000	3.344.000	23.408.000	78%
Piso de Hº Aº de 8cm de espesor con varilla electrosoldada	Metros cuadrados	890	101.200	90.068.000	600,12	100,00	700,12	60.731.792	10.120.000	70.851.792	79%

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

Estacionamiento	Unidad	1	185.848.080	185.848.080							
Cordon de HP A# 0,80x0,30x0,10 con acabado fino	Metro lineal	612	33.440	20.465.280	200,00	150,00	350,00	6.688.000	5.016.000	11.704.000	57%
Piso de H# A# de 10 cm de espesor con varilla electrosoldada	Metros cuadrados	1105,5	149.600	165.382.800	-	-	-	0	0	0	0%
Pintura	Unidad	1	44.119.680	44.119.680							
Pintura de monumento	Unidad Medida Global	1	704.000	704.000	-	-	-	0	0	0	0%
Limpieza con hidrolavadora	Metros cuadrados	1157	8.800	10.181.600	-	-	-	0	0	0	0%
Pintura Deportiva	Metros cuadrados	700	30.800	21.560.000	-	-	-	0	0	0	0%
Pintura Señalizacion para box de estacionamiento	Metros cuadrados	530,64	22.000	11.674.080	-	-	-	0	0	0	0%
Jardineria	Unidad	1	30.848.400	30.848.400							
Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado.	Metros cúbicos	153	48.400	7.405.200	-	40,00	40,00	0	1.936.000	1.936.000	26%
Plantacion de empastado	Metros cuadrados	720	14.960	10.771.200	-	-	-	0	0	0	0%
Paisajismo area monumento	Metros cuadrados	120	105.600	12.672.000	-	-	-	0	0	0	0%
Limpieza Final	Unidad	1	28.160.000	28.160.000							
Retiro de escombros en contenedores	Unidad	120	176.000	21.120.000	20,00	20,00	40,00	3.520.000	3.520.000	7.040.000	33%
Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	7.040.000	7.040.000	-	-	-	0	0	0	0%
			Precio Total	776.289.360	46%	8%	54%	360.648.352	58.748.800	419.395.152	54%

		Descuento	%	A Cobrar	Saldo	Fecha
Contrato	776.289.360	0				
Anticipo		0	0%	-	776.289.360	27/02/2020
1° Certificación		14.284.398	37%	285.687.952	490.601.408	11/03/2020
2° Certificación		3.747.920	9%	74.958.400	415.643.008	21/05/2020
3° Certificación		0	8%	58.748.800	356.894.208	25/06/2020
Descuento 5%		2.937.440	5%	2.937.440		25/06/2020
Total Neto a Cobrar				55.811.360		25/06/2020
Son Guaranies: Cincuenta y cinco millones ochocientos once mil trescientos sesenta.-						

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño