MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

INFORME DE SERVICIO - MEGAPAR

Detalle de Servicio Técnico

Cliente:			TT Nro.	VC (si aplica)
Congreso Nacional			2979	
Fecha:	**Fecha Servicio**	**Hora Inicio**	**Hora Fin**	**IS**
10/6/2021	9/6/2021	10:45	12:30	

Correo electrónico Cliente Receptor IS
sebaromero.ing@gmail.com

Teléfono Celular Cliente Receptor IS

SISTEMA - Descripción General Servicio
Mantenimiento del sistema DI mes de Junio

Detalle de Servicio
Al llegar nos encontramos que el panel 2 estaba apagado
Se vuelve a conectar la alimentación y el panel queda encendido nuevamente.
En las verificaciónes se encuentra en:
- PB se encuentra que un detector no enciende en el pasillo. No se pueden acceder a oficinas
- 1S No encienden 2 detectores en la zona de ascensor y pasillo recepción .No se pueden acceder a oficinas
- 2P se encuentra una base sin detector frente a Comisión de entes binacionales. no se pueden acceder a oficinas
- 3P E lazo esta inactivo activo, no enciende ningún detector.

Esteban Arrua	Fernando Ramirez	Elias Aquino	Eligio Leiva	Alexis Martinez
No	No	Sí	No	No

Listado de Equipos o Insumos Utilizados

Observaciones adicionales
Se informa que el sistema de detección de incendios continúa con varios sectores fuera de servicio.
Megapar a enviado una propuesta de correctivos e informado al cliente anteriormente y queda a la espera de el retorno.

Concluído
Sí

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
09/06/21

CONGRESO NACIONAL · DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO · DGA ·