REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Licitación por Concurso de Oferta N° 4/2019 para la "Construcción de Sobre Techo Metálico para el Bloque B de la Sede Central de la Justicia Electoral"*

# ACTA DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Asunción, a los 24 días del mes de setiembre del año 2019.

Se da inicio a la obra adjudicada "**Construcción de Sobre Techo Metálico para el Bloque B de la Sede Central de la Justicia Electoral"** en representación de la empresa MANCUSO & CIA. S.R.L. el Señor Claudio Cabral Lovera como representante legal y por otro lado en representación del Tribunal Superior de Justicia Electoral el Fiscal de Obra **el Ingeniero Antonio Valdés.**

En prueba de conformidad se procede a la firma

.....
Sr. Claudio Cabral Lovera
Empresa Constructora

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Ing. Antonio Valdes
Fiscal de Obras
.....
Ing. Antonio Valdés
Fiscal de Obra

MANCUSO & CIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Construcciones Civiles — Servicios de Consultorías — Provisiones y Servicios
Juan de Mena 226 — 0981 252 900 — e-mail: mancusosrl@hotmail.com.py

# CONTRATO Nº 68/2019 - LCO Nº 4/2019

## CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO METALICO PARA EL BLOQUE B EN LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL

## CRONOGRAMA DE OBRAS

| Ítem | ACTIVIDADES | MES 1 | | | | MES 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 |
| | | de 24/09/2019 | de 01/10/2019 | de 08/10/2019 | de 15/10/2019 | de 22/10/2019 | de 29/10/2019 |
| | | a 30/09/2019 | a 07/10/2019 | a 14/10/2019 | a 21/10/2019 | a 28/10/2019 | a 04/11/2019 |
| 1 | Parapeto de mampostería. Ladrillo común | 20% | 40% | 40% | | | |
| 2 | Construcción de Techo con Estructura Metálica | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 3 | Aislación térmica | | | | | 100% | |
| 4 | Canaleta | | | | 50% | 50% | |
| 5 | Bajadas | | | | | 100% | |
| 6 | Revoque exterior - Parapeto | | | | 50% | 50% | |
| 7 | Revoque interior - Parapeto | | | | 50% | 50% | |
| 8 | Extractores de acero inoxidable con su alimentación. | | | | | 50% | 50% |
| 9 | Verificación y Adecuación de las Instalaciones y parte eléctricas de los compresores de A.A. | | | | 50% | 50% | |
| 10 | Pintura de mampostería al látex. | | | | | | 100% |
| 11 | Pintura de canaleta y bajada al sintético. | | | | | | 100% |

**PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS**

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Ing. Antonio Valdes
Fiscal de Obras

20/09/2019
Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

**MANCUSO & CIA**
SOCIE D DE RESPONSABILIDAD LIMIT A
Construcciones Civiles — Servicios de Consultorías — Provisiones y Servicios
Juan de Mena 226 — 0981 252 900 — e-mail: mancusosrl@hotmail.com.py

# CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

**CONTRATANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTRORAL**

**CONTRATISTA: MANCUSO & CIA SRL - RUC: 80028337-6**

**OBRA: CONTRATO Nº 68/2019 - LCO Nº 04/2019 - CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO METALICO PARA EL BLOQUE B DE LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL - ID: 359.160**

**FECHA DE INICIO: 24/09/2019** **FECHA DEL CERTIFICADO: 04/11/2019**

| | | CANTIDADES Y MONTOS CONTRACTUALES | | | | CANTIDADES CERTIFICADAS | | | | MONTO CERTIFICADO - Gs. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | Anterior | Presente | Acumulada | Saldo | Anterior | Presente | Acumulada | Saldo |
| 1 | Parapeto de mampostería. Ladrillo común | Metros cuadrados | 115 | 90.000 | 10.350.000 | 0 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0 | 10.350.000 | 10.350.000 | 0 |
| 2 | Construcción de Techo con Estructura Metálica | Metros cuadrados | 838 | 241.500 | 202.377.000 | 0 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 0 | 202.377.000 | 202.377.000 | 0 |
| 3 | Aislación térmica | Metros cuadrados | 838 | 39.800 | 33.352.400 | 0 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 0 | 33.352.400 | 33.352.400 | 0 |
| 4 | Canaleta | Metros | 126 | 99.000 | 12.474.000 | 0 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0 | 12.474.000 | 12.474.000 | 0 |
| 5 | Bajadas | Metros | 176 | 60.000 | 10.560.000 | 0 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0 | 10.560.000 | 10.560.000 | 0 |
| 6 | Revoque exterior - Parapeto | Metros cuadrados | 118 | 57.000 | 6.726.000 | 0 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0 | 6.726.000 | 6.726.000 | 0 |
| 7 | Revoque interior - Parapeto | Metros cuadrados | 118 | 40.150 | 4.737.700 | 0 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0 | 4.737.700 | 4.737.700 | 0 |
| 8 | Extractores de acero inoxidable con su alimentación. | Unidad | 6 | 5.800.000 | 34.800.000 | 0 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0 | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 |
| 9 | Verificación y Adecuación de las instalaciones y parte eléctricas de los compresores de A.A. | Unidad Medida Global | 1 | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 |
| 10 | Pintura de mampostería al látex. | Metros cuadrados | 236 | 32.500 | 7.670.000 | 0 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0 | 7.670.000 | 7.670.000 | 0 |
| 11 | Pintura de canaleta y bajada al sintético. | Metros | 240 | 29.500 | 7.080.000 | 0 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0 | 7.080.000 | 7.080.000 | 0 |
| | | | | TOTAL CONTRATO | 338.727.100 | | | TOTAL PRESENTE CERTIFICADO | | | 338.727.100 | 338.727.100 | 0 |
| | | | | | | | | | FONDO DE REPARO | | 16.936.355 | | |
| | | | | | | | | | NETO A COBRAR | | 321.790.745 | | |

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Ing. Antonio Valdes
Fiscal de Obras

REPÚBLICA del PARAGUAY
Justicia Electoral

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 4/2019**
**"Construcción de Sobre Techo Metálico para el Bloque B de la Sede Central de la Justicia Electoral"**

# *ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA*

En la ciudad de Asunción, a los 8 días del mes de noviembre del año 2019, entre el representante legal de la empresa contratista *MANCUSO Y CIA. S.R.L.* "***Sr. Claudio Cabral Lovera***" y por otro lado en representación de la *JUSTICIA ELECTORAL* ***los Fiscales de obra, "Arquitecto Roque Hermosilla e Ingeniero Antonio Valdés"***, proceden a hacer entrega del Acta Provisoria **"Construcción de Sobre Techo Metálico para el Bloque B de la Sede Central de la Justicia Electoral"**, dejando constancia de algunas resalvas.

- ✓ Terminación de pintura exterior
- ✓ Completar bajadas de desagüe;
- ✓ Completar adecuación de las instalaciones eléctricas;
- ✓ Terminación de techo con la mampostería, lado Santa Cruz.

.....
Ing. Antonio Valdés
*Ing. Antonio Valdés*
Fiscal de Obras

.....
Arq. Roque Hermosilla
**Arq. Roque Hermosilla**
Fiscal de Obras

.....
Sr. Claudio Cabral
*Lic. Claudio Cabral L.*
*Gerente Comercial*
*MANCUSO & CIA. S.R.L.*

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 4/2019**
**"Construcción de Sobre Techo Metálico para el Bloque B de la Sede Central de la Justicia Electoral"**

# *ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA*

En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de diciembre del año 2019, entre el representante legal de la empresa contratista *MANCUSO Y CIA. S.R.L.*. "***Sr. Claudio Cabral Lovera***" y por otro lado en representación de la *JUSTICIA ELECTORAL los Fiscales*, "***Arquitecto Roque Hermosilla e Ingeniero Antonio Valdés***" se establece que se ha cumplido a entera satisfacción de la entidad contratante, las resalvas pendientes, especificaciones técnicas y obligaciones requeridas en el contrato, por lo cual se hace entrega del Acta de Recepción Definitiva **"Construcción de Sobre Techo Metálico para el Bloque B de la Sede Central de la Justicia Electoral"**

.....
Ing. Antonio Valdés
Antonio Valdés
Fiscal de Obras

.....
Arq. Roque Hermosilla
Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

.....
Sr. Claudio Cabral
Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.