GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA Nº 92 SAN MIGUEL DE PILAR

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: BAEZ CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 05/04/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 389.958.363
ANTICIPO RECIBIDO 77.991.673

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		139.973.523	155.816.199	295.789.722
DESCUENTO ANTICIPO	25%	38.995.836	19.497.918	58.493.754
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**136.318.281**	

SON GUARANIES: Ciento treinta y seis millones trescientos diez y ocho mil doscientos ochenta y uno.----------

.....
p/ CONTRATISTA

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ - PLANIFICACIÓN

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA Nº 92 SAN MIGUEL DE PILAR

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (8 un)	m3	5,50	2.500.000	13.750.000	5,5		5,50	13.750.000	0	13.750.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (8 un)	m3	6,50	2.500.000	16.250.000	6,5		6,50	16.250.000	0	16.250.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (30ml)	m3	3,00	2.562.083	7.686.249	3		3,00	7.686.249	0	7.686.249	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (30ml)	m3	2,50	2.862.000	7.155.000	2,5		2,50	7.155.000	0	7.155.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.855.000	4.855.000	1		1,00	4.855.000	0	4.855.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	210,00	250.000	52.500.000	210		210,00	52.500.000	0	52.500.000	100%
	Canaletas de chapa y bajadas	ml	120,00	101.667	12.200.040			0,00	0	0	0	0%
	Reacondicionamiento de red de desague pluvial con registros y salida con 4 caños de 150	un	1,00	12.383.000	12.383.000	1		1,00	12.383.000	0	12.383.000	100%
	Cerramiento con chapa de zing sobre sector cantina	un	1,00	7.233.000	7.233.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	3.050.000	24.400.000		8	8,00	0	24.400.000	24.400.000	100%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Desmonte de piso existente	m2	260,00	22.000	5.720.000	260		260,00	5.720.000	0	5.720.000	100%
	Piso de Hormigòn alisado a maquina	m2	403,00	258.333	104.108.199		403	403,00	0	104.108.199	104.108.199	100%
	Pintura de pista tipo epoxica (13 x 30m) incluye marcación	m2	390,00	130.000	50.700.000			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.400.000	4.800.000		2	2,00	0	4.800.000	4.800.000	100%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.586.000	21.172.000		2	2,00	0	21.172.000	21.172.000	100%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.336.000	1.336.000		1	1,00	0	1.336.000	1.336.000	100%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	36.127	108.381			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.522.700	3.806.750			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.690	4.841.400			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	104,00	70.757	7.358.728			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	26,00	156.917	4.079.842			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.140.700	1.140.700			0,00	0	0	0	0%
	Gradería -13 ml y 5 gradas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	500.887	500.887	1		1,00	500.887	0	500.887	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	205.000	1.230.000	6		6,00	1.230.000	0	1.230.000	100%
	Mamposteria de 0,30	m2	20,00	197.800	3.956.000	20		20,00	3.956.000	0	3.956.000	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	4,00	2.515.330	10.061.320	4		4,00	10.061.320	0	10.061.320	100%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	19,00	111.993	2.127.867	19		19,00	2.127.867	0	2.127.867	100%
	Limpieza de obra	m²	1,00	1.299.800	1.299.800			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.798.200	1.798.200	1		1,00	1.798.200	0	1.798.200	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.400.000	1.400.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					389.958.363				139.973.523	155.816.199	295.789.722	75,85

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	155.816.199
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	389.958.363
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	75,85

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU — REPUBLICA DEL PARAGUAY — PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación Gob. de Ñeembucú

Contratista

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay