38003828564
Nro:01376848

17-09-2020
Fann S.A.
1ª Cert.
Construcción de
520
2 Aulas Coleg.
Verbo Divino
Fracción 10. C I.
91.637.798
Lote: N° 01.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 38003828564 | Serie - Cheque Número F 01376848 $ 91.637.798 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 17 - 09 - 2020 (DD MM AAAA)

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

Páguese a la orden de Fann Sociedad Anonima

La suma de Guaraníes Noventa y un millones, seiscientos treinta y siete mil, setecientos noventa y ocho

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

Firmas — No escriba ni firme bajo esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈01200⑆0380038285 6⑆01376848⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	FANN SOCIEDAD ANONIMA
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. FOM
NRO CUENTA:	38.2856/4
CHEQUE NRO:	1376848
IMPORTE	91.637.798
SON GUARANIES	NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
FECHA DE ELABORACIÓN	17/09/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA CERT. DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO FRACCION 10 COMUNIDAD INDIGENA-LOTE 01

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

Firma y Sello
Intendente

0017485

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

Ciudad del Este, 01 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
Presente

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.020 "CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES" ID Nº 383.055

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **FANN S.A.**, a fin solicitar el pago del CERTIFICADO DE AVANCES DE OBRAS Nº 01, LOTE Nº 01 "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO FRACCIÓN 10 COMUNIDAD INDÍGENA"

Sin otro en particular saludos cordiales. -

Oferente

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Datos del Contratista: **FANN S.A. - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **SR. ALBERTO SILVA**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 01-09-2020
Hora: 09:40
F

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE 01

OBRA: Construcción de 2 Aulas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Fracción 10, Comunidad Indígena - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	Gl	1	6.732.000	6.732.000	Gl	1	6.732.000	6.732.000
1.2	Relleno y compactación manual	M3	108	94.050	10.157.400	M3	108	94.050	10.157.400
1.3	Cartel de Obra	Un	1	1.980.000	1.980.000	Un	1	1.980.000	1.980.000
1.4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	M3	16,03	475.200	7.617.456	M3	16,03	475.200	7.617.456
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m	M2	17,73	126.720	2.246.746	M2	17,73	126.720	2.246.746
1.6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	M2	8,7	84.150	732.105	M2	8,7	84.150	732.105
1.7	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	Ml	29	21.780	631.620	Ml	29	21.780	631.620
1.8	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	Ml	40,4	27.720	1.119.888	Ml	40,4	27.720	1.119.888
1.9	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	M2	77,86	88.110	6.860.245	M2	77,86	88.110	6.860.245
1.10	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	M2	47,34	143.550	6.795.657	M2	47,34	143.550	6.795.657
1.11	Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	M2	23,67	108.900	2.577.663	M2	23,67	108.900	2.577.663
1.12	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	Ml	35	44.550	1.559.250	Ml	35	44.550	1.559.250
1.13	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	Ml	12	178.200	2.138.400	Ml	12	178.200	2.138.400
1.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	Ml	66,8	158.400	10.581.120	Ml	66,8	158.400	10.581.120
1.15	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	Ml	66,8	158.400	10.581.120	Ml	66,8	158.400	10.581.120
1.16	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	M3	2,1	2.079.000	4.365.900	M3	2,1	2.079.000	4.365.900
1.17	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	M3	0,47	2.079.000	977.130	M3	0,47	2.079.000	977.130
1.18	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	M3	0,5	2.079.000	1.039.500	M3	0,5	2.079.000	1.039.500
1.19	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	M2	172,43	291.555	50.272.829	M2		291.555	
1.20	Canaleta y desague pluvial	Ml	50,2	118.800	5.963.760	Ml		118.800	
1.21	Registro para desague	Un	6	316.800	1.900.800	Un		316.800	
1.22	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	M2	164,22	40.590	6.665.690	M2	164,22	40.590	6.665.690
1.23	Carpeta para piso (incluye guarda obra)	M2	164,22	46.530	7.641.157	M2	164,22	46.530	7.641.157
1.24	Piso tipo ceràmico	M2	124,7	64.350	8.024.445	M2		64.350	
1.25	Zòcalo tipo ceràmico	Ml	125	21.780	2.722.500	Ml		21.780	
1.26	Nivelacion de 0,30m para guarda obra	M2	39,5	87.615	3.460.793	M2	39,5	87.615	3.460.793
1.27	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	Un	1	2.623.500	2.623.500	Un		2.623.500	
1.28	Azotada impermeable	M2	250,4	26.235	6.569.244	M2		26.235	
1.29	Guarda obra de baldoson de hormigon	M2	45	40.590	1.826.550	M2		40.590	
1.30	Revoque a la cal -2 capas	Ml	37,2	31.680	1.178.496	Ml		31.680	
1.31	Revoques de vigas y columnas	Un	2	1.336.500	2.673.000	Un		1.336.500	

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE 01

OBRA: Construcción de 2 Aulas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Fracción 10, Comunidad Indígena - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.32	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	Ml	42,6	29.700	1.265.220	Ml		29.700	
1.33	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	Un	2	1.504.800	3.009.600	Un		1.504.800	
1.34	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	Un	2	1.287.000	2.574.000	Un		1.287.000	
1.35	Marco de lapacho con contramarco	Un	8	743.490	5.947.920	Un		743.490	
1.36	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	M2	14,8	108.900	1.611.720	M2		108.900	
1.37	Vidrio de 4 mm (Transparente)	M2	14,8	391.050	5.787.540	M2		391.050	
1.38	Pintura de pared al latex	M2	10,08	28.215	284.407	M2		28.215	
1.39	Pintura de aberturas al barniz	Ml	50,2	28.215	1.416.393	Ml		28.215	
1.40	Pintura de canaleta y bajada	M2	12,8	27.720	354.816	M2		27.720	
1.41	Pintura de aberturas al sintético	M2	172,43	28.710	4.950.465	M2		28.710	
1.42	Pintura de techo y maderamen al barníz	M2	125,2	27.720	3.470.544	M2		27.720	
1.43	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	M2	88	27.720	2.439.360	M2		27.720	
1.44	Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Un	1	7.811.100	7.811.100	Un		7.811.100	
1.45	Limpieza final	Un	1	1.610.953	1.610.953	Un	1	1.610.953	
	Total Adjudicado Gs.				**222.750.000**	**Certificado Nº 1**			**96.460.840**

Total certificación:	96.460.840
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	4.823.042
Total a pagar:	91.637.798

Son Guaraníes: noventa y un millones seiscientos treinta y siete mil setecientos noventa y ocho.-

Representante Legal de la Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

Ing. Silvestre Apolinar Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473
Profesional residente

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Asesor de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 – "Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena". Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020 - Lote 1.

FECHA: 03/09/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena". del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa Constructora FANN S.A., elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 03 - 09 - 2020
Hora: 07:40'
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACION Nº 1 - LOTE 01

OBRA: Construcción de 2 Aulas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Fracción 10, Comunidad Indígena - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	Gl	1	6.732.000	6.732.000	Gl	1	6.732.000	6.732.000
1.2	Relleno y compactación manual	M3	108	94.050	10.157.400	M3	108	94.050	10.157.400
1.3	Cartel de Obra	Un	1	1.980.000	1.980.000	Un	1	1.980.000	1.980.000
1.4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	M3	16,03	475.200	7.617.456	M3	16,03	475.200	7.617.456
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m	M2	17,73	126.720	2.246.746	M2	17,73	126.720	2.246.746
1.6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	M2	8,7	84.150	732.105	M2	8,7	84.150	732.105
1.7	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	Ml	29	21.780	631.620	Ml	29	21.780	631.620
1.8	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	Ml	40,4	27.720	1.119.888	Ml	40,4	27.720	1.119.888
1.9	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	M2	77,86	88.110	6.860.245	M2	77,86	88.110	6.860.245
1.10	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	M2	47,34	143.550	6.795.657	M2	47,34	143.550	6.795.657
1.11	Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	M2	23,67	108.900	2.577.663	M2	23,67	108.900	2.577.663
1.12	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	Ml	35	44.550	1.559.250	Ml	35	44.550	1.559.250
1.13	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	Ml	12	178.200	2.138.400	Ml	12	178.200	2.138.400
1.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	Ml	66,8	158.400	10.581.120	Ml	66,8	158.400	10.581.120
1.15	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	Ml	66,8	158.400	10.581.120	Ml	66,8	158.400	10.581.120
1.16	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	M3	2,1	2.079.000	4.365.900	M3	2,1	2.079.000	4.365.900
1.17	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	M3	0,47	2.079.000	977.130	M3	0,47	2.079.000	977.130
1.18	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	M3	0,5	2.079.000	1.039.500	M3	0,5	2.079.000	1.039.500
1.19	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	M2	172,43	291.555	50.272.829	M2		291.555	
1.20	Canaleta y desague pluvial	Ml	50,2	118.800	5.963.760	Ml		118.800	
1.21	Registro para desague	Un	6	316.800	1.900.800	Un		316.800	
1.22	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	M2	164,22	40.590	6.665.690	M2	164,22	40.590	6.665.690
1.23	Carpeta para piso (incluye guarda obra)	M2	164,22	46.530	7.641.157	M2	164,22	46.530	7.641.157
1.24	Piso tipo ceràmico	M2	124,7	64.350	8.024.445	M2		64.350	
1.25	Zòcalo tipo ceràmico	Ml	125	21.780	2.722.500	Ml		21.780	
1.26	Nivelacion de 0,30m para guarda obra	M2	39,5	87.615	3.460.793	M2	39,5	87.615	3.460.793
1.27	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	Un	1	2.623.500	2.623.500	Un		2.623.500	
1.28	Azotada impermeable	M2	250,4	26.235	6.569.244	M2		26.235	
1.29	Guarda obra de baldosón de hormigon	M2	45	40.590	1.826.550	M2		40.590	

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

CERTIFICACION Nº 1 - LOTE 01

OBRA: Construcción de 2 Aulas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Fracción 10, Comunidad Indígena - Mbaracayú

1.30	Revoque a la cal -2 capas	Ml	37,2	31.680	1.178.496	Ml		31.680	
1.31	Revoques de vigas y columnas	Un	2	1.336.500	2.673.000	Un		1.336.500	
1.32	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	Ml	42,6	29.700	1.265.220	Ml		29.700	
1.33	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	Un	2	1.504.800	3.009.600	Un		1.504.800	
1.34	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	Un	2	1.287.000	2.574.000	Un		1.287.000	
1.35	Marco de lapacho con contramarco	Un	8	743.490	5.947.920	Un		743.490	
1.36	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	M2	14,8	108.900	1.611.720	M2		108.900	
1.37	Vidrio de 4 mm (Transparente)	M2	14,8	391.050	5.787.540	M2		391.050	
1.38	Pintura de pared al latex	M2	10,08	28.215	284.407	M2		28.215	
1.39	Pintura de aberturas al barniz	Ml	50,2	28.215	1.416.393	Ml		28.215	
1.40	Pintura de canaleta y bajada	M2	12,8	27.720	354.816	M2		27.720	
1.41	Pintura de aberturas al sintético	M2	172,43	28.710	4.950.465	M2		28.710	
1.42	Pintura de techo y maderamen al barníz	M2	125,2	27.720	3.470.544	M2		27.720	
1.43	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	M2	88	27.720	2.439.360	M2		27.720	
1.44	Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Un	1	7.811.100	7.811.100	Un		7.811.100	
1.45	Limpieza final	Un	1	1.610.953	1.610.953	Un	1	1.610.953	
	Total Adjudicado Gs.				**222.750.000**		**Certificado Nº 1**		**96.460.840**

Total certificación:	96.460.840
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	4.823.042
Total a pagar:	91.637.798

Son Guaraníes: noventa y un millones seiscientos treinta y siete mil setecientos noventa y ocho.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834
.....
Fiscal de obras
Arq. Ana Nidia Ortiz

FANNI S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - LOTE Nº 01

OBRA: Construcción de 2 Aulas Tipo 5,80x6,80 co
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad indigena

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador												
1.2	Relleno y compactación manual												
1.3	Cartel de Obra												
1.4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta												
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m												
1.6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m												
1.7	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m												
1.8	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m												
1.9	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m												
1.10	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m												
1.11	Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria												
1.12	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8												
1.13	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m												
1.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m												
1.15	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m												
1.16	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m												
1.17	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m												
1.18	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m												
1.19	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado												
1.20	Canaleta y desague pluvial												
1.21	Registro para desague												
1.22	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)												
1.23	Carpeta para piso (incluye guarda obra)												
1.24	Piso tipo ceràmico												
1.25	Zòcalo tipo ceràmico												
1.26	Nivelacion de 0,30m para guarda obra												

Ana M[illegible] Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

1.27	Guarda obra de baldoson de hormigon												
1.28	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)												
1.29	Azotada impermeable												
1.30	Revoque a la cal -2 capas												
1.31	Revoques de vigas y columnas												
1.32	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura												
1.33	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho												
1.34	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)												
1.35	Marco de lapacho con contramarco												
1.36	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"												
1.37	Vidrio de 4 mm (Transparente)												
1.38	Pintura de pared al latex												
1.39	Pintura de aberturas al barniz												
1.40	Pintura de canaleta y bajada												
1.41	Pintura de aberturas al sintético												
1.42	Pintura de techo y maderamen al barníz												
1.43	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista												
1.44	Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición												
1.45	Limpieza final												

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 64/2020

Mbaracayú, 03 de septiembre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
PRESENTE:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "FANN S.A.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente, en "Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino, Fracción 10 Comunidad Indígena", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 01/2020, Lote Nº: 1,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 03 de septiembre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 90 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 30 de julio de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "FANN S.A." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 3852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Irutos
Fecha: 03-09-2020
Hora: 10:45'
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 03 de Setiembre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1-LOTE Nº 01

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los tres días del mes de Setiembre del año dos mil veinte, siendo las 07:10 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **FANN S.A.,** representada por el Sr. Alberto Torales, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de **"Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena". Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020 - Lote 1.**
Siendo ejecutado en Kirito, Comunidad Indígena, del Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Sr. Alberto Silva Torales
Representante de La Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC N° 1.473

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**1,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"LOTE O1: Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena.**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Orden de Inicio 30/07/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como prof. residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para dar inicio a la obra de Construcción denominada "Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino de la Fracción 10 en Comunidad Indígena del Distrito de Mbaracayú

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**2,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"LOTE O1: Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena.**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a Obra 11/08/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como representante y prof. residente de la obra y como representante de la Municipalidad de Mbaracayú, la Arq. Ana Nidia Ortiz, para la fiscalización de la obra, que va en buen avance en el punto de la excavación, cargado de piedra bruta colocada y nivelación de la drillo común. Luego de la verificación se toman muestras fotográficas.

Sin otro tema a tratar se da por terminada la reunion

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

FANN S.A.
Ruc 80050215-9

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**3,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"LOTE O1: Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena.**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a Obra 16/08/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como residente profesional de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para verificación del avance de la obra, con mampostería de ladrillo a la vista y con la nivelación de 930 cm para guarda obra, además se toman muestras fotográficas para los archivos.

Sin otro punto a tratar se da por cerrada la reunión.

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**4,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"LOTE O1: Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena.**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a Obra 25/08/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz como Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la fiscalización del avance de la obra, con la carpeta para piso que incluye el guarda obras, también el comienzo de encofonamiento para la carga de las vigas encadenadas, con las muestras fotografica.

Sin otro tema a tratar, se da por terminada la reunión

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**5,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"LOTE O1: Construcción de 2 Aulas Colegio Nacional Verbo Divino Fracción 10 Comunidad Indígena.**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a Obras 05/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la Obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz como Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú para verificaciones del avance de la obra, con la carga de la viga cumbrera de h°a° con dado de h°a°, sigue el avance de la misma sin inconvenientes, una vez completado las verificaciones, el prof. residente solicita la 1ª Certificación.

Sin otro punto a tratar se da por terminado la reunión.

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION