CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PÚBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE MANZANA 996 DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES DEL BARRIO SANTA BERNARDITA – LOTE Nº 1.-

CONTRATO: Nº 96/2022

Fecha: 22/12/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/12/2.022	al: 22/12/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PÚBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE MANZANA 996 DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES DEL BARRIO SANTA BERNARDITA – LOTE Nº 1												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	875,00	2.000	1.750.000	0	875,00	875,00	0	1.750.000	1.750.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	2	900.000	1.800.000	0	2,00	2,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	125,00	32.000	4.000.000	0	314,00	314,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	875,00	55.000	48.125.000	0	875,00	875,00	0	48.125.000	48.125.000	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	875,00	2.500	2.187.500	0	875,00	875,00	0	2.187.500	2.187.500	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	31,25	7.500	234.375	0	31,25	31,25	0	234.375	234.375	100%
1.7	MURO DE PBC (7,00 x 0,50 x 0,40) mts.	M3	EVENTO	4,20	550.000	2.310.000	0	4,20	4,20	0	2.310.000	2.310.000	100%
1.8	REDUCTOR DE VELOCIDAD (LOMADA 10,00 x 1,20 x 0,10 m)	UN	EVENTO	1,00	800.000	800.000	0	1,00	1,00	0	800.000	800.000	100%
1.9	HORMIGONADO SOBRE PIEDRA DIMENCIONES 125,00 x 2,00 m	M2	EVENTO	250,00	35.000	8.750.000	0	250,00	250,00	0	8.750.000	8.750.000	100%
1.10	PISO DE HORMIGON, DIMENCIONES 7,00 x 6,00 m	M2	EVENTO	84,00	300.000	25.200.000	0	84,00	84,00	0	25.200.000	25.200.000	100%
1.11	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	UN	EVENTO	1	2.493.125	2.493.125	0	1,00	1,00	0	2.493.125	2.493.125	100%
	TOTAL					**97.650.000**						**97.650.000**	

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Int. Pública y Servicios
Municipalidad de Caraguatay

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de María L. Villalba Peltas
RHE: 4073/10-4

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**97.650.000**
5% Retención	**4.882.500**
Neto a cobrar	**92.767.500**