COD. 31782024

CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR PARIRI N° 1013 C/ TOBATÍ Tel: 021550283 Email: scchaco@scc.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/2021	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - SECCION 2 ACCESO VIAL	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 2 Mes/Año: Diciembre/2024

RESOL. MINISTERIAL N°:	1864/2021	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	27/08/2021	AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2021	ORDEN DE INICIO:	15/04/2024	A. Prog. Contract.	2,87 %	19,48 %
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 22.919.628.221	PLAZO ORIGINAL:	16 Meses	A. Prog. Modif. Vig.	2,24 %	6,66 %
		PLAZO C.A. 1:	16 Meses	Avance ejecutado	4,15 %	14,15 %
				Teórico	4,15 %	14,15 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
3 ACCESO VIAL											**0,00 %**
3.1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO											**2,08 %**
3.1.1 Despeje y limpieza de la faja	ha	4,20	--	1,30	--	1,30	30,95 %	6.798.723	8.838.340	--	8.838.340
3.1.2 Remocion de Estructuras existentes	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	29.026.000	--	--	--
3.1.3 Traslado de Columnas de Linea Electrica	un	125,00	--	--	--	--	0,00 %	1.893.000	--	--	--
3.1.4 Reposicion de Cañerias de agua	ml	2.099,00	--	--	--	--	0,00 %	62.431	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**425.248.306**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**8.838.340**	**0**	**8.838.340**
3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS											**31,44 %**
3.2.1 Excavacion no clasificada	m3	17.550,00	--	7.200,00	300,00	7.500,00	42,74 %	20.192	145.382.400	6.057.600	151.440.000
3.2.2 Excavacion de bolsones	m3	2.500,00	--	2.350,00	--	2.350,00	94,00 %	21.454	50.416.900	--	50.416.900
3.2.3 Excavacion de zanjas de drenaje	m3	1.000,00	--	480,00	--	480,00	48,00 %	17.668	8.480.640	--	8.480.640
3.2.4 Excavacion en roca	m3	1.000,00	--	770,00	--	770,00	77,00 %	252.400	194.348.000	--	194.348.000
3.2.5 Terraplen	m3	16.000,00	--	4.950,00	840,00	5.790,00	36,19 %	32.989	163.295.550	27.710.760	191.006.310
3.2.6 Terraplen para ensanche de plataforma	m3	17.550,00	--	--	--	--	0,00 %	32.989	--	--	--
3.2.7 Camada Drenante. Desmonte en roca	m3	2.000,00	--	500,00	--	500,00	25,00 %	267.530	133.765.000	--	133.765.000
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.319.913.550**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**695.688.490**	**33.768.360**	**729.456.850**
3.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											**0,78 %**

Cuarenta y uno 41

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

3.3.1 Sub Base de suelo agregado	m3	3.870,00	3.870,00	100,00	105,00	205,00	5,30 %	185.474	18.547.400	19.474.770	38.022.170
3.3.2 Base de piedra triturada	m3	3.870,00	--	--	--	--	0,00 %	202.690	--	--	--
3.3.3 Imprimacion asfaltica	litros	35.280,00	--	--	--	--	0,00 %	7.251	--	--	--
3.3.4 Riego de liga	litros	14.700,00	--	--	--	--	0,00 %	6.131	--	--	--
3.3.5 Carpeta de concreto asfaltico	m3	1.470,00	--	--	--	--	0,00 %	1.810.955	--	--	--
3.3.6 Pavimento tipo empedrado	m2	200,00	--	--	--	--	0,00 %	43.106	--	--	--
3.3.7 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente	m2	845,00	--	--	--	--	0,00 %	55.625	--	--	--
3.3.8 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2	tn	422,50	--	--	--	--	0,00 %	724.382	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**4.871.915.230**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**18.547.400**	**19.474.770**	**38.022.170**
3.4 DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA											**11,57 %**
3.4.1 Dren profundo con tubo perforado, d=0,15 m	ml	1.000,00	--	800,00	20,00	820,00	82,00 %	182.090	145.672.000	3.641.800	149.313.800
3.4.2 Cuneta revestida de hormigon	m3	150,00	--	32,00	10,00	42,00	28,00 %	1.268.488	40.591.616	12.684.880	53.276.496
3.4.3 Cordon cuneta de hormigon	ml	4.200,00	--	--	10,00	10,00	0,24 %	142.232	--	1.422.320	1.422.320
3.4.4 Caja colectora	un	6,00	--	1,00	1,00	2,00	33,33 %	2.015.288	2.015.288	2.015.288	4.030.576
3.4.5 Disipador de energia	und	2,00	--	--	--	--	0,00 %	2.413.950	--	--	--
3.4.6 Vereda de hormigon	m3	420,00	--	--	--	--	0,00 %	1.932.986	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.798.511.348**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**188.278.904**	**19.764.288**	**208.043.192**
3.5 PUENTES DE HORMIGON ARMADO											**65,00 %**
3.5.1 Puente de hormigon armado	ml	20,00	--	7,00	6,00	13,00	65,00 %	75.720.000	530.040.000	454.320.000	984.360.000
TOTAL PROGRAMADO PUENTES DE HORMIGON ARMADO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.514.400.000**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**530.040.000**	**454.320.000**	**984.360.000**
3.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS											**0,35 %**
3.6.1 Construccion de alambrado	ml	4.200,00	--	100,00	--	100,00	2,38 %	33.199	3.319.900	--	3.319.900
3.6.2 Cordon comun de hormigon	ml	4.200,00	--	--	--	--	0,00 %	49.988	--	--	--
3.6.3 Señalizacion vertical	m2	50,00	--	--	--	--	0,00 %	1.351.602	--	--	--
3.6.4 Señalizacion horizontal	m2	1.260,00	--	--	--	--	0,00 %	44.841	--	--	--
3.6.5 Portico para Señalizacion	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	50.480.000	--	--	--
3.6.6 Semiportico para señalizacion	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	22.945.454	--	--	--
3.6.7 Revestimiento vegetal en taludes	m2	2.100,00	--	--	--	--	0,00 %	13.457	--	--	--
3.6.8 Darsenas para parada de buses	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	54.251.005	--	--	--
3.6.9 Baranda de defensa metalica	ml	600,00	--	--	--	--	0,00 %	307.182	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**941.386.978**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**3.319.900**	**0**	**3.319.900**
3.7 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO											**0,00 %**
3.7.1 Aquisicion de mejoras existentes	gl	0,00	--	--	--	--	0,00 %	1.317.593.102	--	--	--
3.7.2 Aquisicion de terrenos	gl	0,00	--	--	--	--	0,00 %	1.257.469.430	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
4 VARIOS											**0,00 %**
4.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO											**24,10 %**

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

Cuarenta 40

4.1.1 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (110 SALARIOS), equipos e insumos	mes	4,00	4,00	2,00	1,00	3,00	75,00 %	423.311.200	846.622.400	423.311.200	1.269.933.600
4.1.2 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (71 SALARIOS), equipos e insumos	mes	12,00	--	--	--	--	0,00 %	298.101.717	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO SERVICIOS DE SUMINISTRO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**5.270.465.404**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**846.622.400**	**423.311.200**	**1.269.933.600**
4.2 SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO											**0,00 %**
4.2.1 Adquisición de mejoras existentes	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	476.632.044	--	--	--
4.2.2 Adquisición de terrenos	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	5.301.092.930	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**5.777.724.974**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**2.083.032.213**	**864.216.925**	**2.947.249.138**
IVA (10%)									**208.303.221**	**86.421.693**	**294.724.914**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**2.291.335.434**	**950.638.618**	**3.241.974.052**

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

Treinta y nueve 39