ANDE

OET/DR/ARC/1799/2024/2025/000081

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1799/2024

UNIDAD EMITENTE: **AGENCIA REGIONAL CONCEPCION**

A: **COMPAÑÍA TÉCNICA PARAGUAYA S.A. (COTEPA)**

LUGAR y FECHA : **CONCEPCION, 21/05/2025**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 205.235/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 31/05/2025, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 21/05/2025, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

0000171689, 0000169288, 0000169420, 0000169421, 0000169292, 0000169585, 0000169587, 0000169422

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **30/05/2025** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 205.235/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 44.388.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

1) Montaje de Nuevo PD para alivio carga + Ampliación de red BT en el B° San Antonio Horqueta Pto: 205.235/1/2/9 Pno: 44.388
2) Montaje de Nuevo PD para alivio carga + Ampliación de linea MT + Adecuación de red BT en el B° San Cayetano Horqueta Pto: 205.234/0/1/2/9 Pno:44.386

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 24/06/25 10.00 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN

Computadora: 10.1.0.132