LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L

RUC 80083861-0

00040529

Encarnación, 12 de agosto de 2021.

DON JUAN ALBERTO BÁEZ
Encargado de Despacho
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 17/2021, "Construcción de empedrado con cordón cuneta en la Calle 6 y Calle 2 del Barrio San Juan" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 02, así como también solicitarle el desembolso financiero del mismo, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 16.891.160 (Dieciséis millones ochocientos noventa y un mil ciento sesenta).**

Aprovecho también la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingeniería S.R.L.

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaria general hoy 12
de Agosto de 21
siendo las 12:44 horas
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

CEL.: +595 984 909 555
EMAIL: lai@lai.com.py - laisrl2014@gmail.com
B° Ka´aguy Rory III – Fracción San Valentín
Encarnación - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle 2 y Calle 6 del Barrio San Juan con ID: 395567

Contrato N° 17/2021

Certificado n° 2

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/08/2021
FECHA DE INICIO	16/06/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS DE LLUVIA	11
PLAZO PRORROGADO	131
DIAS TRANSCURRIDOS	57
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**95 270 748**	**95 270 748**							100%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1 420	261	370 620	1420	0	1420	370 620	-	370 620	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1 320	28 396	37 482 720	922.7	397.3	1320	26 200 989	11 281 731	37 482 720	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	390	107 913	42 086 070	377.8	12.2	390	40 769 531	1 316 539	42 086 070	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42	289 984	12 179 328	35	7	42	10 149 440	2 029 888	12 179 328	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	10	48 485	484 850	0	10	10	-	484 850	484 850	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	390	2 830	1 103 700	0	390	390	-	1 103 700	1 103 700	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	580 800	1 161 600	0	2	2	-	1 161 600	1 161 600	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1 420	283	401 860	0	1420	1420	-	401 860	401 860	100%
				TOTAL	**95 270 748**							

Total certificado	77 490 580	17 780 168	95 270 748
Fondo de reparo 5%:	3 874 529	889 008	4 763 537
Neto a cobrar Gs.:	73 616 051	16 891 160	90 507 211

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua - Paraguay

Arq. Luis Rea Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá