ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado camino al Barrio La Esperanza – Distrito de Nueva Esperanza"**, según **Contrato Nº 19/2021 - ID N° 397811.** Adjudicado a la Firma **Tino Servicios y Construcciones – RUC: 859999-8.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Obra 2x2 ml	
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 6: Triturada de VI	100%
Rubro Nº 6: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 7: Compactación mecánica	100%
Rubro Nº 8: Cartel de señalización vertical de lomada	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 30 días del mes de setiembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2021
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
IDNº 397811

FECHA:27/09/2021

PLANILLA

CERTIFICACION FINAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado camino al Barrio la Esperanza

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de obra 2x2 ml	UNID.	1,00	1,859,372	1,859,372	0,00	0%	1,00	100	0,00	0%	0	1.859.372	
2	Marcación y Replanteo	M2	4.686	1.650	7.731.900	4.686	100%	0,00	0%	0,00	0%	7.731.900	0	
3	cordon de Hº Pref 0,10x0,30x0,50	Ml	1327	34.865	46.265.855	927,00	70%	400,00	30%	0,00	0%	32.319.855	13.946.000	
4	Relleno y compactacion para soporte de cordones	M3	60,00	50.500	3.030.000	42,00	70%	18,00	30%	0,00	0%	2.121.000	909.000	
5	Pavimento tipo empedrado	M2	4.620	34.610	159.898.200	1.617	35%	3.003	65%	0,00	0%	55.964.370	103.933.830	
6	Piedra triturada VI	M2	4.620	4.160	19.219.200	0,00	0%	4.620	100%	0,00	0%	0	19.219.200	
7	Compactación mecánica	M2	4.620	3.810	17.602.200	0,00	0%	4.620	100%	0,00	0%	0	17.602.200	
8	Cartel de señalizacion vertical de lomada	UNID.	4,00	850.000	3.400.000	0,00	0%	4,00	100%	0,00	0%	0	3.400.000	
TOTAL CONTRATO					259.006.727			TOTAL CERTIFICACION				98.137.125	160.869.602	

CERTIFICACION		160.869.602
RETENCION DE FONDO DE REPARO	5%	8.043.480
TOTAL FACTURA		152.826.122

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc 4467077-0
DIRECCION DE OBRAS

RUBEN CASCO ESCOBAR
Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guaira Paraguay