MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN **ID 433224**

Sustitución Completa de Techo, y Reparación de 2 Aulas de la Esc. Bás. N° 1.439 Doña Catalina Salinas de Cáceres

Certificado N°01

CONTRATISTA: SR. ARNALDO CABRERA

						CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	Cartel de Obra 1.50x1.00m de chapa impreso en lona	Unidad	1	1,250,200	1,250,200	0.00	1	1.00	-	1,250,200	1,250,200	100%
2	Cartel de obra (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1,162,800	1,162,800	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
3	Desmontaje de teja francesa, y cielorraso, reutilización de correas y tirantes de madera existentes	Metros cuadrados	152	36,075	5,483,400	0.00	152	152.00	-	5,483,400	5,483,400	100%
4	Techo de chapa trapezoidal prepintada color cerámico Nº 26,ancho Sobre tirantes y Alfajías existentes(reemplazo de alfajias o tirantes que se encuentren en mal estado) Con membrana aluminizada de una cara de 10mm sujeto con listones de 1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente y cielorraso de machimbre de madera de pino de 1era.	Metros cuadrados	152	313,000	47,576,000	0.00	152	152.00	-	47,576,000	47,576,000	100%
5	Cumbrera de chapa doblada Nº 26 prepintada color cerámico.Ancho 0,45m.	Metro lineal	14.45	103,295	1,492,613	0.00	14.45	14.45	-	1,492,613	1,492,613	100%
6	Cenefa laterales de aleros de chapa doblada Nº 26.Desarrolo 33cm	Metro lineal	17.5	76,250	1,334,375	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
7	Instalación para bocas de artefactos eléctricos, renovación de cableado, de 4mm,2mm y electroducto de pvc rígido para artefactos eléctrico(tomacorriente,luces,ventilador,tableros seccionales. Incluye provisión de fotocelula , llave térmica y conexión a tablero.	Unidad	32	228,000	7,296,000	0.00	20	20.00	-	4,560,000	4,560,000	63%
8	Provisión de fluorescente de bajo consumo de 60 W.Tipo LED	Unidad	17	225,850	3,839,450	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
9	Pintura interior tipo sintetico de cielorraso.(barniz con color cedro)	Metros cuadrados	152	33,700	5,122,400	0.00	152	152.00	-	5,122,400	5,122,400	100%
10	Pintura látex a 2 capas interior,exterior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pilares de galería y aberturas.	Metros cuadrados	318	33,700	10,716,600	0.00	318	318.00	-	10,716,600	10,716,600	100%
11	Pintura de ventanas balancin con pintura sintetica	unidad	10	50,817	508,170	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
12	Reparacion de puerta tablero de madera de 0,80m, incluye pintura, accesorios y cerradura	Unidad	2	986,400	1,972,800	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
13	Reparacion de fisurasverticales y horizontales, adicion de hierro del 8 para soporte estructural	gl	1	3,582,130	3,582,130	0.00	1	1.00	-	3,582,130	3,582,130	100%
14	Provicion de pizzaras acrilicas colgantes	unidad	2	1,337,300	2,674,600	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
15	Recambio de vidrios rotos de ventana balancin, de 4mm	unidad	4	160,630	642,520	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
16	Limpieza de obra	Metros cuadrados	152	7,012	1,065,824	0.00	0	0.00	-	-	-	0%
					95,719,882					**79,783,343**	**79,783,343**	

MONTO BRUTO CERTIFICADO	**79,783,343**
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%	**15,956,669**
TOTAL PARCIAL	**63,826,674**
FONDO DE REPARO 5%	**3,191,334**
MONTO NETO A COBRAR	**60,635,340**

SON GUARANIES: SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA.-

EMPRENDIMIENTOS
RUC: 3250988 - 7

Damarys Benitez Maciel
ARQUITECTA
Reg. M.O.P.C. Nº 4148