GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 29/2020: LPN N° 01/2020 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2020-2021"".

CERTIFICADO Nº:	1	MONTO DE CONTRATO	Gs. 2.462.355.100	CONTRATO Nº	29/2020	CONTRATISTA							
ACTA DE INICIO		PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS	MANCUSO &CIA S.R.L									
FECHA DE CERTIFICACIÓN				RUC: 80028337-6									
				AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =									
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies)			%
Item	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE
	LOTE NRO: 7												
	CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR												
1	Preparacion de obra												
1.1	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	115	11.000	1.265.000			115	115,0	0	1.265.000	1.265.000	100%
1.2	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	115	6.500	747.500			115	115,0	0	747.500	747.500	100%
1.3	Excavacion de fundacion y cimiento	Metros cúbicos	17	47.000	799.000			17	17,0	0	799.000	799.000	100%
1.4	Relleno y compactacion interior	Metros cúbicos	50	150.000	7.500.000			50	50,0	0	7.500.000	7.500.000	100%
2	Estructura de H°A° (Albañileria)												
2.1	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (1,20x1,20:1,00x1,00 o 0,80x0,80 mts)	Metros cúbicos	10	3.550.000	35.500.000			10	10,0	0	35.500.000	35.500.000	100%
2.2	Vigas encadenado interior y superior 0,15x0,35, 0,15x0,40 mts	Metros cúbicos	5	3.850.000	19.250.000			5	5,0	0	19.250.000	19.250.000	100%
2.3	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts	Metros cúbicos	2,5	3.850.000	9.625.000				0,0	0	0	0	0%
2.4	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral	Metros cúbicos	0,25	3.600.000	900.000				0,0	0	0	0	0%
3	Mamposteria												
3.1	Mamposteria de ladrillo 0,30 nivelacion	Metros cuadrados	17	265.000	4.505.000			17	17,0	0	4.505.000	4.505.000	100%
3.2	Mamposteria de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar	Metros cuadrados	15	125.000	1.875.000			13	13,0	0	1.625.000	1.625.000	87%
3.3	**Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,15 elevacion vista una cara**	Metros cuadrados	220	164.500	36.190.000			196	196,0	0	32.242.000	32.242.000	89%
4	Envarillados												
4.1	Envarillado de mamposterias, antetecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8 mm , 2 hiladas	Metro lineal	225	32.000	7.200.000			225,0	225,0	0	7.200.000	7.200.000	100%
5	Aislacion Hidrofuga												
5.1	Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido	Metros cuadrados	25	46.500	1.162.500			25,0	25,0	0	1.162.500	1.162.500	100%
6	Construccion/Colocacion de techo												
6.1	Pilares 20x20 o 20x40 metálico rectangular reticulado	Metro lineal	4	180.000	720.000				0,0	0	0	0	0%
6.2	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel	Metros cuadrados	115	560.000	64.400.000				0,0	0	0	0	0%
6.3	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas	Unidad Medida Global	1	4.410.000	4.410.000				0,0	0	0	0	0%
7	Revoques												
7.1	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo a dos capas	Metros cuadrados	250	61.000	15.250.000				0,0	0	0	0	0%
7.2	Revoque de pilares y vigas	Metros cuadrados	20	61.000	1.220.000				0,0	0	0	0	0%
7.3	Alfeizar de Revoque en aberturas 1:3 cemento, are[illegible]	Metro lineal	36	23.000	828.000				0,0	0	0	0	0%
8	Colocacion de pisos - contrapisos												
8.1	Contrapiso de H° cascote	Metros cuadrados	90	56.000	5.040.000				0,0	0	0	0	0%
8.2	Carpeta de base para piso ceramico	Metros cuadrados	90	65.000	5.850.000				0,0	0	0	0	0%
8.3	Provision y colocacion de piso cerámico porcelanato [illegible]	Metros cuadrados	90	145.000	13.050.000				0,0	0	0	0	0%

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

8.4	Zocalo cerámico porcelanato	Metro lineal	70	47.000	3.290.000			0,0	0	0	0	0	0%
8.5	De cemento alisada de cemento rodillado y llaneado, guarda	Metros cuadrados	18,5	135.000	2.497.500			0,0	0	0	0	0	0%
8.6	Provision y colocacion de azulejo cerámico en cocina	Metros cuadrados	4	110.000	440.000			0,0	0	0	0	0	0%
9	Aberturas												
9.1	Puerta tablero de madera, incluye marco, herrajes y cerradura,	Unidad	1	1.860.000	1.860.000			0,0	0	0	0	0	0%
9.2	Puerta placa de madera, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de abrir - 0,80x2,10 mts	Unidad	2	840.000	1.680.000			0,0	0	0	0	0	0%
9.3	Ventana tipo balancin 1,40x1,00	Metros cuadrados	13	280.000	3.640.000			0,0	0	0	0	0	0%
9.4	Vidrio de 3mm traslucido dobles para baños	Metros cuadrados	13	178.000	2.314.000			0,0	0	0	0	0	0%
10	Instalaciones eléctricas												
10.1	Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preemsamblado monofasica	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000			0,0	0	0	0	0	0%
10.2	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000			0,0	0	0	0	0	0%
11	Desague pluvial												
11.1	Canaletas aereas y bajadas D:33 N°26	Metro lineal	35	88.000	3.080.000			0,0	0	0	0	0	0%
11.2	Registro tapa trampa de 50x50 cms	Unidad	6	315.000	1.890.000			0,0	0	0	0	0	0%
12	Instalaciones sanitarias												
12.1	Agua corriente - Desague cloacal - camaras de inspeccion y	Unidad Medida Global	1	5.050.000	5.050.000			0,0	0	0	0	0	0%
12.2	Camara septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°	Unidad	1	9.350.000	9.350.000			0,0	0	0	0	0	0%
12.3	Pozo absorvente tipo 2 D:2,50x3,00 m con ramales de absorcion	Unidad	1	5.560.000	5.560.000			0,0	0	0	0	0	0%
13	Servicio de pintura												
13.1	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa	Metros cuadrados	250	18.500	4.625.000			0,0	0	0	0	0	0%
13.2	Pintura de pared vista a la silicona, con antimoho	Metros cuadrados	220	23.500	5.170.000			0,0	0	0	0	0	0%
13.3	Pintura de aberturas de madera al barniz sintetico	Metros cuadrados	13	24.000	312.000			0,0	0	0	0	0	0%
13.4	Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	Metros cuadrados	13	42.500	552.500			0,0	0	0	0	0	0%
13.5	De canaletas y caños de bajada	Metro lineal	35	32.500	1.137.500			0,0	0	0	0	0	0%
14	Instalaciones de agua												
14.1	Reservorio, algibe de 30.000 lts, incluye movimiento de suelo y	Unidad	1	28.000.000	28.000.000			0,0	0	0	0	0	0%
14.2	Equipo manual de bombeo, de agua en algibe	Unidad	1	1.400.000	1.400.000			0,0	0	0	0	0	0%
14.3	Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	2.330.000	2.330.000			0,0	0	0	0	0	0%
14.4	Cañeria de 150 mm PVC de interconexion	Metro lineal	30	175.000	5.250.000			0,0	0	0	0	0	0%
14.5	Mesada de cocina	Unidad	1	2.250.000	2.250.000			0,0	0	0	0	0	0%
15	Trabajo final en obra												
15.1	Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	1.420.000	1.420.000			0,0	0	0	0	0	0%
15.2	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	115	6.500	747.500			0,0	0	0	0	0	0%
	Precio Total				**341.433.000**								
	ACUMULADO ANTERIOR								0				
	PRESENTE CERTIFICADO									111.796.000			
	ACUMULADO										111.796.000	33%	
	DEDUCCION ANTERIOR					5%	0						
	DEDUCCION ACTUAL					5%	5.589.800						
	IMPORTE NETO A PAGAR									106.206.200			

SON GUARANIES: Ciento seis millones doscientos seis mil doscientos

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.