GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 31/2020: LPN - SBE N° 01/2020 AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO - PLURIANUAL.

CERTIFICADO Nº:	1		MONTO DE CONTRATO	3.543.600.000	CONTRATO Nº	31/2.020	CONTRATISTA						
ACTA DE INICIO			PLAZO CONTRACTUAL		DIAS		MANCUSO &CIA S.R.L.						
FECHA DE CERTIFICACIÓN			AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO *				RUC: 80028337-6						
						CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			% AVANCE
Item	Descripción del Bien	UN.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
LOTE NRO: 1												
1	TRABAJOS PREUMINARES ACCESO EN URGENCIAS											
1.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	150	5.000	750.000		150	150		750.000	750.000	100%
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000		5	5		375.000	375.000	11%
1.3	Demoliciones varias, puertas y mamposteria	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000		1	1		1.850.000	1.850.000	100%
2	ESTRUCTURA DE H°A° ACCESO URGENCIAS											
2.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	10	3.050.000	30.500.000		1	1		3.050.000	3.050.000	10%
2.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base piso)	Metros cúbicos	8,5	3.250.000	27.625.000		1	1		3.250.000	3.250.000	12%
2.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	20	185.000	3.700.000		2	2		370.000	370.000	10%
3	TECHO Y CIELO RASO ACCESO A URGENCIAS											
3.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 3mm c/estructmetalica de soporte. Cielo Raso	Metros cuadrados	150	350.000	52.500.000		15	15		5.250.000	5.250.000	10%
4	ALBAÑILERIA ACCESO URGENCIAS. MAMPOSTERIA											
4.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	25	170.000	4.250.000		3	3		510.000	510.000	12%
4.2	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000		5	5		600.000	600.000	11%
4.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	115	135.000	15.525.000		11	11		1.485.000	1.485.000	10%
4.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	35	45.000	1.575.000		3	3		135.000	135.000	9%
4.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metro lineal	250	60.000	15.000.000			0		0	0	0%
4.6	Contrapiso de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	150	50.000	7.500.000			0		0	0	0%
4.7	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	150	50.000	7.500.000			0		0	0	0%
4.8	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	150	170.000	25.500.000			0		0	0	0%
4.9	alisada de cemento llenado	Metros cuadrados	45	85.000	3.825.000			0		0	0	0%
4.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metros cuadrados	75	35.000	2.625.000							
5	ABERTURAS ACCESO URGENCIAS											
5.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10 con vano de vidrio visor	Unidad	4	1.950.000	7.800.000			0		0	0	0%
5.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir - 1,20x2.10	Unidad	2	1.550.000	3.100.000			0		0	0	0%
5.3	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.50x1.20	Unidad	3	1.450.000	4.350.000			0		0	0	0%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS ACCESO URGENCIAS											
6.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000			0		0	0	0%
6.2	Tablero general Trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000			0		0	0	0%
6.3	Sub tablero gral- trifasico con 24 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
6.4	Tomas corrientes	Unidad	25	120.000	3.000.000			0		0	0	0%
6.5	Toma de luces	Unidad	20	120.000	2.400.000			0		0	0	0%
6.6	Alimentacion de ventiladores de techo	Unidad	6	250.000	1.500.000			0		0	0	0%
6.7	Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	3	300.000	900.000			0		0	0	0%
6.8	Alimentacion de ducha electrica	Unidad	2	300.000	600.000			0		0	0	0%
6.9	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	18	185.000	3.330.000							

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalizacion de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

6.10	Provision y colocacion de artefactos lurminicos de 1x20w	Unidad	2	175.000	350.000			0		0	0	0%
7	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. ACCESO URGENCIAS											
7.1	Cañeria de PVC de 1/2	Metro lineal	48	20.000	960.000			0		0	0	0%
7.2	Canilla pico manguera c/LLP de 3/4 clasico	Unidad	2	250.000	500.000			0		0	0	0%
7.3	Canilla lavat- de 1/2 clasico	Unidad	2	180.000	360.000			0		0	0	0%
7.4	Llave de paso de 3/4	Unidad	4	205.000	820.000			0		0	0	0%
7.5	Llave de paso de 1/2	Unidad	4	205.000	820.000			0		0	0	0%
7.6	Duchas calefon	Unidad	2	350.000	700.000			0		0	0	0%
7.7	Instalacion de agua cte- baños y lavamanos	Unidad	2	175.000	350.000			0		0	0	0%
7.8	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	Unidad	12	45.000	540.000			0		0	0	0%
7.9	Cañeria de interconeccion de 50 mm cloacal	Unidad	9	28.000	252.000			0		0	0	0%
7.10	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	Unidad	9	25.000	225.000			0		0	0	0%
7.11	Regilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	4	130.000	520.000			0		0	0	0%
7.12	Mantenimiento gral. de todo el sistema cloacal	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000			0		0	0	0%
7.13	Registro de 50x50, con tapa H°A° de 80x80	Unidad	2	335.000	670.000			0		0	0	0%
7.14	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	Unidad	2	750.000	1.500.000			0		0	0	0%
7.15	Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.	Unidad	2	70.000	140.000			0		0	0	0%
7.16	Provision y colocacion, media jabonera 2, percha y 2 portarrollos	Unidad	6	100.000	600.000			0		0	0	0%
7.17	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	36	70.000	2.520.000			0		0	0	0%
7.18	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	40	80.000	3.200.000			0		0	0	0%
7.19	bocas de desague de 150mm	Unidad	8	45.000	360.000			0		0	0	0%
7.20	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	8	80.000	640.000			0		0	0	0%
7.21	Regilla de piso sifonada de 30x60	Unidad	4	250.000	1.000.000			0		0	0	0%
7.22	Registro de 50x50 con tapa rejilla de 40x40	Unidad	10	335.000	3.350.000			0		0	0	0%
8	REVESTIMIENTOS ACCESO URGENCIAS											
8.1	Espejos de baños	Metros cuadrados	2	400.000	800.000			0		0	0	0%
8.2	Azulejos en areas a ser intervenidas, incluye cantoneras de terminacion y gruarda de madera en pasillos	Metros cuadrados	185	225.000	41.625.000			0		0	0	0%
9	PINTURA DE ACCESO URGENCIAS											
9.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	300	32.000	9.600.000			0		0	0	0%
9.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	50	25.000	1.250.000			0		0	0	0%
9.3	Repintado en areas a ser intervenidas	Metros cuadrados	350	22.000	7.700.000			0		0	0	0%
9.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	25	22.000	550.000			0		0	0	0%
10	COLOCACION DE PLAQUETA											
10.1	Plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.000.000	2.000.000			0		0	0	0%
11	TRABAJOS PRELIMINARES AREA INTERNACION											
11.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	650	5.000	3.250.000		650	650		3.250.000	3.250.000	100%
11.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	250	75.000	18.750.000		25	25		1.875.000	1.875.000	10%
11.3	Demoliciones varias puertas ventanas y mamposteria	Metros cuadrados	80	35.000	2.800.000		40	40		1.400.000	1.400.000	50%
12	ESTRUCTURA DE H°A° Y VIGAS DE FUNDACION											
12.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	12,5	3.050.000	38.125.000		2	2		6.100.000	6.100.000	16%
12.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	Metros cúbicos	50	3.250.000	162.500.000			0		0	0	0%
12.3	Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	20	185.000	3.700.000			0		0	0	0%
13	TECHO Y CIELO RASO AREA INTERNACION											
13.1	Techo cerramiento horizoatal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estructmetalica de soporte	Metros cuadrados	325	420.000	136.500.000		40	40		16.800.000	16.800.000	12%

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

13.2	/estructura metalica de soporte	Metros cuadrados	250	400.000	100.000.000		38	38		15.200.000	15.200.000	15%
14	ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA AREA INTERNACION											
14.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	25	170.000	4.250.000		2	2		340.000	340.000	8%
14.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	350	120.000	42.000.000		35	35		4.200.000	4.200.000	10%
14.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	60	120.000	7.200.000			0		0	0	0%
14.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	35	45.000	1.575.000			0		0	0	0%
14.5	Revoque interior con hidrofugo	Metros cuadrados	700	60.000	42.000.000			0		0	0	0%
14.6	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	305	50.000	15.250.000			0		0	0	0%
14.7	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	305	170.000	51.850.000			0		0	0	0%
14.8	Alisada de cemento lleneado	Metros cuadrados	45	85.000	3.825.000			0		0	0	0%
14.9	Envarillado de mamposteria y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	50	35.000	1.750.000							
15	ABERTURAS AREA DE INTERNACION							0		0	0	0%
15.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10	Unidad	2	1.750.000	3.500.000			0		0	0	0%
15.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir-1.20x2.10	Unidad	5	1.550.000	7.750.000			0		0	0	0%
15.3	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir-1.00x2.10	Unidad	10	1.450.000	14.500.000			0		0	0	0%
15.4	Puerta madera, chapa doblada, 1 hojas de abrir 0.70x2.10	Unidad	5	1.250.000	6.250.000			0		0	0	0%
15.5	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.20x1.05	Unidad	10	950.000	9.500.000			0		0	0	0%
15.6	Ventanas de perfileria aluminio,, con vidrio templado de 0.60x0.40	Unidad	8	500.000	4.000.000			0		0	0	0%
15.7	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado, espejos y varios	Unidad	10	750.000	7.500.000							
16	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA INTERNACION							0		0	0	0%
16.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	Metro lineal	100	60.000	6.000.000			0		0	0	0%
16.2	Tablero gral. trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000			0		0	0	0%
16.3	Subtablero gral. Trifasico de 24 llaveas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
16.4	Subtablero gral. trifasico de 12llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
16.5	Tomas corrientes	Unidad	100	120.000	12.000.000			0		0	0	0%
16.6	Tomas de Luces	Unidad	50	120.000	6.000.000			0		0	0	0%
16.7	Alimentacion de ventiladores de techo	Unidad	15	250.000	3.750.000			0		0	0	0%
16.8	Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	8	300.000	2.400.000			0		0	0	0%
16.9	Alimentacion de ducha electrica	Unidad	8	300.000	2.400.000			0		0	0	0%
16.10	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	40	185.000	7.400.000			0		0	0	0%
16.11	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x20w	Unidad	10	175.000	1.750.000							
17	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES SECTOR INTERNACION							0		0	0	0%
17.1	Acometida subterranea de 4p distribucion de tanque elevado	Metro lineal	100	50.000	5.000.000			0		0	0	0%
17.2	Cañeria de PVC de 1/2	Metro lineal	250	20.000	5.000.000			0		0	0	0%
17.3	Canilla pico manguera c/ LLP de 3/4 clasico	Unidad	5	250.000	1.250.000			0		0	0	0%
17.4	Canilla lavat. de 1/2 clasico	Unidad	11	180.000	1.980.000			0		0	0	0%
17.5	Llave de paso de 3/4	Unidad	3	205.000	615.000			0		0	0	0%
17.6	Llave de paso de 1/2	Unidad	16	205.000	3.280.000			0		0	0	0%
17.7	Duchas calefon	Unidad	7	350.000	2.450.000			0		0	0	0%
17.8	Instalacion de agua cte, baños y lavamanos	Unidad	25	175.000	4.375.000			0		0	0	0%
17.9	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	Metro lineal	150	45.000	6.750.000			0		0	0	0%
17.10	Cañeria de interconeccion de 50mm cloacal	Metro lineal	42	28.000	1.176.000			0		0	0	0%
17.11	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	Costo por ml	60	25.000	1.500.000			0		0	0	0%
17.12	Regilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	10	130.000	1.300.000			0		0	0	0%
17.13	Mantenimiento gral. de todo el sistema cloacal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
17.14	Registro de 50x50, con tapa de H°A° de 80x80	Unidad	8	335.000	2.680.000			0		0	0	0%
17.15	Camara septica nueva 1.20x3,00x1.20 con tapa de H°A°	Unidad	1	3.500.000	3.500.000			0		0	0	0%

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

17.16	Pozo adsorvente D:2.00m H:3.00m con ramales de absorcion	Unidad	1	7.500.000	7.500.000			0		0	0	0%
17.17	Juego de baño completo cistema alta y accesorios	Unidad	8	750.000	6.000.000			0		0	0	0%
17.18	Provision y colocacion de barras rebatibles acero inox	Unidad	8	1.500.000	12.000.000			0		0	0	0%
17.19	Provision y colocacion lavatorios con pedestal con accesorios	Unidad	10	70.000	700.000			0		0	0	0%
17.20	Provision y colocacion, media jabonera 20, percha 20 y 10 portarrollo	Unidad	20	100.000	2.000.000			0		0	0	0%
17.21	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	150	70.000	10.500.000			0		0	0	0%
17.22	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	65	80.000	5.200.000			0		0	0	0%
17.23	Boca de desague de 150mm	Unidad	10	45.000	450.000			0		0	0	0%
17.24	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	15	80.000	1.200.000			0		0	0	0%
17.25	Regilla de piso sifonada de 30x60	Unidad	15	250.000	3.750.000			0		0	0	0%
18	REVESTIMIENTO EN AREA DE INTERNADO											
18.1	Espejos para baños	Metros cuadrados	15	400.000	6.000.000			0		0	0	0%
18.2	Azulejos en areas a ser intervenidos	Metros cuadrados	125	90.000	11.250.000			0		0	0	0%
19	SERVICIO DE PINTURA EN AREA DE INTERNACION											
19.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	850	32.000	27.200.000			0		0	0	0%
19.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	60	25.000	1.500.000			0		0	0	0%
19.3	Repintado en areas a ser intervenidas	Metros cuadrados	350	22.000	7.700.000			0		0	0	0%
19.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	19,5	22.000	429.000			0		0	0	0%
20	COLOCACION DE PLACAS											
20.1	Colocacion de placas conmemorativas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
21	TRABAJOS PRELIMINARES - AMPLIACION DE QUIROFANO											
21.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	85	5.000	425.000	85	85		425.000	425.000	100%
21.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	25	75.000	1.875.000	5	5		375.000	375.000	20%
21.3	Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1	1		1.850.000	1.850.000	100%
22	ESTRUCTURA DE H°A° DE QUIROFANO											
22.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	6	3.050.000	18.300.000	2	2		6.100.000	6.100.000	33%
22.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	Metros cúbicos	10	3.250.000	32.500.000	1	1		3.250.000	3.250.000	10%
22.3	Rampa de H°A° de acceso conecion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	2,5	185.000	462.500		0		0	0	0%
23	TECHO Y CIELO RASO AMPLIACION DE QUIROFANO											
23.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estruct metalica de soporte	Metros cuadrados	50	420.000	21.000.000	7	7		2.940.000	2.940.000	14%
23.2	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo PVC Tipo cielo raso	Metros cuadrados	45	185.000	8.325.000	6	6		1.110.000	1.110.000	13%
24	ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA QUIROFANO											
24.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	10,5	170.000	1.785.000	2	2		340.000	340.000	19%
24.2	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000		0		0	0	0%
24.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	70	135.000	9.450.000		0		0	0	0%
24.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	30	45.000	1.350.000		0		0	0	0%
24.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	150	60.000	9.000.000		0		0	0	0%
24.6	Contrapiso de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	85	50.000	4.250.000		0		0	0	0%
24.7	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	85	50.000	4.250.000		0		0	0	0%
24.8	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	85	170.000	14.450.000		0		0	0	0%
24.9	alisada de cemento llaneado	Metros cuadrados	25	85.000	2.125.000		0		0	0	0%
24.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	75	35.000	2.625.000		0		0	0	0%
25	ABERTURAS AMPLIACION DE QUIROFANO											
25.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10 con vano de vidrio visor	Unidad	3	1.950.000	5.850.000		0		0	0	0%
25.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1.20x2.10	Unidad	1	1.550.000	1.550.000		0		0	0	0%

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalizacion de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

25.3	Puerta placa de madera, 1 hojas de abrir - 1.00x2.10	Unidad	1	1.450.000	1.450.000			0		0	0	0%
25.4	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.50x1.20	Unidad	3	1.450.000	4.350.000			0		0	0	0%
26	**INSTALACIONES ELECTRICAS AMPLIACION QUIROFANO**											
26.1	Acometida electrica para quirofano con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000			0		0	0	0%
26.2	Sub-tablero gral trifasico de 24llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
26.3	Tomas corrientes	Unidad	25	120.000	3.000.000			0		0	0	0%
26.4	Tomas de luces	Unidad	20	120.000	2.400.000			0		0	0	0%
26.5	Alimentador de ventiladores de techo	Unidad	2	250.000	500.000			0		0	0	0%
26.6	Alimetacion de aire acondicionado	Unidad	2	300.000	600.000			0		0	0	0%
26.7	Alimentacion de ducha electrica	Unidad	1	300.000	300.000			0		0	0	0%
26.8	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	20	185.000	3.700.000							
27	**INSTALACIONES SANITARIAS. DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES: AMPLIACION DE QUIROFANO**											
27.1	Cañeria de PVC de 1/2	Metro lineal	18	20.000	360.000			0		0	0	0%
27.2	Canilla lavat. de 1/2 clasico	Unidad	2	180.000	360.000			0		0	0	0%
27.3	Llave de paso de 3/4	Unidad	4	205.000	820.000			0		0	0	0%
27.4	Llave de paso de 1/2	Unidad	4	205.000	820.000			0		0	0	0%
27.5	Duchas calefon	Unidad	1	350.000	350.000			0		0	0	0%
27.6	Instalacion de agua cte. Baños y lavamanos	Unidad	2	175.000	350.000			0		0	0	0%
27.7	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	Metro lineal	18	45.000	810.000			0		0	0	0%
27.8	Cañeria de interconeccion de 50 mm cloacal	Metro lineal	9	28.000	252.000			0		0	0	0%
27.9	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	Metro lineal	9	25.000	225.000			0		0	0	0%
27.10	Regilla de piso sifonada 15x15	Unidad	4	130.000	520.000			0		0	0	0%
27.11	Mantenimiento gral de todo el sistema cloacal	Unidad; Medida Global	1	1.000.000	1.000.000			0		0	0	0%
27.12	Registro de 50x50 con tapa de H°A° de 80x80	Unidad	3	335.000	1.005.000			0		0	0	0%
27.13	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	Unidad	1	750.000	750.000			0		0	0	0%
27.14	Provision y colocacion de lavatorios con pedestal y accesorios	Unidad	2	70.000	140.000			0		0	0	0%
27.15	Provision y colocacion, media jabonera 2 percha2 y portarrollo 2	Unidad	2	100.000	200.000			0		0	0	0%
27.16	Drenaje y Desague Pluvial	Metro lineal	36	70.000	2.520.000			0		0	0	0%
27.17	Canaletas aereas D:60 n°26	Metro lineal	12	80.000	960.000			0		0	0	0%
27.18	Bocas de desague de 150mm	Unidad	3	45.000	135.000			0		0	0	0%
27.19	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	3	80.000	240.000			0		0	0	0%
27.20	Regilla de piso sifonada de 30x60	Unidad	3	250.000	750.000			0		0	0	0%
27.21	Registro de 50x50 con tapa de regilla 40x40	Unidad	4	335.000	1.340.000							
28	**REVESTIMIENTOS PARA AMPLIACION DE QUIROFANO**											
28.1	Espejos para baños	Metros cuadrados	2	400.000	800.000			0		0	0	0%
28.2	Azulejos en aereas a ser intervenidas, incluye cantonera de terminacion y guarda de madera en pasillos	Metros cuadrados	125	150.000	18.750.000	12	12		1.800.000	1.800.000	10%	
29	**PINTURA AMPLIACION DE QUIROFANO**											
29.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	300	32.000	9.600.000			0		0	0	0%
29.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	70	25.000	1.750.000			0		0	0	0%
29.3	Repintado en area a ser intervenido	Metros cuadrados	350	22.000	7.700.000			0		0	0	0%
29.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	25	22.000	550.000			0		0	0	0%
30	**COLOCACION DE PLAQUETA CONMEMORATIVA**											
30.1	Instalacion de placa conmemorativas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
31	**TRABAJOS PRELIMINARES DEPOSITO DE INSUMOS HMI**											
31.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	70	5.000	350.000	70	70		350.000	350.000	100%	
31.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000	45	45		3.375.000	3.375.000	100%	

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

32	ESTRUCTURA DE H°A° DEPOSITO DE INSUMOS HMI											
32.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	10	3.050.000	30.500.000	2	2		6.100.000	6.100.000	20%	
32.2	Pilares, vigas y platea de H°A° (base de piso)	Metros cúbicos	7,5	3.250.000	24.375.000	1	1		3.250.000	3.250.000	13%	
32.3	Rampa de acceso de H°A° diconeccion entre bloques y rente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	10	185.000	1.850.000	1	1		185.000	185.000	10%	
33	TECHO Y CIELO RASO DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI											
33.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estructmetalica de soporte	Metros cuadrados	75	420.000	31.500.000	11	11		4.620.000	4.620.000	15%	
34	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI											
34.1	Mamposteria de ladrillo 0.30nivelacion	Metros cuadrados	10	170.000	1.700.000	2	2		340.000	340.000	20%	
34.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	100	120.000	12.000.000	10	10		1.200.000	1.200.000	10%	
34.3	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	30	45.000	1.350.000	3	3		135.000	135.000	10%	
34.4	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	100	60.000	6.000.000		0		0	0	0%	
34.5	Alfeizar en ventanas y o averturas	Metro lineal	50	35.000	1.750.000		0		0	0	0%	
34.6	Piso de H°A° deposito y acceso e interconeccion entre bloques	Metros cuadrados	62,5	220.000	13.750.000		0		0	0	0%	
34.7	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	60	35.000	2.100.000		0		0	0	0%	
35	ABERTURAS DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI											
35.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10	Unidad	1	1.750.000	1.750.000		0		0	0	0%	
35.2	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.8x050	Unidad	3	1.150.000	3.450.000		0		0	0	0%	
36	INSTALACIONES ELECTRICAS DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI											
36.1	Acometida Electrica para internado con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000		0		0	0	0%	
36.2	Tablero gral trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000		0		0	0	0%	
36.3	Sub-tablero Gral. trifasico de 12 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000		0		0	0	0%	
36.4	Tomas corrientes	Unidad	8	120.000	960.000		0		0	0	0%	
36.5	Tomas de luces	Unidad	5	120.000	600.000		0		0	0	0%	
36.6	Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	1	300.000	300.000		0		0	0	0%	
36.7	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	5	185.000	925.000		0		0	0	0%	
37	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES. ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES DEL DEPOSITO DEL INSUMOS DEL HMI											
37.1	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	24	70.000	1.680.000		0		0	0	0%	
37.2	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	7	80.000	560.000		0		0	0	0%	
37.3	Bocas de desague de 150 mm	Unidad	2	45.000	90.000		0		0	0	0%	
37.4	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	24	80.000	1.920.000		0		0	0	0%	
37.5	Registro de 50x50 con tapa H°A° de 80x80	Unidad	4	335.000	1.340.000		0		0	0	0%	
38	PINTURA DEL DEPOSITO DE INSUMOS DEL HMI											
38.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores	Metros cuadrados	100	32.000	3.200.000		0		0	0	0%	
38.2	Pintura tratamiento de ladrillo con visto con silicona liquida	Metros cuadrados	100	25.000	2.500.000		0		0	0	0%	
38.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	8	22.000	176.000		0		0	0	0%	
39	SERVICIO DE INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA											
39.1	Servicio de instalacion de Placa conmemorativa	Unidad	1	3.000.000	3.000.000		0		0	0	0%	
40	TRABAJOS PRELIMINARES MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
40.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	70	5.000	350.000	70	70		350.000	350.000	100%	
40.2	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000	45	45		3.375.000	3.375.000	100%	
41	ESTRUTURA DE H°A° MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
41.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	10	3.050.000	30.500.000	2	2		6.100.000	6.100.000	20%	
41.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (Base de Piso)	Metros cúbicos	7,5	3.250.000	24.375.000	1	1		3.250.000	3.250.000	13%	
41.3	Rampa de H°A°de Acceso conceccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	10	185.000	1.850.000		0		0	0	0%	

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalizacion de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

42	TECHO Y CIELO RASO MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
42.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	Metros cuadrados	75	420.000	31.500.000	11	11		4.620.000	4.620.000	15%
43	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
43.1	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	Metros cuadracios	10	170.000	1.700.000	2	2		340.000	340.000	20%
43.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	50	115.000	5.750.000	10	10		1.150.000	1.150.000	20%
43.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	110	135.000	14.850.000		0		0	0	0%
43.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	33	45.000	1.485.000		0		0	0	0%
43.5	Revoque interior exterio con hidrofugo	Metros cuadrados	110	60.000	6.600.000		0		0	0	0%
43.6	Alfeizar en ventanas y/o aberturas	Metro lineal	50	35.000	1.750.000		0		0	0	0%
43.7	Piso de H°A° morgue, acceso e enterconexion entre bloques	Metros cuadrados	62,5	220.000	13.750.000		0		0	0	0%
43.8	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	50	35.000	1.750.000		0		0	0	0%
44	ABERTURAS EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
44.1	Puerta metalica, chapa 2 hojas de abrir 1.60x2.10	Unidad	3	1.750.000	5.250.000		0		0	0	0%
45	INSTALACIONES ELECTRICAS MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
45.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000		0		0	0	0%
45.2	Tablero Gral trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000		0		0	0	0%
45.3	Sub-tablero gral trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000		0		0	0	0%
45.4	Tomas corrientes	Unidad	12	120.000	1.440.000		0		0	0	0%
45.5	Tomas de luces	Unidad	6	120.000	720.000		0		0	0	0%
45.6	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	6	185.000	1.110.000						
46	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES. ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS											
46.1	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	24	70.000	1.680.000		0		0	0	0%
46.2	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	9	80.000	720.000		0		0	0	0%
46.3	Bocas de desague de 150mm	Unidad	2	45.000	90.000		0		0	0	0%
46.4	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	24	80.000	1.920.000		0		0	0	0%
46.5	Registro de 50x50. con tapa H°A° de 80x80	Unidad	4	335.000	1.340.000						
47	PINTURA EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS						0		0	0	0%
47.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	110	32.000	3.520.000		0		0	0	0%
47.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	110	25.000	2.750.000		0		0	0	0%
47.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	19,5	22.000	429.000						
48	COLOCACION DE PLACA						0		0	0	0%
48.1	Instalacion de plaqueta conmemorativa	Unidad	1	3.000.000	3.000.000						
49	PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES AREA DE COMEDOR											
49.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	70	5.000	350.000	70	70		350.000	350.000	100%
49.2	Relleno y comparacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000	45	45		3.375.000	3.375.000	100%
49.3	Demolision de paredes pisos y contrapiso	Metros cúbicos	45	35.000	1.575.000	45	45		1.575.000	1.575.000	100%
49.4	Desmonte de techo	Metros cúbicos	110	30.000	3.300.000	110	110		3.300.000	3.300.000	100%
50	ESTRUCTURA DE H°A° COMEDOR											
50.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	8	3.050.000	24.400.000	1	1		3.050.000	3.050.000	12%
50.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	Metros cúbicos	6,5	3.250.000	21.125.000	1	1		3.250.000	3.250.000	15%
50.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente de cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	10	185.000	1.850.000	1	1		185.000	185.000	10%
51	TECHO Y CIELO RASO DEL COMEDOR											
51.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	Metros cuadrados	150	420.000	63.000.000	23	23		9.660.000	9.660.000	15%
52	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DEL COMEDOR	Unidad										

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalizacion de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009

52.1	Mamposterias de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	10	170.000	1.700.000		2	2		340.000	340.000	20%
52.2	Mamposterisa de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	220	115.000	25.300.000		35	35		4.025.000	4.025.000	16%
52.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	60	135.000	8.100.000			0		0	0	0%
52.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	30	45.000	1.350.000			0		0	0	0%
52.5	Revoque interior y exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	500	60.000	30.000.000			0		0	0	0%
52.6	Alfeizar en ventanas y/o averturas	Metro lineal	35	35.000	1.225.000			0		0	0	0%
52.7	Contrapiso de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	100	50.000	5.000.000			0		0	0	0%
52.8	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	100	50.000	5.000.000			0		0	0	0%
52.9	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	100	170.000	17.000.000			0		0	0	0%
52.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	150	35.000	5.250.000			0		0	0	0%
53	ABERTURAS EN COMEDOR											
53.1	Puerta metalica, chapa 2 hojas de abrir 1.60x2.10	Unidad	1	1.750.000	1.750.000			0		0	0	0%
53.2	Puerta metalica, chapa doblada 1 hoja de abrir 1.00x2.11	Unidad	2	1.450.000	2.900.000			0		0	0	0%
53.3	Ventanas de perfileria aluminio con vidrio templado 1.80x1.20	Unidad	3	1.150.000	3.450.000			0		0	0	0%
54	INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL COMEDOR											
54.1	Acometida electrica para internado con llave de proteccion	Metro lineal	100	60.000	6.000.000			0		0	0	0%
54.2	Tablero gral. trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000			0		0	0	0%
54.3	Sub-tablero gral. trifasico de 12 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
54.4	Toma corriente	Unidad	12	120.000	1.440.000			0		0	0	0%
54.5	Toma corriente de luces	Unidad	15	120.000	1.800.000			0		0	0	0%
54.6	Provision y colocacion de artefactos luminicos	Unidad	15	185.000	2.775.000			0		0	0	0%
55	INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESGUES PLUVIALES. COMEDOR											
55.1	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	24	70.000	1.680.000			0		0	0	0%
55.2	Canaletas aereas D:60 n°26	Metro lineal	35	80.000	2.800.000			0		0	0	0%
55.3	Bocas de desague de 150mm	Unidad	6	45.000	270.000			0		0	0	0%
55.4	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	48	80.000	3.840.000			0		0	0	0%
55.5	Registro de 50x50 con tapa de H°A° de 80x80	Unidad	8	335.000	2.680.000			0		0	0	0%
55.6	Readecucion y mantenimiento de instalaciones sanitarias mesada cocina	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000			0		0	0	0%
56	REVESTIMIENTO DE COMEDOR											
56.1	azulejos en areas a ser inervenidas	Metros cuadrados	50	90.000	4.500.000			0		0	0	0%
57	PINTURA DEL COMEDOR											
57.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	500	32.000	16.000.000		50	50		1.600.000	1.600.000	10%
57.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	60	25.000	1.500.000			0		0	0	0%
57.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	19,5	22.000	429.000			0		0	0	0%
58	INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA											
58.1	Instalacion de plaqueta conmemorativa	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
59	TRABAJOS DE PRELIMINARES Y DE PREPARACION DE OBRA EN CASETA DE GUARDIA HM											
59.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	70	5.000	350.000		63,463	63		317.316	317.316	91%
59.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000		45	45		3.375.000	3.375.000	100%
60	ESTRUCTURA H°A° CASETA DE GUARDIA											
60.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	2	3.050.000	6.100.000		1	1		3.050.000	3.050.000	50%
60.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (Base de piso)	Metros cúbicos	2,5	3.250.000	8.125.000		1	1		3.250.000	3.250.000	40%
60.3	Rampa de H°A° de Acceso conection entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	20	185.000	3.700.000		2	2		370.000	370.000	10%
61	TECHO Y CIELO RASO DE CASETA DE GUARDIA											

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalizacion de **Obras**
Gobernacion de **Boqueron**
MOPC N° 2009

61.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	Metros cuadrados	25	420.000	10.500.000		4	4		1.680.000	1.680.000	16%
62	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DE CASETA DE GUARDIA											
62.1	Mamposterias de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	5,6	170.000	952.000		1	1		170.000	170.000	18%
62.2	Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	6	115.000	690.000		1	1		115.000	115.000	17%
62.3	Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	45	135.000	6.075.000		4	4		540.000	540.000	9%
62.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	13	45.000	585.000			0		0	0	0%
62.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	65	60.000	3.900.000			0		0	0	0%
62.6	Alfeizar en ventanas y/o aberturas	Metro lineal	35	35.000	1.225.000			0		0	0	0%
62.7	Piso de H°A° caseta de guardia acceso e interconeccion entre bloques	Metro lineal	8,5	220.000	1.870.000			0		0	0	0%
62.8	Envarillado y mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	24	35.000	840.000			0		0	0	0%
63	ABERTURAS DE CASETA DE GUARDIA											
63.1	Puerta metalica, chapa doblada 1 hojas de abrir 1.90x2.10	Unidad	1	1.450.000	1.450.000			0		0	0	0%
63.2	Ventanas de perfileria aluminio con vidrio templado	Unidad	5	1.150.000	5.750.000			0		0	0	0%
64	INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE GUARDIA HMI											
64.1	acometida electrica para internado, con llave de proteccion	Metro lineal	25	60.000	1.500.000			0		0	0	0%
64.2	Sub Tablero gral trifasico de 12 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0		0	0	0%
64.3	Tomas corrientes	Unidad	6	120.000	720.000			0		0	0	0%
64.4	Toma de luces	Unidad	6	120.000	720.000			0		0	0	0%
64.5	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	6	185.000	1.110.000			0		0	0	0%
65	ISTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES CASETA DE GUARDIA											
65.1	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	24	70.000	1.680.000			0		0	0	0%
65.2	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	4	80.000	320.000			0		0	0	0%
65.3	Bocas de desague de 150mm	Unidad	1	45.000	45.000			0		0	0	0%
65.4	caños de bajada externa de 150mm	Unidad	1	80.000	80.000			0		0	0	0%
65.5	Registro d 50x50 con tapa H°A° de 80x80	Unidad	3	335.000	1.005.000			0		0	0	0%
66	PINTURA DE CASETA DE GUARDIA DE HMI											
66.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevo	Metros cuadrados	70	32.000	2.240.000		7	7		224.000	224.000	10%
66.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	35	25.000	875.000		5	5		125.000	125.000	14%
66.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	7	22.000	154.000			0		0	0	0%
67	COMPLEMENTOS, TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA-EXTERIORES											
67.1	Nivelacion y limpieza de patio estacionamiento	Metros cuadrados	1.500	15.000	22.500.000		120	120		1.800.000	1.800.000	8%
67.2	Relleno y compactacion de patio	Metros cubicos	500	75.000	37.500.000		50	50		3.750.000	3.750.000	10%
67.3	Guarda edificio, incluye nivelacion, relleno compactacion y alisada de cemento (existente reparacion y nuevos)	Metros cuadrados	155	145.000	22.475.000		15	15		2.175.000	2.175.000	10%
67.4	Piso de H°A° Estacionamiento vereda frente a internados acceso caseta y interconexion entre bloques	Metros cuadrados	850	218.000	185.300.000		60	60		13.080.000	13.080.000	7%
67.5	Porton de aceso vehicular de dos hojas de 4.00 mts x 2.40mts acceso principal	Metros cuadrados	36	550.000	19.800.000			0		0	0	0%
67.6	Porton de acceso vehicular de dos hojas de 2.50x2.40mts acceso frente a deposito de insumos	Metros cuadrados	12,55	550.000	6.902.500			0		0	0	0%
67.7	Tanque de copa de 30000 litros incluye base de hormigon armado, caherias y llaves de paso	Metros cuadrados	1	123.800.000	123.800.000			0		0	0	0%
67.8	Portico de mamposteria incluye zapata, columnas, vigas ailacion revoque y cefa de chapa pintada con logo insitiucional incluye estructura metalica y base de hormigon armado	Metros cuadrados	50	920.000	46.000.000			0		0	0	0%
68	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRAS EDIFICIO RESIDENCIAS Y HOSPITAL											

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalización de **Obras**
Gobernacion de **Boqueron**
MOPC N° 2009

68.1	Cambio y reposicion de Espejos para baños	Metros cuadrados	25	400.000	10.000.000			0		0	0	0%
68.2	Azulejos en areas de circulacion incluye cantonera de terminacion y guarda de madera en pasillos	Metros cuadrados	285	225.000	64.125.000			0		0	0	0%
68.3	Pintura repintado gral. en sectores existentes	Metros cuadrados	4.000	25.000	100.000.000		300	300		7.500.000	7.500.000	8%
68.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores existentes	Metros cuadrados	325	45.000	14.625.000		23	23		1.035.000	1.035.000	7%
68.5	Reparacion de paredes con tratamiento antihumedad, sector residencia, incluye: demolicion aislacion revoques y repintado geral	Metros cuadrados	200	120.000	24.000.000		23	23		2.760.000	2.760.000	12%
68.6	Cercado Perimetri nuevo en areas de estacionamiento externo incluye: fundacion nivelacion aislacion mamposteria pilares de mampostería con nucleo de hormigon armado tegido de alambre H: 2.40	Metros cuadrados	170	490.000	83.300.000		22	22		10.780.000	10.780.000	13%
68.7	Alimentacion trifasica, para internados, incluye tablero trifasico y tableros seccional para 48 tm, con readecuaciones de alimentacion duchas electricas	Unidad Medida Global	1	9.005.000	9.005.000			0		0	0	0%
68.8	Cartel de obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	4.196.000	4.196.000			0		0	0	0%
68.9	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	3.545.000	3.545.000			0		0	0	0%
	Precio Total				2.911.000.000				0	210.526.316	210.526.316	
	ACUMULADO ANTERIOR											
	PRESENTE CERTIFICADO									210.526.316		7%
	ACUMULADO										210.526.316	7%
	DEDUCCION ANTERIOR							5%	0			
	DEDUCCION ACTUAL							5%	10.526.316			
	IMPORTE NETO A PAGAR									200.000.000		

SON GUARANIES: Doscientos Millones

OBS: SOLICITAMOS LA APROBACION Y PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES.

Arq, Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009