PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBRA:Mantenimiento y Reparaciones varias; Centro Deportivo Municipal, Mant. de luminica del Cementerio Municipal, Mant/Reparacion de Matadería Municipal, Mantenimiento de las plazoletas de: Isla Saca - Gral. Colmán - Mbarigui con ID: 398250

UBICACIÓN: FULGENCIO YEGROS — DISTRITO: FULGENCIO YEGROS — DPTO: CAAZAPA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS — CD.: 03/21

CONTRATISTA: ARQ. JULIO ZACARIA SILVERO

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 88.900.546 — FECHA:01/09/21

LOTEN° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DEPORTIVO

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	GL	1	1.498.475	1.498.475	0,00	1	1,00	100%	0	1.498.475	1.498.475
2	PROYECTOR LED DE 100W, INCLUYE MONTAJE	UN	14	748.440	10.478.160	0,00	14	14,00	100%	0	10.478.160	10.478.160
3	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	GL	1	1.498.475	1.498.475	0,00	1	1,00	100%	0	1.498.475	1.498.475
4	PROYECTOR LED DE 100 W, INCLUYE MONTAJE	UN	20	748.440	14.968.800	0,00	20	20,00	100%	0	14.968.800	14.968.800
5	INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE PATIO	GL	1	5.608.075	5.608.075	0,00	1	1,00	100%	0	5.608.075	5.608.075
6	REPARACION DE CAÑERIA DE ALIMENTACION DE AGUA CORRIENTES	GL	1	2.497.550	2.497.550	0,00	1	1,00	100%	0	2.497.550	2.497.550
7	REPOSICION DE AZULEJOS	M2	6	78.077	468.462	0,00	6	6,00	100%	0	468.462	468.462
8	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN BAÑOS	GL	1	847.275	847.275	0,00	1	1,00	100%	0	847.275	847.275
9	REPARACIONES VARIAS, LIMPIEZA FINAL	GL	1	998.250	998.250	0,00	1	1,00	100%	0	998.250	998.250
Precio Total					38.863.522				100%	0	38.863.522	38.863.522

LOTEN° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO REFLECTOR	UN	6	748.440	4.490.640	0,00	6,00	6,00	100%	0	4.490.640	4.490.640
2	TRATAMIENTO Y PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO	UN	4	151.938	607.752	0,00	4,00	4,00	100%	0	607.752	607.752
3	MANTENIMIENTO DE ALIMENTACION DE TOMAS Y CIRCUITO DE LUCES	UN	8	248.875	1.991.000	0,00	8,00	8,00	100%	0	1.991.000	1.991.000
Precio Total					7.089.392				100%	0	7.089.392	7.089.392

LOTEN° 3 - REPARACION/MANTENIMIENTO DEL BRETE DE LA MATADERIA MUNICIPAL

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SITIO DE LA OBRA	GL	1	499.813	499.813	0,00	1,00	1,00	100%	0	499.813	499.813
2	PROVISION Y COLOCACION DEL POSTE DE 6 X6 DE 2.50 M	UN	8	249.838	1.998.704	0,00	6,00	6,00	75%	0	1.499.028	1.499.028
3	PROVISION Y COLOCACION DE VARANDA DE MADERA DE 2X6 DE 4,OOM	UN	10	119.419	1.194.190	0,00	7,00	7,00	70%	0	835.933	835.933
4	PROVISION Y COLOCACION DE VARANDA DE MADERA DE 2X6 DE 2,00 M	UN	10	59.709	597.090	0,00	7,00	7,00	70%	0	417.963	417.963
5	PLATEA DE H° A° DE 10CM	M2	2	159.523	319.046	0,00	1,00	1,00	50%	0	159.523	159.523
6	PASARELA DE MADERA CON DETALLES ANTIDESLIZANTE, TABLON DE 2X10 DE 2,00 M	UN	2	180.675	361.350	0,00	1,00	1,00	50%	0	180.675	180.675
7	PORTON TIPO CORREIZA PARA BRETE, INCLUYE GUIAS Y MANIJA	UN	2	650.513	1.301.026	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	TRATAMIENTO Y PINTURA DEL MADERAMEN EN AREAS INTERVINIDAS CON PINTURA ASFALTICA	M2	43,52	15.000	652.800	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
9	READECUACION DE ENBUDOS	GL	1	849.750	849.750	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
10	LIMPIEZA PERIODICA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	488.950	488.950	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					8.262.719				43%	0	3.592.935	3.592.935

LOTEN° 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Provisión y Colocación de plantas exoticas	GL	3	1.148.125	3.444.375	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Provisión y Colocación de arboles para sombras	GL	3	797.775	2.393.325	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Mantenimiento de instalaciones ekectricas	GL	3	545.325	1.635.975	0,00	3,00	3,00	100%	0	1.635.975	1.635.975
4	Mantenimiento de luminica, incluye cambio de focos	UN	12	245.575	2.946.900	0,00	12,00	12,00	100%	0	2.946.900	2.946.900
5	Mantenimiento de portón de acceso principal, incluye pintura	UN	3	346.225	1.038.675	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Mantenimiento de bancos tipo escaños, incluye pintura	UN	21	197.588	4.149.348	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Mantenimiento de pergolados en el acceso, cambio de maderamer	GL	1	993.025	993.025	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Mantenimiento de pergolados en el acceso.	GL	1	642.675	642.675	0,00	1,00	1,00	100%	0	642.675	642.675
9	Mantenimiento de pergolados en el acceso, incluye cambio de maderamen y cambio total de soporte	GL	1	1.240.525	1.240.525	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
10	Mantenimiento de parque infantil	UN	3	3.489.750	10.469.250	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
11	De pilares vistos con latex acrilico y maderamen al barnix (pergolados)	GL	3	471.350	1.414.050	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

Julio Zacaría Silvero López
RUC N° 4070873-0

12	De cordones	M2	233,34	18.500	4.316.790	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Precio Total				34.684.913				**15%**	0	5.225.550	5.225.550
	TOTAL LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3+ LOTE 4				**88.900.546**				**62%**	**0**	**54.771.399**	**54.771.399**

ARQ. JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ
CONTRATISTA

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

ING. CIVIL VICTOR MERCADO
FISCAL DE OBRA

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048