FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO

Aire Acondicionado

Fecha: 28 / 10 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Planta baja
Marca/Tipo: Gotze / Piso techo
Capacidad: 36.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.11.59

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
172	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
175	Cambio de capacitor - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
178	Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
179	Provisión y carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
189	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
191	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
197	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1

Observaciones:

- **Se realizó el desmontaje, montaje, mantenimiento preventivo general y limpieza del equipo.**
- **Prueba de hermeticidad para evitar fugas y la reposición de gas refrigerante luego del montaje.**
- **Cambio de capacitores para mejor rendimiento.**

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 289 727

.....
FYA Servicios de Ingeniería