CONSORCIO CENTRAL

CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL BNF
NUEVA ESPERANZA

ID de Licitación: 395793

CERTIFICADO Nº 1

ENERO - 2023

Consorcio

NOTA CC N° 028/2023

Asunción, 29 de abril del 2023

Señor
Ing. Carlos López
FISCALIZACION
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 788/2022 – LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF – LPN N° 7/2022 PARA LA CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA – AD REFERENDUM 2022 – ID No. 395.793.

Asunto: Presentación de Certificado No. 1 – Sucursal de Nueva Esperanza

De nuestra consideración:

Por la presente remitimos el Certificado No. 1 correspondiente al periodo del mes de ENERO del 2023 de la Sucursal de Nueva Esperanza del contrato de referencia.

Adjuntamos nuestra proforma de Factura cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 4.774.250.- (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta)**

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente,

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Carlos A. López A.
29/04/2023

Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno
Asunción-Paraguay

Consorcio CENTRAL Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno. Asunción - Paraguay	Timbrado N° 15738756 Fecha Inicio de Vigencia: 06/07/2022 - Fecha Fin Vigencia: 31/07/2023. RUC: 80125945-2 PROFORMA FACTURA: N° 001-001-0000__

FECHA DE EMISION: 05/05/2023 CONDICION DE VENTA: CONTADO_ CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

DIRECCION: Independencia Nacional y 25 de Mayo TELEFONO: 021 - 4139000

RUC: 80000856-1 NOTA DE REMISION N° :

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO BNF-P N° 788-2022 - LPN N° 07/2022 "CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA" – ID N° 395793				
	Certificado N° 01 Mes de Enero Sucursal Nueva Esperanza				Gs 5.650.000
	Descuento Devoluciòn Anticipo 10%				Gs 565.000
	Descuento Retenciòn Fondo de garantias 5%				Gs 282.500
	Descuento Contribuciòn 0,5%				Gs 28.250
Sub- Totales:					
Total a pagar Gs. (en letras) Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta.					Gs 4.774.250
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	(10%)	Gs 434.023	TOTAL IVA:		Gs 434.023

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2
Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

BNF — GOBIERNO NACIONAL — Consorcio CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 335793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA:: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1 - MES ENERO 2023

PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA DE CERTIFICADO MES ENERO 2023						
				CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES	117.941.623	117.941.623	0	0	0,00	0	0	0	0%
	OBRADOR: OFICINAS Y SALA DE REUNIONES	81.131.623	81.131.623			0,00	0	0	0	0%
	VALLADO DE OBRA	16.660.000	16.660.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	SANITARIOS - COSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	14.500.000	14.500.000			0,00	0	0	0	0%
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	2.000.000	2.000.000	1,00		1,00	2.000.000	0	2.000.000	100%
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	2.650.000	2.650.000	1,00		1,00	2.650.000	0	2.650.000	100%
	MOVIMIENTO DE SUELOS	56.386.136	56.386.136			0,00	0	0	0	0%
	MONTOS BRUTOS DEL CERTIFICADO BASICO	3.408.833.595	3.408.833.595				5.650.000	0	5.650.000	0,17%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES y CONTRIBUCIONES

Conceptos		Total previsto		Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	
Devolución Anticipo 10%		340.883.360		565.000	0	565.000	
Retención Fondo de garantías 5%		170.441.680		282.500	0	282.500	
Contribución 0,5%		17.044.168		28.250	0	28.250	
TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				875.750	0	875.750	

MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BASICO	4.774.250	0	4.774.250	

Arq. Amiral Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Lic. José Cespedes
Representante Legal
Consorcio Central

Carlos R. López A.
Ing. Civil
Ing. Carlos
Fiscalización BNF

BNF

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 305793
MONTO DEL CONTRATO: 3.400.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA: 10/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 16/11/2023

CURVA DE AVANCE MES DE ENERO 2023



CONSORCIO CENTRAL

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

ING. JOEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Capitán R. López A.
ING. CARLOS
FISCALIZACIÓN
Ing. Civil

BNF GOBIERNO NACIONAL Consorcio

Nva Esperanza , 24 de Enero de 2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

POR LA PRESENTE SOLICITAMOS A LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL BNF LAS MEDICIONES Y VERIFICACIONES DE LAS PLANILLAS DE MEDICION CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 DEL MES DE ENERO DE 2023, QUE SE REALIZARAN EN EL SITIO DE OBRAS EL DIA VIERNES 27 DE ENERO DEL 2023.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO PARA SALUDARLO ATENTAMENTE.

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

Lic. JOEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

Carlos R. López A.
Ing. Civil

BNF GOBIERNO NACIONAL

CONSORCIO TRONCAL CUATRO

Asunción, 25 de Enero de 2023

Señores
CONSORCIO CENTRAL
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 05/2022
ID 402270 Segundo llamado
Solicitud de medición para Cert. Enero 2023

Para dar cumplimiento a los Términos de Referencia del Contrato BNF-P No. 05/2022. SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCON DE LA SUSCURCAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA (SBE) 2DO LLAMADO. Se confirma la fecha de mediciones y verificaciones de planillas en sitio de obras para el certificado No. 1 Correspondiente al mes de enero de 2023 conforme solicitado.

Atentamente:

Carlos R. López A.

Ing. Carlos R López A.
CONSORCIO TRONCAL CUATRO

CONSORCIO CENTRAL

BNF

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio CENTRAL

ACTA DE MEDICION DE CERTIFICADO UNO - MES DE ENERO 2023 - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA

En el lugar de obra, Nueva Esperanza a los 30 dias del mes de ENERO del año 2023, se reunen la Contratista: Consorcio Central representado por el residente tecnico Arq. Anibal Riveros, y la Fiscalizacion del BANCO NACIONAL DE FOMENTO, representado por el Ing. Carlos Lopez, con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallan las mediciones correspondientes.

					CERTIFICADO			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES							
	OBRADOR: OFICINAS Y SALA DE REUNIONES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	21.121.622	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALLADO DE OBRA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	16.660.000	0,00%	0,00%	0,00%	
	SANITARIOS - CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	14.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	3.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	2.650.000	100,00%	0,00%	100,00%	
	AVANCE ACUMULADO							0,17%

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO
CENTRAL

Carlos R. López A.
Ing. Civil

ING. CARLOS LOPEZ
FISCALIZACION BNF