27/05/2021

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 3 -											
OBRA:	CONTRATO DE CONTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUAIRA- PLURIANUAL										
CONTRATISTA:	EDR CONSTRUCCIONES						CONTRATO Nº:	513/2020			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.039.707.632						FECHA:				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Trabajos Preliminares, limienza y nivelacion del terreno	M2	263,62	3.040	801.405	264	0,00	263,62	801.405	0	100,00%
2	Demolicion de contruccion existente	M2	252	54.800	13.809.600	252	0,00	252,00	13.809.600	0	100,00%
3	Movimiento de suelo , relleno y compactacion	M2	131,81	8.680	1.144.111	132	0,00	131,81	1.144.111	0	100,00%
4	Vallado de Obra	M2	174	38.800	6.751.200	174	0,00	174,00	6.751.200	0	100,00%
5	Cartel de Obra	Gl	1	1.200.000	1.200.000	1	0,00	1,00	1.200.000	0	100,00%
6	Zapata de H°A°	M3	10,57	1.800.000	19.026.000	11	0,00	10,57	19.026.000	0	100,00%
7	Columna de H°A°	M3	20,3	1.824.000	37.027.200	20	0,00	20,30	37.027.200	0	100,00%
8	Vigas de Fundacion de H°A°	M3	27,72	1.800.000	49.896.000	28	0,00	27,72	49.896.000	0	100,00%
9	Vigas de estructura de H°A°	M3	36,96	1.880.000	69.484.800	37	0,00	36,96	69.484.800	0	100,00%
10	Losa de H°A°	M3	30,96	1.992.000	61.672.320	31	0,00	30,96	61.672.320	0	100,00%
11	Rampa de H°A°	M3	2,64	1.800.000	4.752.000	3	0,00	2,64	4.752.000	0	100,00%
12	Escalera de H°A°	M3	4,8	1.960.000	9.408.000	5	0,00	4,80	9.408.000	0	100,00%
13	Estudio de Suelo	Gl	1	8.840.000	8.840.000	1	0,00	1,00	8.840.000	0	100,00%
14	Techo con chapa metalica con pendiente 20% con estructura metalica según detalle	M2	214,24	180.400	38.648.896	214	0,00	214,24	38.648.896	0	100,00%
15	Aislacion con lámina de aluminio de 15 mm	M2	214,24	67.840	14.534.042	214	0,00	214,24	14.534.042	0	100,00%
16	Cielo razo de PVC	M2	204,03	78.800	16.077.564	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
17	Aislaciones horizontal de paredes 0,15 mm	M2	204,03	33.600	6.855.408	204	0,00	204,03	6.855.408	0	100,00%
18	Aislacionverticales de paredes de contorno	M2	415,87	35.200	14.638.624	416	0,00	415,87	14.638.624	0	100,00%
19	Maposteria de 0,15 de ladrillo comunes para revocar	M2	856,38	81.600	69.880.608	856	0,00	856,38	69.880.608	0	100,00%
20	Revoque filtrado de cielorraso	M2	204,03	39.200	7.997.976	204	0,00	204,03	7.997.976	0	100,00%
21	Revoque filtrado de cielorraso	M2	2002	34.000	68.068.000	800	1202,00	2002,00	68.068.000	40.868.000	100,00%
22	Contrapiso de H° de Cascote	M2	415,07	38.800	16.104.716	415	0,00	415,07	16.104.716	0	100,00%
23	Carpeta Aislada de cemento espe:2 cm	M2	415,07	43.600	18.097.052	415	0,00	415,07	18.097.052	0	100,00%
24	Provision y colocacion de piso porcelanato 60 x 60	M2	415,07	158.400	65.747.088	0	300,00	300,00	47.520.000	47.520.000	72,28%
25	Provision y colocacion degranito tipo plancha para escalera	Gl	1	20.880.000	20.880.000	0	1,00	1,00	20.880.000	20.880.000	100,00%
26	Zocalo de porcelanato de 7 cm de altp	M2	154	68.000	10.472.000	0	154,00	154,00	10.472.000	10.472.000	100,00%
27	Azulejos en baños	M2	78,12	78.800	6.155.856	0	78,12	78,12	6.155.856	6.155.856	100,00%
28	De Madera, provision y colocacion de puertas placas con marcos y herrajes 0,70 x2,10	Unidad	23	1.000.000	23.000.000	23	23,00	46,00	46.000.000	23.000.000	200,00%
29	De Madera, provision y colocacion de puertas placas con marcos y herrajes 0,70 x2,12	Uniadad	5	920.000	4.600.000	0	5,00	5,00	4.600.000	4.600.000	100,00%
30	Ventanas y Puertas de vidrio blindex templado de 10 mmm en ventanas y puertas	Gl	65,08	704.000	45.816.320	0	65,08	65,08	45.816.320	45.816.320	100,00%
31	Puesto de medicion pilastra de mamposteria registro electrico de 40 x40 puesto de medicion trifasica	Gl	1	2.606.400	2.606.400	0	1,00	1,00	2.606.400	2.606.400	100,00%
32	Llave de corte general en puesto de distribucion, llave de corte en tablero seccional, alimentacion al tablero general	Gl	1	35.880.000	35.880.000	0	1,00	1,00	35.880.000	35.880.000	100,00%
33	Bocas para luces reflectores artefactos de iluminacion tomacorrientes ventiladores tomas para televicion por cable	Gl	1	26.280.000	26.280.000	0	1,00	1,00	26.280.000	26.280.000	100,00%

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

27/05/2021

34	Provision y colocacion de AA	Gl	1	32.000.000	32.000.000	0	1,00	1,00	32.000.000	32.000.000	100,00%
35	Provision y colocacion y puesta en fuicionamiento de transforador de 50 KVA	Gl	1	11.880.000	11.880.000	0	1,00	1,00	11.880.000	11.880.000	100,00%
36	Artefactos de iluminacion interior exterior y ventilacion según plano	Gl	1	22.800.000	22.800.000	0	1,00	1,00	22.800.000	22.800.000	100,00%
37	Instalacion Sanitaria, desague cloacal red interna tuberia PVC de 100 mm, 50mm, 40mm uniones ramales adhesivos.	Gl	1	3.840.000	3.840.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
38	Intalacion sanitaria desague cloacal red externa caños de bajada de 150 mm caño de ventilacion camara septica camara de inspeccion	Gl	1	3.904.000	3.904.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
39	Luces de emergencia carteleria, boca de conexión a red extintores	Gl	1	10.280.000	10.280.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
40	Canaleta embutida en chapa n° 24	Ml	35,51	76.640	2.721.486	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
41	Caños de bajadas PVC 150 mm	Unidad	84	76.640	6.437.760	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
42	Registro de 50 x 50	Unidad	8	788.000	6.304.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
43	Válvulas de descarga embutida, tapas, inodoros, bachas de losa embutida, mingitorios, griferías, duchas, dispenser de papel, jabonera	Gl	1	10.240.000	10.240.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
44	Barniz Sintáticg color a elegir para aberturas de madera	Unidad	1	1.960.000	1.960.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
45	Pintura Látex para interior y exterior	M2	2002	25.600	51.251.200	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
46	Pintura Látex para Cielorrasos		260	30.400	7.904.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
47	Pintura Metálica para baranda de rampa ; escalera	Gl	1	1.584.000	1.584.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
48	Tratamiento en fachada y adecuación de abertura según lo existente	Gl	1	19.600.000	19.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
49	Readecuación de Muralla y portón	Gl	1	17.220.000	17.220.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
50	Canteros y Jardinería	Gl	1	5.040.000	5.040.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
51	Barandas de Escalera y Rampa de acceso	Gl	1	4.800.000	4.800.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
52	Placa de Inauguración Según diseño	Gl	1	3.200.000	3.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
53	Tratamiento de Vereda	Gl	1	15.200.000	15.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
54	Limpieza de obra	Gl	1	5.388.000	5.388.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
									TOTAL AVANCE DE LA OBRA	330.758.576	
									FONDO DE REPARO 5%	16.537.929	
									CERTIFICADO N° 3 DE AVANCE DE OBRA	314.220.647	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N° 3	31,81%	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	81,90%	

Contratista

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.881 - 7

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá