Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI – LADO DERECHO.***

Resolución N° 380/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACION DIRECTA N° 20/2020 para *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI – LADO DERECHO*, ID N° 367.833, a la empresa AR CONSTRUCCIONES representado por el SR. ANTONIO RUIZ con ruc 4.246.133-2".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a los **21 días del mes de diciembre del año 2020** a las 7:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 25,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago del 23.35% con el avance del 25 %	**Gs. 22.532.000-**

Son guaraníes: Veintidós millones quinientos treinta y dos mil.

.....

Ing. Alder Ríos
Fiscal de Obra

A.R. CONSTRUCCIONES

De **Antonio Ruiz**
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Av. Mcal. Francisco Solano Lopez/ Los Cedros y los Naranjos / Cel: (0983) 374 487
Iruña Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI – LADO DERECHO.-

UBICACION: SAN ALFREDO.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100,00
2	Preparación de colchón de Asentamiento	M2	2.320,60	4.400	10.210.640	0,00	900,00	900,00	0	3.960.000	3.960.000	38,78
3	Provisión de Piedra Basáltica	M2	2.216,79	14.550	32.254.295	0,00	800,00	800,00	0	11.640.000	11.640.000	36,09
4	Colocacion y Compactacion de Piedra	ML	2.320,60	16.550	38.405.930	0,00	240,00	240,00	0	3.972.000	3.972.000	10,34
5	Provisión y colocación de cordón	GL	522,66	28.000	14.634.480	0,00	70,00	70,00	0	1.960.000	1.960.000	13,39
	TOTAL				96.505.345	0	0	0	0	22.532.000	22.532.000	23,35

Total de Certificación	**22.532.000**
Fondo de Repara	**1.126.600**
Total a Pagar	**21.405.400**

Son Guaraníes: Veintiún millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos
Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * INTENDENCIA MUNICIPAL
Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal

A.R. Construcciones
de Antonio Ruiz
RUC. 4246133 2

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal