Certificado N° 2

Llamado del Llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - PORACIDE - PLURIANUAL con ID: 434831

Fecha: 04-03-2024

LOTE NRO: 4

LOTE N° 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	CANTIDAD EJECUTADO Anterior	Actual	Acumulado	MONTO Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE Anterior	Actual	Acumulado
1	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	19.982	7.890.366	394,88		394,88	7.890.366	-	7.890.366	100%	0%	100%
2	72131701-016	Terrapien (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	17,8	28.766	512.026	17,80		17,80	512.026	-	512.026	100%	0%	100%
3	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,6	35.154	63.896.141	700,00	800,00	1.500,00	24.607.889	28.123.301	52.731.190	39%	44%	83%
4	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.817,6	2.743	4.985.699			-	-	-	-	0%	0%	0%
5	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,3	991.872	33.029.339	33,30		33,30	33.029.339	-	33.029.339	100%	0%	100%
6	72131701-002	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén dobiemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45	2.219.146	76.449.579	7,92	26,53	34,45	17.575.636	58.873.943	76.449.579	23%	77%	100%
7	72101703-004	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	48.624	3.403.707			-	-	-		0%	0%	0%
8	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.642	4,00		4,00	1.566.642	-	1.566.642	100%	0%	100%
9	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,6	898	1.633.024			-	-	-	-	0%	0%	0%
10	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	18.921	7.398.801			-	-	-	-	0%	0%	0%
11	72131701-016	Terrapien (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,2	28.714	522.590			-	-	-	-	0%	0%	0%
12	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,8	35.154	63.305.551			-	-	-	-	0%	0%	0%
13	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.800,8	2.743	4.939.616			-	-	-	-	0%	0%	0%
14	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	32,91	991.872	32.642.509			-	-	-	-	0%	0%	0%
15	72131701-002	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén dobiemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45	2.219.146	76.449.591			-	-	-	-	0%	0%	0%
16	72101703-004	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	48.624	3.403.707			-	-	-	-	0%	0%	0%
17	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.642			-	-	-	-	0%	0%	0%
18	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,8	898	1.617.930			-	-	-	-	0%	0%	0%
19	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,4	18.750	7.582.318	394,60	9,80	404,40	7.398.623	183.695	7.582.318	98%	2%	100%
20	72131701-016	Terrapien (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	28.766	408.470	14,20		14,20	408.470	-	408.470	100%	0%	100%
21	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	35.154	63.954.145		705,38	705,38	-	24.797.109	24.797.109	0%	39%	39%
22	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.819,25	2.743	4.990.915			-	-	-	-	0%	0%	0%
23	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	35,81	991.872	35.518.938	20,50	15,31	35,81	20.333.377	15.185.561	35.518.938	57%	43%	100%
24	72101703-004	Badén dobiemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.219.146	33.553.487	7,92	7,20	15,12	17.575.636	15.977.851	33.553.487	52%	48%	100%
25	72101703-004	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metro lineal	49	50.079	2.453.854		49,00	49,00	-	2.453.854	2.453.854	0%	100%	100%
26	72101510-009	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	4	262.501	1.050.002			-	-	-	-	0%	0%	0%
27	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.642			-	-	-	-	0%	0%	0%
28	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	898	1.634.506			-	-	-	-	0%	0%	0%
29	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	18.750	7.331.824			-	-	-	-	0%	0%	0%
30	72131701-016	Terrapien (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,4	28.766	414.224			-	-	-	-	0%	0%	0%
31	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	35.154	60.454.903			-	-	-	-	0%	0%	0%
32	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.719,71	2.743	4.717.838			-	-	-	-	0%	0%	0%
33	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,98	991.872	33.703.812			-	-	-	-	0%	0%	0%
34	72101703-004	Badén dobiemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.219.146	33.553.487			-	-	-	-	0%	0%	0%
35	72101510-009	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3	262.501	787.503			-	-	-	-	0%	0%	0%
36	72101703-004	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metro lineal	49	50.060	2.452.925			-	-	-	-	0%	0%	0%
37	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.639			-	-	-	-	0%	0%	0%
38	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71	898	1.545.074			-	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total			684.454.966	Sub Total			130.898.004	145.595.315	276.493.319	19%	21%	40%

LOTE NRO: 15

LOTE N° 15, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	CANTIDAD EJECUTADO Anterior	Actual	Acumulado	MONTO Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE Anterior	Actual	Acumulado
1	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector A	Metros cuadrados	364,8	35.078	12.796.537			-	-	-	-	0%	0%	0%
2	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector B	Metros cuadrados	261,5	35.078	9.172.956			-	-	-	-	0%	0%	0%
3	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector C	Metros cuadrados	513	35.078	17.995.130			-	-	-	-	0%	0%	0%
4	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector D	Metros cuadrados	295	35.078	10.348.077			-	-	-	-	0%	0%	0%
5	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector E	Metros cuadrados	200	35.078	7.015.645			-	-	-	-	0%	0%	0%
6	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector F	Metros cuadrados	150	35.078	5.261.734			-	-	-	-	0%	0%	0%
7	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector G	Metros cuadrados	1.025	35.078	35.955.182			-	-	-	-	0%	0%	0%
8	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector H	Metros cuadrados	194	35.078	6.805.176		194,00	194,00	-	6.805.176	6.805.176	0%	100%	100%
9	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector I	Metros cuadrados	816	35.078	28.623.833		816,00	816,00	-	28.623.833	28.623.833	0%	100%	100%
10	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector J	Metros cuadrados	605	35.078	21.222.327	605,00		605,00	21.222.327	-	21.222.327	100%	0%	100%
11	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector K	Metros cuadrados	537,7	35.078	18.861.563	537,70		537,70	18.861.563	-	18.861.563	100%	0%	100%
12	72101703-004	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) Nº 1 + Nº 2 esquina Diesa	Metros cúbicos	5,04	2.219.146	11.184.49[illegible]			[illegible]			-	0%	0%	0%

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 1791

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERV. ENCARNACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Publica y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	391.660	2.349.963	6,00		6,00	2.349.963	-	2.349.963	100%	0%	100%
	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635	35.078	57.352.901	1.635,00		1.635,00	57.352.901	-	57.352.901	100%	0%	100%
15	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.635	2.743	4.485.445			-	-	-	-	0%	0%	0%
16	72101703-011	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (Incluye caños para drenaje) 15 ml	Metros cúbicos	15,75	364.454	5.740.157			-	-	-	-	0%	0%	0%
17	72131601-009	Reparación de piso de canal de HP	Metros cúbicos	0,75	1.203.136	902.352			-	-	-	-	0%	0%	0%
18	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck 180 kg/cm2 (sector reparación de muro de canal de PBC)	Metros cúbicos	1,2	998.090	1.197.708			-	-	-	-	0%	0%	0%
19	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635	898	1.468.967			-	-	-	-	0%	0%	0%
20	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	391.660	1.174.981	3,00		3,00	1.174.981	-	1.174.981	100%	0%	100%
			Precio Total			259.915.125		Sub Total		100.961.734	35.429.009	136.390.744	39%	14%	52%
			Anticipo 20 %			188.874.018									

Total Bruto	181.024.324	412.998.364
Descuento 20% de Anticipo	47.218.505	94.437.009
Descuento Retención Caucional	9.051.216	20.649.918
Monto Neto a Cobrar	124.754.604	

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 1791

Firma
Nombre: Ing. Jorge Alberto Cardozo
En calidad de: Representante Legal.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS · ENCARNACIÓN · GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner