SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.° 11/2025 - CONTRATO N.° 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 08: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**

UBICACIÓN: ESC. BAS. N° 2970 VIRGEN DE FATIMA - KM9 1/2 MONDAY

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.002.390	2.002.390	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.333.667	2.333.667	1,00	0,00	0	0,00
3	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	160,00	10.731	1.716.960	0,00	0,00	0	160,00
4	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	185,40	30.532	5.660.633	185,40	0,00	0	0,00
5	Desmonte de revestimiento. Según EE.TT.	M2	21,10	15.929	336.102	21,10	0,00	0	0,00
6	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	4,00	56.987	227.948	4,00	0,00	0	0,00
7	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	8,00	56.867	454.936	8,00	0,00	0	0,00
8	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	145,00	17.560	2.546.200	135,00	0,00	0	10,00
9	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	46,00	25.356	1.166.376	33,62	0,00	0	12,38
10	Desmonte de viga metálica - Cabriada. Según EE.TT.	ML	25,00	40.919	1.022.975	25,00	0,00	0	0,00
11	Remoción de pintura. Según EE.TT.	M2	340,00	5.939	2.019.260	0,00	170,00	1.009.630	170,00
12	Excavación. Según EE.TT.	M3	2,78	82.353	228.941	0,00	0,00	0	2,78
13	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	13,86	3.635.284	50.385.036	0,55	0,00	0	13,31
14	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,78	3.635.284	10.106.090	0,70	0,00	0	2,08
15	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	12,00	73.788	885.456	12,00	0,00	0	0,00
16	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	2,40	231.494	555.586	2,40	0,00	0	0,00
17	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	53,32	151.893	8.098.935	50,95	0,00	0	2,37
18	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	174,60	271.292	47.367.583	0,00	165,00	44.763.180	9,60
19	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	174,60	357.698	62.454.071	165,00	0,00	0	9,60
20	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	17,00	222.708	3.786.036	17,00	0,00	0	0,00
21	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	156,00	47.743	7.447.908	135,01	0,00	0	20,99
22	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	M2	156,00	132.957	20.741.292	0,00	135,01	17.950.525	20,99
23	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	82,00	43.151	3.538.382	0,00	77,00	3.322.627	5,00
SUB - TOTAL					**235.082.763**			**67.045.962**	

ING. SERGIO CACERES
Fiscal de Obras

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Municipalidad de C.D.E.
Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA
De Gustavo Aguilar Cáceres

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 08: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**

UBICACIÓN: ESC. BAS. N° 2970 VIRGEN DE FATIMA - KM9 1/2 MONDAY

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
24	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	94,20	62.897	5.924.897	94,20	0,00	0	0,00
25	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	47,20	57.578	2.717.682	47,20	0,00	0	0,00
26	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	434,20	56.439	24.505.814	0,00	0,00	0	434,20
27	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	57,00	54.865	3.127.305	0,00	0,00	0	57,00
28	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	22,36	51.317	1.147.448	0,00	0,00	0	22,36
29	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	2.966.065	5.932.130	0,00	0,00	0	2,00
30	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,40 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	1.480.785	2.961.570	0,00	0,00	0	2,00
31	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,40	756.839	1.816.414	0,00	0,00	0	2,40
32	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	9,60	842.619	8.089.142	0,00	0,00	0	9,60
33	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	22,36	536.779	12.002.378	0,00	0,00	0	22,36
34	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	43,70	56.838	2.483.821	43,70	0,00	0	0,00
35	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	8,82	139.026	1.226.209	0,00	0,00	0	8,82
36	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.680.156	2.680.156	0,00	0,00	0	1,00
37	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT	GL	1,00	2.898.842	2.898.842	0,00	0,00	0	1,00
38	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	1.926.179	1.926.179	0,00	0,00	0	1,00
39	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	608.604	608.604	0,00	1,00	608.604	0,00
40	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.276.109	3.276.109	0,00	1,00	3.276.109	0,00
41	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	644.345	644.345	0,00	0,00	0	1,00
42	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	791.557	791.557	0,00	0,00	0	1,00
43	Provisión e instalación de mesada . Según EE.TT.	M2	10,10	843.125	8.515.563	0,00	0,00	0	10,10
	SUB - TOTAL				**93.276.165**			**3.884.713**	

ING. SERGIO CÁCERES
Fiscal de Obras

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Municipalidad de C.D.E.
Dirección de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 08: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**
UBICACIÒN: ESC. BAS. N° 2970 VIRGEN DE FATIMA - KM9 1/2 MONDAY

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.		PRECIO TOTAL	
44	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	12,50	1.261.412	15.767.650	0,00	0,00	0	12,50
45	Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	469.755	939.510	0,00	0,00	0	2,00
46	Provisión y colocación de Canaleta - D:40 cm. Según EE.TT.	ML	57,00	102.636	5.850.252	0,00	0,00	0	57,00
47	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	6,00	292.743	1.756.458	0,00	0,00	0	6,00
48	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	32,00	73.363	2.347.616	0,00	0,00	0	32,00
49	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.908.501	1.908.501	0,00	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.798.308	1.798.308	0,00	0,00	0	1,00
51	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.515.031	1.515.031	0,00	0,00	0	1,00
52	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	1.923.889	1.923.889	0,00	0,00	0	1,00
53	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	8,00	215.302	1.722.416	0,00	0,00	0	8,00
54	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	9,00	160.088	1.440.792	0,00	0,00	0	9,00
55	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	787.899	3.939.495	0,00	0,00	0	5,00
56	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	3,00	5.623.684	16.871.052	0,00	0,00	0	3,00
57	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	1.940.895	1.940.895	0,00	0,00	0	1,00
58	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.135.535	2.135.535	0,00	0,00	0	1,00
SUB - TOTAL					**61.857.400**			**0**	
TOTAL MONTO					**390.216.327**			**70.930.675**	

ADJUDICACION	CERT. 1	CERT. 2	SALDO
TOTAL MONTO GS. 390.216.327	109.364.203	70.930.675	209.921.449

Dos, el monto total del presente lote asciende a la suma Gs. 390.216.327(Guaraníes Trescientos noventa millones doscientos diez y seis mil trescientos veinte y siete).

CERTIFICADO N° 2	70.930.675	**18%**
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	14.186.135	
RETENCION CAUCIONAL 5%	3.546.534	
MONTO NETO A PERCIBIR	**53.198.006**	

SON GUARANIES: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEIS.----------
POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obra

ING. SERGIO CACERES
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefe de Fiscalizacion

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
Gustavo Aguilar Cespedes
Contratista

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana