Coronel Oviedo 20 de MAYO de 2.024

Abog. Marcelo Soto

GOBERNADOR DEL V DPTO. DE CAAGUAZU

Presente

Ref.: "CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y AMPPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS" AD REFERENDUN - ID 439.746

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda en representación de la empresa **Serv. Limp. J.E. Construcciones**, en tiempo y forma a los efectos de solicitar el pago correspondiente al **Certificado N° 2**, de la obra en referencia.

Adjunto documentos solicitados.

Sin otro particular me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atte.

SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.565.244-1

GOBERNACION DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 2.243
FCHA: 20-05-24 HORA: 12:40
Jessica

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - FECHA: 17/05/2024

		CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y AMPPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS ID. N° 439.746 - AD REFERENDUN					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**UNID.**	**CANT,**	**PRECIO UNITARIO**	**P. TOTAL**	**Acum. Anterior**	**Presente**	**Acum. Actual**	**Acum. Anterior**	**Presente**	**Acum. Actual**	**% AVANCE**
1	82101502-004	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	1,350,000	1,350,000	1.00	0.00	1.00	1,350,000	0	1,350,000	100%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	135	5,200	702,000	135.00	0.00	135.00	702,000	0	702,000	100%
3	72103003-001	Demolición de gradería existente, incluye retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	5,504,200	5,504,200	1.00	0.00	1.00	5,504,200	0	5,504,200	100%
4	72103004-002	Excavación para zapata y viga de cimentación	Metros cúbicos	107	49,400	5,285,800	107.00	0.00	107.00	5,285,800	0	5,285,800	100%
5	72131601-004	Zapata de hormigón armado para base de graderias 1,60x1,60x0,50m	Metros cúbicos	29	2,407,600	69,820,400	29.00	0.00	29.00	69,820,400	0	69,820,400	100%
6	72131601-004	Vigas de arriostramiento de H° A°	Metros cúbicos	12.43	3,016,000	37,488,880	12.43	0.00	12.43	37,488,880	0	37,488,880	100%
7	72131601-004	Pilares de H°A° 0,40mx0,20m	Metros cúbicos	8.47	3,094,000	26,206,180	4.23	4.24	8.47	13,087,620	13,118,560	26,206,180	100%
8	72131601-004	Vigas pórtico de graderías de H°A° 0,20x0,60m	Metros cúbicos	6.57	3,016,000	19,815,120	0.00	6.57	6.57	0	19,815,120	19,815,120	100%
9	72131601-004	Vigas de graderías de H°A° 0,10x0,60m	Metros cúbicos	14.85	3,016,000	44,787,600	0.00	14.85	14.85	0	44,787,600	44,787,600	100%
10	72131601-004	Losas de graderías de H°A° espesor 0,12m	Metros cúbicos	17.82	2,970,500	52,934,310	0.00	17.82	17.82	0	52,934,310	52,934,310	100%
11	72131701-019	Barandas metálicas perimetro de graderías 0,90m de altura. Incluye pintura	Metro lineal	32	388,700	12,438,400	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
12	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	270	39,000	10,530,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
13	72103003-001	Desmonte de estructuras metálicas y techo chapa tipo zinc. Incluye retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	5,000,000	5,000,000	1.00	0.00	1.00	5,000,000	0	5,000,000	100%
14	72103003-001	Demolición de pared existente con pilares y vigas de H°A°. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	290	13,000	3,770,000	290.00	0.00	290.00	3,770,000	0	3,770,000	100%
15	72131601-004	Zapata de H° A° 1,60x1,60m. Incluye excavación	Metros cúbicos	10.24	2,407,600	24,653,824	10.24	0.00	10.24	24,653,824	0	24,653,824	100%
16	72131601-004	Pilares de H°A° 0,30mx0,30m	Metros cúbicos	7.82	3,094,000	24,195,080	7.82	0.00	7.82	24,195,080	0	24,195,080	100%
17	72131601-004	Vigas de encadenado inferior, intermedios y superiores de H°A°	Metros cúbicos	12.6	3,016,000	38,001,600	12.60	0.00	12.60	38,001,600	0	38,001,600	100%
18	72131601-007	Techo de chapa zinc sobre estructuras metálicas. Cabriadas de perfiles sujeto a cálculo estructural	Metros cuadrados	186	257,400	47,876,400	186.00	0.00	186.00	47,876,400	0	47,876,400	100%
19	72131601-006	Aislación hidrófuga	Metro lineal	42	32,500	1,365,000	42.00	0.00	42.00	1,365,000	0	1,365,000	100%
20	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m de ladrillo hueco	Metros cuadrados	264	87,100	22,994,400	132.00	0.00	132.00	11,497,200	0	11,497,200	50%
21	72131601-008	Revoque de pared	Metros cuadrados	528	39,000	20,592,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
22	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior	Metros cuadrados	528	41,600	21,964,800	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23	73121602-002	Portón metálico de acceso peatonal	Unidad	1	2,340,000	2,340,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación y Dpto. de Caaguazú

SERV. LIMP. J. E
CONSTRUCCIONES
Prop.
Adalberto Bonudio
RUC. 1.865.244-1

24	73121602-002	Portón metálico de acceso vehicular	Unidad	1	4,550,000	4,550,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
25	72131601-001	Instalaciones eléctricas en tinglado nuevo. Incluye artefactos de iluminación interior y exterior en fachadas.	Metros cuadrados	1	3,900,000	3,900,000	0.00	1.00	1.00	0	3,900,000	3,900,000	100%
26	82101502-001	Cartel con Texto en fachada con nombre del polideportivo con luces y diseño según el logo de la ciudad	Unidad	1	4,724,006	4,724,006	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
27	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1,750,000	1,750,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
		TOTAL				514,540,000				289,598,004	134,555,590	424,153,594	82.43%

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SERV. LIMP. E CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.8[illegible]5.244-1

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

CONTRATO: 02/2024

CONTRATANTE: GOBERNACION DE CAAGUAZU

LOCALIDAD: DR. JUAN MANUEL FRUTOS
CONTRATISTA : Serv. Limp. J.E. Construcciones
FECHA DE LA LIQUIDACIÓN: 17/05/2024

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO				PRODUCCIÓN						
						CANTIDAD EJECUTADA			MONTOS EN GUARANÍES			
		UN.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% AVANCE
1	CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y AMPPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS ID. N° 439.746 - AD REFERENDUN	GLOBAL	1	514,540,000	514,540,000	0.00%	82.43%	82.43%	289,598,004	134,555,590	424,153,594	82.43%
TOTAL				514,540,000	514,540,000				289,598,004	134,555,590	424,153,594	82.43%
MENOS FONDO DE REPARO		5%			6,727,780				14,479,900	6,727,780	21,207,680	
PRODUCCION NETA										127,827,811	127,827,811	

Son Guaraníes: CIENTO VEINTE Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS ONCE.----------

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

FISCALIZACIÓN

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

CONTRATISTA

SERV. LIMP. J. E
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

VºBº CONTRATANTE