GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 5

Mes: MARZO

Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL	100%	1.247.820.588	36,26%	452.468.596	7,31%	91.172.428	43,57%	543.641.024
A	**Total por Contrato**	**100%**	**1.247.820.588**	**36,26%**	**452.468.596**	**7,31%**	**91.172.428**	**43,57%**	**543.641.024**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	5,00%	62.391.029	22.623.430	4.558.621	27.182.051
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**62.391.029**	**22.623.430**	**4.558.621**	**27.182.051**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				86.613.807	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**86.613.807**	

Certificado Básico Nº	5
Mes:	MARZO
Contrato N°:	39/2024
Monto Básico:	1.247.820.588
Contratista:	METALÚRGICA "NÚÑEZ"
Fecha de Inicio:	19-nov-24
Plazo de Ejecución (dias corridos):	210
Fecha de terminación contractual:	17-jun-25
Prórroga / Suspensión de plazo:	----------
Fecha de terminación prevista:	----------
Vigencia Póliza Contrato:	16/6/2025
Vigencia Póliza Anticipo:	16/6/2025

SON GUARANIES: Ochenta y seis millones, seiscientos trece mil, ochocientos siete.----------

METALÚRGICA "NÚÑEZ"
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Cusi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

2

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: MARZO

Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL			
CONTRATISTA:	METALÚRGICA "NÚÑEZ"	FECHA DE INICIO:	19-nov-24
MONTO DE LA OFERTA:	1.247.820.588	Fecha de terminación contractual:	17-jun-25
CONTRATO N°:	39/2024	Prórroga / Suspensión de plazo:	----------
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210	Fecha de terminación prevista:	----------

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (estructura metálica y chapa Nº 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UNIDAD	1	1.365.750	1.365.750	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	1,00	0,00	1,00	1.365.750	0	1.365.750
2	Vallado de obra de chapa metálica - Obrador	UNIDAD	1	3.675.000	3.675.000	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	1,00	0,00	1,00	3.675.000	0	3.675.000
3	Replanteo y marcación	M2	740,45	3.607	2.670.803	0,002	100,00%	0,00%	100,00%	0,002	-	0,002	740,45	0,00	740,45	2.670.803	0	2.670.803
4	Movimiento de suelo-desmonte y apisonado H=0,40 a maquina	M3	122,32	99.787	12.205.946	0,010	100,00%	0,00%	100,00%	0,010	-	0,010	122,32	0,00	122,32	12.205.946	0	12.205.946
5	Excavación vigas de fundación	M3	20,63	47.440	978.687	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	20,63	0,00	20,63	978.687	0	978.687
6	Excavación de zapata	M3	69,66	47.006	3.274.438	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	69,66	0,00	69,66	3.274.438	0	3.274.438
7	Encadenado inferior de H°A° 0.30x0.30cm fck=210 kg/cm2	M3	8,35	2.436.263	20.342.796	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	8,35	0,00	8,35	20.342.796	0	20.342.796
8	Encadenado inferior de H°A° 0.15x0.30cm fck=210 kg/cm2	M3	3,95	2.436.263	9.623.239	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	3,95	0,00	3,95	9.623.239	0	9.623.239
9	Encadenado superior de H°A° 0.30x0.30 fck=210 kg/cm2	M3	8,35	2.436.263	20.342.796	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	8,35	0,00	8,35	20.342.796	0	20.342.796
10	Encadenado superior de H°A° 0.15x0.30 fck=210 kg/cm2	M3	3,95	2.436.263	9.623.239	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	3,95	0,00	3,95	9.623.239	0	9.623.239
11	Zapata de H°A° fck=210 kg/cm2	M3	10,45	1.960.089	20.482.930	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	10,45	0,00	10,45	20.482.930	0	20.482.930
12	Tronco de HºAº	M3	4,38	2.391.679	10.475.554	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	4,38	0,00	4,38	10.475.554	0	10.475.554
13	Columnas de H°A° fck=210 kg/cm2	M3	7,89	2.489.622	19.643.118	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	7,89	0,00	7,89	19.643.118	0	19.643.118
14	Colocación H°A° Piso de hormigón elaborado de 0,12 m, alisado con helicóptero fck=180 kg/cm² pavidur malla del 6 c/20 cm. Piso exterior y estacionamiento de Ambulancia junta cada 3,00m poliuretano expandido 10 micrones base p/Generador	M2	242,17	202.311	48.993.655	0,039	45,00%	0,00%	45,00%	0,018	-	0,018	108,98	0,00	108,98	22.047.145	0	22.047.145
15	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 Isopanel de 5cm color verde sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético blanco con base antióxido de estructura.	M2	380,75	413.895	157.590.521	0,126	70,05%	0,00%	70,05%	0,088	-	0,088	266,72	0,00	266,72	110.393.543	0	110.393.543
16	Mampostería elevación 0,15 de 2ª laminado (1-2-10)	M2	253,35	111.901	28.350.118	0,023	100,00%	0,00%	100,00%	0,023	-	0,023	253,35	0,00	253,35	28.350.118	0	28.350.118
17	Mampostería elevación 0,30 de 2ª laminado (1-2-10)	M2	354,85	173.604	61.603.379	0,049	100,00%	0,00%	100,00%	0,049	-	0,049	354,85	0,00	354,85	61.603.379	0	61.603.379
18	Mampostería armada en sardinel en aberturas, fachadas y cordón en talud	ML	143,8	79.383	11.415.275	0,009	100,00%	0,00%	100,00%	0,009	-	0,009	143,80	0,00	143,80	11.415.275	0	11.415.275
19	Aislación Horizontal en "U" pared 015(1-3)	ML	68,8	22.717	1.562.930	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	68,80	0,00	68,80	1.562.930	0	1.562.930
20	Aislación Horizontal en "U" pared 030(1-3)	ML	73,6	33.800	2.487.680	0,002	100,00%	0,00%	100,00%	0,002	-	0,002	73,60	0,00	73,60	2.487.680	0	2.487.680
21	Revoques Pared interior dos capas mamposterías 0,15 m.	M2	506,7	63.634	32.243.348	0,026	100,00%	0,00%	100,00%	0,026	-	0,026	506,70	0,00	506,70	32.243.348	0	32.243.348
22	Revoques Pared int -ext con hidrófugo dos capas(1-4-16) 0,30 m	M2	585,32	55.675	32.587.691	0,026	100,00%	0,00%	100,00%	0,026	-	0,026	585,32	0,00	585,32	32.587.469	0	32.587.469
23	Contrapiso Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	235,61	43.070	10.147.723	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	235,61	0,00	235,61	10.147.551	0	10.147.551
24	Contrapiso Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) - guarda obras	M2	61,11	43.070	2.632.008	0,002	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,001	0,001	0,00	30,56	30,56	0	1.316.004	1.316.004
25	Pisos de granito color gris con piedritas blancas,grises,negros, pulido, lustrado, encerado(interior).	M2	221,3	144.589	31.997.546	0,026	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Pisos de porcelanato 60x60 oscuro (gris) rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante (sanitarios) y acceso principal rampa, mostrar al fiscal para su aprobación.	M2	30,97	145.168	4.495.853	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Piso baldosa calcárea 40x40 en caminero diseño dara el fiscal de obras	M2	172,41	83.302	14.362.098	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm, ancho 1,00 m	M2	44,69	37.992	1.697.862	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	Carpeta cementico para piso porcelanato.	M2	30,97	29.731	920.769	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	Zócalo de Granito pulido 10x30 cm	Ml	306,19	36.915	11.303.004	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Revestimiento de Porcelanato 0,30x0,60 blanco claro con guarda lisa de inoxidable de terminación SS H.H= 2,40	M2	88,11	136.894	12.061.730	0,010	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Revestimiento de Porcelanato Blanco 0,60x0,60m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m	M2	17,05	136.894	2.334.043	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	Mobiliario: Vacunatorio, odontologia y Cocina, mesada hecho en madera con puertas y cajones, mesada de granito natural con bachas de acero inoxidable profundo 0,50x0,40x0,40. Medidas 2,00x0,60	UNIDAD	3	4.987.500	14.962.500	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Mobiliario: Sala de Procedimientos hecho en maderas con mesadas de granito natural color gris muebles bajo con puertitas y cajones, mesada con bacha inox.0,55x0,40x0,40, mobiliario en forma de L, medidas 2,80x0,90- profundidad: 0,60	UNIDAD	1	8.190.000	8.190.000	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Mobiliario: mesada bajo en vacunatorio, cocina y odontologia hechos en madera con base de granito natural color gris con bacha inox. con puertas y cajones medidas: 2,00x0,90.	UNIDAD	3	2.887.500	8.662.500	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Mobiliario: Sector Medicamentos, en madera medidas: 1,60x2,20x0,50.	UNIDAD	2	4.116.000	8.232.000	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Mobiliario: Sector Recepción de maderas 3,30x1,00x1,10, ver detalle	UNIDAD	1	5.670.000	5.670.000	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Metalúrgica Núñez
de Rubén Darío Núñez E.
RUC: 2[illegible]-3
Cel. 0981 [illegible] 076 - Itapúa - Itapúa - Py.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

38	Mobiliario: Mueble Fijo Medicamentos. Mesada de granito natural - mueble de madera con cajonera	UNIDAD	1	1.837.500	1.837.500	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Puerta. metálico 0,8x2,10 marco 0,15 ver detalle	UNIDAD	5	800.749	4.003.745	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	Puerta metálico 0,9x2,10 marco 0,15 ver detalle	UNIDAD	4	800.749	3.202.996	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Puerta metálico 0,9x2,10 marco 0,30 ver detalle	UNIDAD	6	950.445	5.702.670	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Puerta metálico 1,30x2,10 vaivén c/ mirilla y guarda camilla	UNIDAD	2	1.213.166	2.426.332	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	ventana corrediza 0,60x0,40 cristal 8mm incoloro perfilería metálico - sanitarios	UNIDAD	4	445.905	1.783.620	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	ventana corrediza 1,50x1,20 cristal 8mm incoloro perfilería metálico - sanitarios	UNIDAD	13	1.363.326	17.723.238	0,014	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	ventana paño fijo 1,50x3,20 fachada 10 mm incoloro perfilería metálico	UNIDAD	2	6.132.000	12.264.000	0,010	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	ventana paño fijo 0,90x3,20 fachada 10 mm incoloro perfilería metálico	UNIDAD	2	2.373.840	4.747.680	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	Puerta Batiente 1,60x3,20 fachada perfilería - herrajes - frenos- protector de goma por el piso	UNIDAD	1	6.391.350	6.391.350	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 3mm tubos atrás	UNIDAD	3	326.550	979.650	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,20	UNIDAD	13	518.837	6.744.881	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	UNIDAD	4	408.148	1.632.592	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 0,90x3,20	UNIDAD	2	710.640	1.421.280	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x3,20	UNIDAD	2	1.184.400	2.368.800	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,60x3,20	UNIDAD	1	1.263.990	1.263.990	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Instalación Agua cte: Griferías monocomando cromadas para lavatorios - frio/caliente	UNIDAD	13	540.225	7.022.925	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	Canillas monocomandos para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	UNIDAD	3	535.614	1.606.842	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
56	Para Autoclave en Sala de Procedimientos	UNIDAD	1	336.251	336.251	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57	Canillas de patio de 1/2"	UNIDAD	1	135.945	135.945	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58	Instalación de agua fria/caliente en Servicios Higiénicos. Incluye paso de llave de 1/2"	UNIDAD	3	673.794	2.021.382	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
59	Instalación de agua fria/caliente en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	UNIDAD	13	284.609	3.699.917	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60	Instalación de agua corriente en inodoro de Cuarto Séptico	UNIDAD	1	511.933	511.933	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	Instalación de agua en Ducha fria/caliente Incluye llave de paso 1/2"	UNIDAD	1	584.619	584.619	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	Instalación y artefacto termocalefon 100 lts horizontal c/ válvula de retención	UNIDAD	3	1.693.848	5.081.544	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
63	Llave de paso 1/2"	UNIDAD	13	65.087	846.131	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
64	Cañeria PVC termofusión ø 3/4" c/ accesorios.	ML	130	64.814	8.425.820	0,007	45,00%	0,00%	45,00%	0,003	-	0,003	58,50	0,00	58,50	3.791.619	0	3.791.619
65	Cañeria PVC termofusión ø 1/2" c/accesorios.	ML	50	64.814	3.240.700	0,003	35,00%	0,00%	35,00%	0,001	-	0,001	17,50	0,00	17,50	1.134.245	0	1.134.245
66	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido, ver detalle	UNIDAD	1	13.384.850	13.384.850	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
67	Desagüe cloacal: para baños diferenciados y de Consultorio	UNIDAD	3	685.613	2.056.839	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	Desagüe Cloacal : para Piletas y Lavatorios	UNIDAD	9	306.625	2.759.625	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	Desagüe Cloacal: para Pileta de Cocina	UNIDAD	1	279.291	279.291	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
70	Desagüe Cloacal: para inodoro en Cuarto Séptico	UNIDAD	1	324.382	324.382	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Desagüe Cloacal: Para ducha sanitaria	UNIDAD	1	290.038	290.038	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72	Desagüe Cloacal: Para autoclave	UNIDAD	1	263.430	263.430	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
73	Desagüe Cloacal: Desengrasador	UNIDAD	1	137.345	137.345	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
74	Desagüe Cloacal: registro inspección 040x040 doble tapa sellado Hº Aº	UNIDAD	14	324.125	4.537.750	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75	Desagüe Cloacal: registro inspección 060x060 doble tapa sellado Hº Aº	UNIDAD	1	446.600	446.600	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76	Desagüe Cloacal: Cañeria PVC ø 40mm	ML	20	22.523	450.460	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
77	Desagüe Cloacal: Cañeria PVC ø 50mm	ML	15	32.643	489.645	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
78	Desagüe Cloacal: Cañeria PVC ø 75mm	ML	35	33.814	1.183.490	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
79	Desagüe Cloacal: Cañeria PVC ø 100mm	ML	88,75	57.828	5.132.235	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
80	Instalación y colocación rejilla de piso sifonado cuadrada nº 25,150x150x50mm	UNIDAD	13	146.776	1.908.088	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	Desagüe Cloacal: Cámara séptica	UNIDAD	1	1.720.688	1.720.688	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
82	Pozo Ciego	UNIDAD	1	2.748.375	2.748.375	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	Inodoro blanco cisterna de acople. Cuarto Séptico, Baño de Consultorio Ginecológico	UNIDAD	2	661.500	1.323.000	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
84	Inodoro blanco cisterna de acople(Sanitario para personas con capacidades diferentes)	UNIDAD	2	1.701.160	3.402.320	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
85	Lavatorio mediano suspendido	UNIDAD	5	370.240	1.851.200	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
86	Barra acero inoxidable de apoyo recto de 80 (discapacitado)	UNIDAD	2	319.025	638.050	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	Barra acero inoxidable elevación cepillado de 80	UNIDAD	2	1.008.000	2.016.000	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
88	Piletas de acero inoxidable INCL colocación en mesadas	UNIDAD	5	634.140	3.170.700	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
89	Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocación en mesadas	UNIDAD	1	634.140	634.140	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
90	Accesorios de losa	UNIDAD	15	77.135	1.157.025	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
91	Dispenser de Jabón de adosar en pared	UNIDAD	15	90.362	1.355.430	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92	Dispenser de Toalla de adosar en pared	UNIDAD	15	83.937	1.259.055	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
93	Porta rollo	UNIDAD	15	36.094	541.410	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
94	Canaleta moldurada Des 55 chapa No 24 sostenido con planchuelas	ML	69,8	91.098	6.358.640	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
95	Bajada externa Des 55 chapa No 24 sujeto con planchuelita	ML	35	89.685	3.138.975	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

96	Cenefa chapa Nº 24 borde de techo	ML	25	58.023	1.450.575	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
97	Baranda metálica ambos lados en rampa pintado con antióxido y sintético color platinado	ML	7,8	246.750	1.924.650	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
98	Inst elect Prov e instal acometida trifasica y pilastra nueva (S/ANDE,s/EETT, conector dentado t/ANDE, prensa alum, llave TM3x80A, puesta a tierra jabalina 1,5 m y gestion de solici/abastde energía eléctrica para cambio de pot d contrato	UMG	1	6.359.625	6.359.625	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
99	Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x16mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ML	30	168.000	5.040.000	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
100	Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x4mm2 hasta el tablero S (Incluye excavación, caño electroducto)	ML	25	71.925	1.798.125	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
101	Provisión e instalación de tablero metálico embutió de 36 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	UMG	1	3.189.375	3.189.375	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
102	Provisión e instalación de tablero metálico embutió de 12TM con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	UMG	1	2.165.625	2.165.625	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
103	Prov e inst. de circuito eléctr. para AA incl picado de pared ducteado con caño corrugado antillama Revocado y cableado con terminación de caja conex con t/ciega blanco también incluye un caño pvc pasante para el desagüe A° y interruptor bipolar	UNIDAD	8	588.000	4.704.000	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
104	Prov e inst de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano ,tomas especiales shuko(11) y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	UNIDAD	95	116.567	11.073.865	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
105	Provisión e instalación de equipo acanalado de chapa para tubo led 2x16W luz fria (Incluye cableado multifilar)	UNIDAD	50	299.250	14.962.500	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
106	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k (ncendido por fotocélula)	UNIDAD	40	152.250	6.090.000	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
107	Provisión e instalación circuito para termocalefon	UNIDAD	1	588.000	588.000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
108	Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	UNIDAD	16	704.781	11.276.496	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
109	Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	UNIDAD	16	131.250	2.100.000	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
110	Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 24.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	UNIDAD	3	6.510.000	19.530.000	0,016	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111	Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 12.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	UNIDAD	5	3.045.000	15.225.000	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
112	Provisión de registro de mamposteria 40x40x35cm (Incluye tapa de Hº Aº)	UNIDAD	4	369.600	1.478.400	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
113	Provisión de cableado preensamblado 4x16mm2 (Incluye morsa de retención, suspensión, conectores dentados Conexión para cada tablero existente y AP)	ML	250	40.425	10.106.250	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
114	Provisión de cableado preensamblado 2x16mm2 (Incluye morsa de retención, suspensión, conectores dentados Conexión para cada tablero existente y reflector led)	ML	250	40.425	10.106.250	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
115	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa u módulos tomas especial)	UNIDAD	10	682.500	6.825.000	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
116	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye. encendido con fotocelula, alimentación con cable multifilar, caño corrugado embutido)	UNIDAD	12	997.500	11.970.000	0,010	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
117	Provisión e instalación de columna Hº Aº 9 metros (Incluye cimentación tipo 1)	UNIDAD	14	1.953.000	27.342.000	0,022	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
118	Provisión e instalación de campanilla eléctrica (Incluye modulo pulsador)	UNIDAD	1	997.500	997.500	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
119	Provisión e instalación de aplique tortuga de aluminio, lampara led 20W 6500k, encendido por fotocélula	UNIDAD	30	204.750	6.142.500	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
120	Provisión e instalación proyector led 500W 6500k (Incluye cableado multifilar, caño PVC, cajas de conexión y otros)	UNIDAD	6	1.942.500	11.655.000	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
121	Provisión e instalación de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY)	UNIDAD	1	86.100.000	86.100.000	0,069	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,069	0,069	0,00	1,00	1,00	0	86.100.000	86.100.000
122	Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automática de 40KVA	UNIDAD	1	7.875.000	7.875.000	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
123	Provisión e instalación de Compresor 2HP (incluye línea de alimentación hasta el consultorio odontológico)	UNIDAD	1	5.250.000	5.250.000	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
124	instalación Prev. contra incendio Extintor de 5 Kg. Tipo ABC	UNIDAD	3	787.500	2.362.500	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
125	instalación Prev.contra incendio Cartel luminoso de Salida de Emergencia	UNIDAD	4	112.526	450.104	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
126	instalación Prev. contra incendio-Detector de Humo / Calor Autónomo	UNIDAD	15	127.774	1.916.610	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
127	instalación Prev.contra incendio -Detector Termovelocimétrico	UNIDAD	1	147.906	147.906	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
128	Instalacion Prev.contra incendio- Luces de Emergencia Tipo LED	UNIDAD	13	135.925	1.767.025	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
129	Pintura -Pared exterior revocolor fachada	M2	23,46	55.362	1.298.793	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
130	Pintura -Pared interior al látex acrílico lavable, con enduido	M2	672,59	33.051	22.229.772	0,018	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
131	Pintura -Pared interior ,epoxica area Procedimiento Urgencias	M2	50,76	81.435	4.133.641	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
132	Pintura -Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	M2	103,95	81.435	8.465.168	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
133	Pintura sintética para Abertura metálicos	M2	41,16	19.678	809.946	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
134	Pintura sintética para Aberturas y rejas metálicas	M2	18	17.287	311.169	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
135	Pintura sintética para Canaleta, bajada y cenefa.	ML	[illegible]	20.700	2.557.060	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

136	Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior	M2	100,8	28.682	2.891.146	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
137	Cartel de Chapa con caño estructural metálico reforzado con atioxido pintado 12,50x1,20 - Lona 1880DPI Ecosolvente	UNIDAD	1	3.024.000	3.024.000	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
138	Cartel Tipo TOTEM DE ACM LUMINOSO	UNIDAD	1	25.084.500	25.084.500	0,020	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
139	Letra Corporea Inox. Luminoso "UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Bº PACU CUA.	UNIDAD	1	13.776.000	13.776.000	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
140	Replanteo y marcación	M2	13,45	5.775	77.674	0,000	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,000	0,000	0,00	13,45	13,45	0	77.674	77.674
141	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	M3	5,94	364.644	2.165.985	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002	0,002	0,00	5,94	5,94	0	2.165.985	2.165.985
142	Vigas de fundación 0,15x0,30	M3	0,61	2.479.943	1.512.765	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	0,61	0,61	0	1.512.765	1.512.765
143	Elevación de 0,15 ladrillos comunes prensado	M2	50,4	96.870	4.882.248	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
144	Mampostería de elevación de ladrillo tipo convoco	M2	1,16	132.253	153.413	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
145	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ML	7	83.370	583.590	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
146	Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3	ML	16,8	19.324	324.643	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
147	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas, perfiles. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	M2	15	430.500	6.457.500	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00	0,00	0,00	0	0	0
148	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	M2	9,5	43.536	413.592	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
149	Cerámico de alto tránsito 0.40x0.40m, incluye carpeta	M2	9	74.575	671.175	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
150	Zócalo cerámico 10x40	ML	18	18.459	332.262	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
151	Revoque de pared interior, 2 capas fratachado y filtrado	M2	19,26	30.875	594.653	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
152	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	M2	44,1	61.751	2.723.219	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
153	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	M2	44,94	30.875	1.387.523	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
154	Revestido de azulejos 0.30x0.30m color blanco h:2,10	M2	44,94	85.549	3.844.572	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
155	Instalación de agua fria en lavatorio	UNIDAD	1	344.114	344.114	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
156	Cañería PVC 3/4"	ML	20,5	19.075	391.038	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
157	Llave de paso 3/4"	UNIDAD	1	65.087	65.087	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
158	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso)	UNIDAD	1	107.573	107.573	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
159	Desagüe lavatorio	UNIDAD	1	263.430	263.430	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
160	Rejilla de piso 150x150x50mm	UNIDAD	2	168.361	336.722	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
161	Cañería PVC 40 mm	ML	1,9	22.523	42.794	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
162	Cañería PVC 75 mm interno blanco	ML	13	30.346	394.498	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
163	Desagüe Cloacal: registro inspección 040x040 doble tapa sellado HºAº	UNIDAD	2	323.971	647.942	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
164	Registro de captación de lixiviado 0.30 x 1.50m	UNIDAD	2	323.971	647.942	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
165	Provisión y colocación de lavatorio con grifería	UNIDAD	1	561.120	561.120	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
166	Desagüe Pluvial Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	ML	3,5	97.230	340.305	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
167	Desagüe Pluvia Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	UNIDAD	1	230.924	230.924	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
168	Desagüe Pluvia Cañería pvc 100 mm	ML	9	51.450	463.050	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
169	Desagüe Pluvia Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	ML	3	97.230	291.690	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
170	Bocas de luces	UNIDAD	3	88.690	266.070	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
171	Artefactos fluorescentes de 1x18w	UNIDAD	3	173.543	520.629	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
172	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	UNIDAD	1	545.018	545.018	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
173	Bocas de tomas	UNIDAD	2	79.097	158.194	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
174	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura	UNIDAD	2	773.966	1.547.932	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
175	Rejilla metálica rebatible, 1,50x1,25	UNIDAD	2	682.500	1.365.000	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
176	Rejilla metálica de piso, 1,50x0,30	UNIDAD	2	682.500	1.365.000	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
177	Pintura de paredes interior acrílico lavable c/ enduido	M2	19,26	33.477	644.767	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
178	Pintura de paredes exteriores al látex acrílico lavable s/ enduido	M2	44,1	37.109	1.636.507	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
179	Pintura de aberturas metálicas en sintético	M2	3,78	34.360	129.881	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
180	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	ML	9,5	19.700	187.150	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
181	Cartel señalización de Peligro Basura Patológica en caseta	UNIDAD	1	210.000	210.000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
182	Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC.	UNIDAD	1	1.260.000	1.260.000	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Total				**1.247.820.588**	**100%**				**36,26%**	**7,31%**	**43,57%**				**452.468.596**	**91.172.428**	**543.641.024**

METALÚRGICA "NUÑEZ"
Contratista Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: MARZO

Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL			
CONTRATISTA:	METALÚRGICA "NÚÑEZ"	FECHA DE INICIO:	19-nov-24
MONTO DE LA OFERTA GS:	1.247.820.588	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	17-jun-25
CONTRATO N°:	39/2024	PRÓRROGA:	----------
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	----------

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL						PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
1	Cartel de Obra (estructura metálica y chapa Nº 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UNIDAD	1	1.365.750	1.365.750	1.365.750	0	0	0			0	0	0,11%
2	Vallado de obra de chapa metálica - Obrador	UNIDAD	1	3.675.000	3.675.000	3.675.000	0	0	0			0	0	0,29%
3	Replanteo y marcación	M2	740,45	3.607	2.670.803	2.670.803	0	0	0			0	0	0,21%
4	Movimiento de suelo-desmonte y apisonado H=0,40 a maquina	M3	122,32	99.787	12.205.946	12.205.946	0	0	0			0	0	0,98%
5	Excavación vigas de fundación	M3	20,63	47.440	978.687	0	978.687	0	0			0	0	0,08%
6	Excavación de zapata	M3	69,66	47.006	3.274.438	0	3.274.438	0	0			0	0	0,26%
7	Encadenado inferior de H°A° 0.30x0.30cm fck=210 kg/cm2	M3	8,35	2.436.263	20.342.796	0	20.342.796	0	0			0	0	1,63%
8	Encadenado inferior de H°A° 0.15x0.30cm fck=210 kg/cm2	M3	3,95	2.436.263	9.623.239	0	9.623.239	0	0			0	0	0,77%
9	Encadenado superior de H°A° 0.30x0.30 fck=210 kg/cm2	M3	8,35	2.436.263	20.342.796	0	20.342.796	0	0			0	0	1,63%
10	Encadenado superior de H°A° 0.15x0.30 fck=210 kg/cm2	M3	3,95	2.436.263	9.623.239	0	9.623.239	0	0			0	0	0,77%
11	Zapata de H°A° fck=210 kg/cm2	M3	10,45	1.960.089	20.482.930	0	10.241.465	10.241.465	0			0	0	1,64%
12	Tronco de H°A°	M3	4,38	2.391.679	10.475.554	0	5.237.777	5.237.777	0			0	0	0,84%
13	Columnas de H°A° fck=210 kg/cm2	M3	7,89	2.489.622	19.643.118	0	0	9.821.559	9.821.559			0	0	1,57%
14	Colocación H°A° Piso de hormigón elaborado de 0,12 m, alisado con helicóptero fck=180 kg/cm² pavidur malla del 6 c/20 cm. Piso exterior y estacionamiento de Ambulancia junta cada 3,00m poliuretano expandido 10 micrones base p/Generador	M2	242,17	202.311	48.993.655	0	0	24.496.827	24.496.827			0	0	3,93%
15	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 Isopanel de 5cm color verde sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético blanco con base antióxido de estructura.	M2	380,75	413.895	157.590.521	0	0	78.795.261	78.795.261			0	0	12,63%
16	Mampostería elevación 0,15 de 2º laminado (1-2-10)	M2	253,35	111.901	28.350.118	0	0	14.175.059	14.175.059			0	0	2,27%
17	Mampostería elevación 0,30 de 2º laminado (1-2-10)	M2	354,85	173.604	61.603.379	0	0	30.801.690	30.801.690			0	0	4,94%
18	Mampostería armada en sardinel en aberturas, fachadas y cordón en talud	ML	143,8	79.383	11.415.275	0	0	5.707.638	5.707.638			0	0	0,91%
19	Aislación Horizontal en "U" pared 015(1-3)	ML	68,8	22.717	1.562.930	0	0	781.465	781.465			0	0	0,13%
20	Aislación Horizontal en "U" pared 030(1-3)	ML	73,6	33.800	2.487.680	0	0	1.243.840	1.243.840			0	0	0,20%
21	Revoques Pared interior dos capas mamposterías 0,15 m.	M2	506,7	63.634	32.243.348	0	0	16.121.674	16.121.674			0	0	2,58%
22	Revoques Pared int -ext con hidrófugo dos capas(1-4-16) 0,30 m	M2	585,32	55.675	32.587.691	0	0	16.293.846	16.293.846			0	0	2,61%
23	Contrapiso Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	235,61	43.070	10.147.723	0	0	5.073.861	5.073.861			0	0	0,81%
24	Contrapiso Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) - guarda obras.	M2	61,11	43.070	2.632.008	0	0	1.316.004	1.316.004			0	0	0,21%
25	Pisos de granito color gris con piedritas blancas,grises,negros, pulido, lustrado, encerado(interior).	M2	221,3	144.589	31.997.546	0	0	0	15.998.773	15.998.773		0	0	2,56%
26	Pisos de porcelanato 60x60 oscuro (gris) rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante (sanitarios) y acceso principal rampa, mostrar al fiscal para su aprobación.	M2	30,97	145.168	4.495.853	0	0	0	0	4.495.853		0	0	0,36%
27	Piso baldosa calcárea 40x40 en caminero diseño dara el fiscal de obras	M2	172,41	83.302	14.362.098	0	0	0	0	14.362.098		0	0	1,15%
28	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm, ancho 1,00 m	M2	44,69	37.992	1.697.862	0	0	0	0	1.697.862		0	0	0,14%
29	Carpeta cementico para piso porcelanato.	M2	30,97	29.931	920.769	0	0	0	0	920.769		0	0	0,07%
30	Zócalo de Granito pulido 10x30 cm	ML	308,19	36.915	11.303.004	0	0	0	0	11.303.004		0	0	0,91%

Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

31	Revestimiento de Porcelanato 0,30x0,60 blanco claro con guarda lisa de inoxidable de terminación SS H.H= 2,40	M2	88,11	136.894	12.061.730	0	0	0	0	12.061.730		0	0	0,97%
32	Revestimiento de Porcelanato Blanco 0,60x0,60m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m	M2	17,05	136.894	2.334.043	0	0	0	0	2.334.043		0	0	0,19%
33	Mobiliario: Vacunatorio, odontología y Cocina, mesada hecho en madera con puertas y cajones, mesada de granito natural con bachas de acero inoxidable profundo 0,50x0,40x0,40. Medidas 2,00x0,60	UNIDAD	3	4.987.500	14.962.500	0	0	0	0			14.962.500	0	1,20%
34	Mobiliario: Sala de Procedimientos hecho en maderas con mesadas de granito natural color gris muebles bajo con puertitas y cajones, mesada con bacha inox.0,55x0,40x0,40, mobiliario en forma de L, medidas 2,80x0,90- profundidad: 0,60	UNIDAD	1	8.190.000	8.190.000	0	0	0	0			8.190.000	0	0,66%
35	Mobiliario: mesada bajo en vacunatorio, cocina y odontología hechos en madera con base de granito natural color gris con bacha inox. con puertas y cajones medidas: 2,00x0,90.	UNIDAD	3	2.887.500	8.662.500	0	0	0	0			8.662.500	0	0,69%
36	Mobiliario: Sector Medicamentos, en madera medidas: 1,60x2,20x0,50.	UNIDAD	2	4.116.000	8.232.000	0	0	0	0			8.232.000	0	0,66%
37	Mobiliario: Sector Recepción de maderas 3,30x1,00x1,10, ver detalle	UNIDAD	1	5.670.000	5.670.000	0	0	0	0			5.670.000	0	0,45%
38	Mobiliario: Mueble Fijo Medicamentos. Mesada de granito natural - mueble de madera con cajonera	UNIDAD	1	1.837.500	1.837.500	0	0	0	0			1.837.500	0	0,15%
39	Puerta. metálico 0,8x2,10 marco 0,15 ver detalle	UNIDAD	5	800.749	4.003.745	0	0	0	0	4.003.745		0	0	0,32%
40	Puerta metálico 0,9x2,10 marco 0,15 ver detalle	UNIDAD	4	800.749	3.202.996	0	0	0	0	3.202.996		0	0	0,26%
41	Puerta metálico 0,9x2,10 marco 0,30 ver detalle	UNIDAD	6	950.445	5.702.670	0	0	0	0	5.702.670		0	0	0,46%
42	Puerta metálico 1,30x2,10 vaivén c/ mirilla y guarda camilla	UNIDAD	2	1.213.166	2.426.332	0	0	0	0	2.426.332		0	0	0,19%
43	ventana corrediza 0,60x0,40 cristal 8mm incoloro perfilería metálico - sanitarios	UNIDAD	4	445.905	1.783.620	0	0	0	0	1.783.620		0	0	0,14%
44	ventana corrediza 1,50x1,20 cristal 8mm incoloro perfilería metálico - sanitarios	UNIDAD	13	1.363.326	17.723.238	0	0	0	0	17.723.238		0	0	1,42%
45	ventana paño fijo 1,50x3,20 fachada 10 mm incoloro perfilería metálico	UNIDAD	2	6.132.000	12.264.000	0	0	0	0	12.264.000		0	0	0,98%
46	ventana paño fijo 0,90x3,20 fachada 10 mm incoloro perfilería metálico	UNIDAD	2	2.373.840	4.747.680	0	0	0	0	4.747.680		0	0	0,38%
47	Puerta Batiente 1,60x3,20 fachada perfilería - herrajes - frenos- protector de goma por el piso	UNIDAD	1	6.391.350	6.391.350	0	0	0	0	6.391.350		0	0	0,51%
48	espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 3mm tubos atrás	UNIDAD	3	326.550	979.650	0	0	0	0	979.650		0	0	0,08%
49	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,20	UNIDAD	13	518.837	6.744.881	0	0	0	0	6.744.881		0	0	0,54%
50	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	UNIDAD	4	408.148	1.632.592	0	0	0	0	1.632.592		0	0	0,13%
51	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 0,90x3,20	UNIDAD	2	710.640	1.421.280	0	0	0	0	1.421.280		0	0	0,11%
52	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x3,20	UNIDAD	2	1.184.400	2.368.800	0	0	0	0	2.368.800		0	0	0,19%
53	Aberturas metálicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,60x3,20	UNIDAD	1	1.263.990	1.263.990	0	0	0	0	1.263.990		0	0	0,10%
54	Instalación Agua cte: Griferías monocomando cromadas para lavatorios - frio/caliente	UNIDAD	13	540.225	7.022.925	0	0	0	0	7.022.925		0	0	0,56%
55	Canillas monocomandos para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	UNIDAD	3	535.614	1.606.842	0	0	0	0	1.606.842		0	0	0,13%
56	Para Autoclave en Sala de Procedimientos	UNIDAD	1	336.251	336.251	0	0	0	0	336.251		0	0	0,03%
57	Canillas de patio de 1/2"	UNIDAD	1	135.945	135.945	0	0	0	0	135.945		0	0	0,01%
58	Instalación de agua fria/caliente en Servicios Higiénicos. Incluye paso de llave de 1/2"	UNIDAD	3	673.794	2.021.382	0	0	0	0	2.021.382		0	0	0,16%
59	Instalación de agua fria/caliente en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	UNIDAD	13	284.609	3.699.917	0	0	0	0	3.699.917		0	0	0,30%
60	Instalación de agua corriente en inodoro de Cuarto Séptico	UNIDAD	1	511.933	511.933	0	0	0	0	511.933		0	0	0,04%
61	Instalación de agua en Ducha fria/caliente Incluye llave de paso 1/2"	UNIDAD	1	584.619	584.619	0	0	0	0	584.619		0	0	0,05%
62	Instalación y artefacto termocalefon 100 lts horizontal c/ válvula de retención	UNIDAD	3	1.693.848	5.081.544	0	0	0	0		5.081.544	0	0	0,41%
63	Llave de paso 1/2"	UNIDAD	13	65.087	846.131	0	0	0	0		846.131	0	0	0,07%
64	Cañería PVC termofusión ø 3/4" c/ accesorios.	ML	130	64.814	8.425.820	0	0	0	0		8.425.820	0	0	0,68%
65	Cañería PVC termofusión ø 1/2" c/accesorios.	ML	50	64.814	3.240.700	0	0	0	0		3.240.700	0	0	0,26%
66	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido, ver detalle	UNIDAD	1	13.384.850	13.384.850	0	0	0	0		13.384.850	0	0	1,07%
67	Desagüe cloacal: para baños diferenciados y de Consultorio	UNIDAD	3	685.613	2.056.839	0	0	0	0		2.056.839	0	0	0,16%
68	Desagüe Cloacal : para Piletas y Lavatorios	UNIDAD	9	306.625	2.759.625	0	0	0	0		2.759.625	0	0	0,22%
69	Desagüe Cloacal: para Pileta de Cocina	UNIDAD	1	279.291	279.291	0	0	0	0		279.291	0	0	0,02%
70	Desagüe Cloacal: para inodoro en Cuarto Séptico	UNIDAD	1	324.382	324.382	0	0	0	0		324.382	0	0	0,03%

Fiscalización de Obras

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

71	Desagüe Cloacal: Para ducha sanitaria	UNIDAD	1	290.038	290.038	0	0	0	0		290.038	0	0	0,02%
72	Desagüe Cloacal: Para autoclave	UNIDAD	1	263.430	263.430	0	0	0	0		263.430	0	0	0,02%
73	Desagüe Cloacal: Desengrasador	UNIDAD	1	137.345	137.345	0	0	0	0		137.345	0	0	0,01%
74	Desagüe Cloacal: registro inspección 040x040 doble tapa sellado Hº Aº	UNIDAD	14	324.125	4.537.750	0	0	0	0		4.537.750	0	0	0,36%
75	Desagüe Cloacal: registro inspección 060x060 doble tapa sellado Hº Aº	UNIDAD	1	446.600	446.600	0	0	0	0		446.600	0	0	0,04%
76	Desagüe Cloacal: Cañería PVC ø 40mm	ML	20	22.523	450.460	0	0	0	0		450.460	0	0	0,04%
77	Desagüe Cloacal: Cañería PVC ø 50mm	ML	15	32.643	489.645	0	0	0	0		489.645	0	0	0,04%
78	Desagüe Cloacal: Cañería PVC ø 75mm	ML	35	33.814	1.183.490	0	0	0	0		1.183.490	0	0	0,09%
79	Desagüe Cloacal: Cañería PVC ø 100mm	ML	88,75	57.828	5.132.235	0	0	0	0		5.132.235	0	0	0,41%
80	Instalación y colocación rejilla de piso sifonado cuadrada nº 25,150x150x50mm	UNIDAD	13	146.776	1.908.088	0	0	0	0		1.908.088	0	0	0,15%
81	Desagüe Cloacal: Cámara séptica	UNIDAD	1	1.720.688	1.720.688	0	0	0	0		1.720.688	0	0	0,14%
82	Pozo Ciego	UNIDAD	1	2.748.375	2.748.375	0	0	0	0		2.748.375	0	0	0,22%
83	Inodoro blanco cisterna de acople. Cuarto Séptico, Baño de Consultorio Ginecológico	UNIDAD	2	661.500	1.323.000	0	0	0	0		1.323.000	0	0	0,11%
84	Inodoro blanco cisterna de acople(Sanitario para personas con capacidades diferentes)	UNIDAD	2	1.701.160	3.402.320	0	0	0	0		3.402.320	0	0	0,27%
85	Lavatorio mediano suspendido	UNIDAD	5	370.240	1.851.200	0	0	0	0		1.851.200	0	0	0,15%
86	Barra acero inoxidable de apoyo recto de 80 (discapacitado)	UNIDAD	2	319.025	638.050	0	0	0	0		638.050	0	0	0,05%
87	Barra acero inoxidable elevación cepillado de 80	UNIDAD	2	1.008.000	2.016.000	0	0	0	0		2.016.000	0	0	0,16%
88	Piletas de acero inoxidable INCL colocación en mesadas	UNIDAD	5	634.140	3.170.700	0	0	0	0		3.170.700	0	0	0,25%
89	Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocación en mesadas	UNIDAD	1	634.140	634.140	0	0	0	0		634.140	0	0	0,05%
90	Accesorios de losa	UNIDAD	15	77.135	1.157.025	0	0	0	0		1.157.025	0	0	0,09%
91	Dispenser de Jabón de adosar en pared	UNIDAD	15	90.362	1.355.430	0	0	0	0		1.355.430	0	0	0,11%
92	Dispenser de Toalla de adosar en pared	UNIDAD	15	83.937	1.259.055	0	0	0	0		1.259.055	0	0	0,10%
93	Porta rollo	UNIDAD	15	36.094	541.410	0	0	0	0		541.410	0	0	0,04%
94	Canaleta moldurada Des 55 chapa No 24 sostenido con planchuelas	ML	69,8	91.098	6.358.640	0	0	0	0		6.358.640	0	0	0,51%
95	Bajada externa Des 55 chapa No 24 sujeto con planchuelita	ML	35	89.685	3.138.975	0	0	0	0		3.138.975	0	0	0,25%
96	Cenefa chapa Nº 24 borde de techo	ML	25	58.023	1.450.575	0	0	0	0		1.450.575	0	0	0,12%
97	Baranda metálica ambos lados en rampa pintado con antióxido y sintético color platinado	ML	7,8	246.750	1.924.650	0	0	0	0		1.924.650	0	0	0,15%
98	Inst elect Prov e instal acometida trifasica y pilastra nueva (S/ANDE,s/EETT, conector dentado t/ANDE, prensa alum, llave TM3x80A, puesta a tierra jabalina 1,5 m y gestion de solici/abastde energía eléctrica para cambio de pot d contrato	UMG	1	6.359.625	6.359.625	0	0	0	0		6.359.625	0	0	0,51%
99	Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x16mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ML	30	168.000	5.040.000	0	0	0	0		5.040.000	0	0	0,40%
100	Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x4mm2 hasta el tablero S (Incluye excavación, caño electroducto)	ML	25	71.925	1.798.125	0	0	0	0		1.798.125	0	0	0,14%
101	Provisión e instalación de tablero metálico embutió de 36 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	UMG	1	3.189.375	3.189.375	0	0	0	0		3.189.375	0	0	0,26%
102	Provisión e instalación de tablero metálico embutió de 12TM con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	UMG	1	2.165.625	2.165.625	0	0	0	0		2.165.625	0	0	0,17%
103	Prov e inst. de circuito eléctr. para AA incl picado de pared ducteado con caño corrugado antillama Revocado y cableado con terminación de caja conex con t/ciega blanco también incluye un caño pvc pasante para el desagüe A° y interruptor bipolar	UNIDAD	8	588.000	4.704.000	0	0	0	0		4.704.000	0	0	0,38%
104	Prov e inst de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano ,tomas especiales shuko(11) y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	UNIDAD	95	116.567	11.073.865	0	0	0	0		11.073.865	0	0	0,89%
105	Provisión e instalación de equipo acanalado de chapa para tubo led 2x16W luz fria (Incluye cableado multifilar)	UNIDAD	50	299.250	14.962.500	0	0	0	0		14.962.500	0	0	1,20%
106	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k (ncendido por fotocélula)	UNIDAD	40	152.250	6.090.000	0	0	0	0		6.090.000	0	0	0,49%
107	Provisión e instalación circuito para termocalefon	UNIDAD	1	588.000	588.000	0	0	0	0		588.000	0	0	0,05%
108	Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	UNIDAD	16	704.781	11.276.496	0	0	0	0		11.276.496	0	0	0,90%

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Isidro Nuñez E.
RUC: 2[illegible]-3
[illegible] 102 076 - Itapúa - Itapúa - Py.

Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

109	Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	UNIDAD	16	131.250	2.100.000	0	0	0	0		2.100.000	0	0	0,17%
110	Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 24.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	UNIDAD	3	6.510.000	19.530.000	0	0	0	0		19.530.000	0	0	1,57%
111	Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 12.000BTU (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial)	UNIDAD	5	3.045.000	15.225.000	0	0	0	0		15.225.000	0	0	1,22%
112	Provisión de registro de mamposteria 40x40x35cm (Incluye tapa de Hº Aº)	UNIDAD	4	369.600	1.478.400	0	0	0	0		1.478.400	0	0	0,12%
113	Provisión de cableado preensamblado 4x16mm2 (Incluye morsa de retención, suspensión, conectores dentados Conexión para cada tablero existente y AP)	ML	250	40.425	10.106.250	0	0	0	0		10.106.250	0	0	0,81%
114	Provisión de cableado preensamblado 2x16mm2 (Incluye morsa de retención, suspensión, conectores dentados Conexión para cada tablero existente y reflector led)	ML	250	40.425	10.106.250	0	0	0	0		10.106.250	0	0	0,81%
115	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa u módulos tomas especial)	UNIDAD	10	682.500	6.825.000	0	0	0	0		6.825.000	0	0	0,55%
116	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye. encendido con fotocélula, alimentación con cable multifilar, caño corrugado embutido)	UNIDAD	12	997.500	11.970.000	0	0	0	0		11.970.000	0	0	0,96%
117	Provisión e instalación de columna Hº Aº 9 metros (Incluye cimentación tipo 1)	UNIDAD	14	1.953.000	27.342.000	0	0	0	0		27.342.000	0	0	2,19%
118	Provisión e instalación de campanilla eléctrica (Incluye modulo pulsador)	UNIDAD	1	997.500	997.500	0	0	0	0		997.500	0	0	0,08%
119	Provisión e instalación de aplique tortuga de aluminio, lampara led 20W 6500k, encendido por fotocélula	UNIDAD	30	204.750	6.142.500	0	0	0	0		6.142.500	0	0	0,49%
120	Provisión e instalación proyector led 500W 6500k (Incluye cableado multifilar, caño PVC, cajas de conexión y otros)	UNIDAD	6	1.942.500	11.655.000	0	0	0	0		11.655.000	0	0	0,93%
121	Provisión e instalación de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY)	UNIDAD	1	86.100.000	86.100.000	0	0	0	0		86.100.000	0	0	6,90%
122	Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automática de 40KVA	UNIDAD	1	7.875.000	7.875.000	0	0	0	0		7.875.000	0	0	0,63%
123	Provisión e instalación de Compresor 2HP (incluye línea de alimentación hasta el consultorio odontológico)	UNIDAD	1	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0		5.250.000	0	0	0,42%
124	instalación Prev. contra incendio Extintor de 5 Kg. Tipo ABC	UNIDAD	3	787.500	2.362.500	0	0	0	0		2.362.500	0	0	0,19%
125	instalación Prev.contra incendio Cartel luminoso de Salida de Emergencia	UNIDAD	4	112.526	450.104	0	0	0	0		450.104	0	0	0,04%
126	instalación Prev. contra incendio-Detector de Humo / Calor Autónomo	UNIDAD	15	127.774	1.916.610	0	0	0	0		1.916.610	0	0	0,15%
127	instalación Prev.contra incendio -Detector Termovelocimétrico	UNIDAD	1	147.906	147.906	0	0	0	0		147.906	0	0	0,01%
128	Instalacion Prev.contra incendio- Luces de Emergencia Tipo LED	UNIDAD	13	135.925	1.767.025	0	0	0	0		1.767.025	0	0	0,14%
129	Pintura -Pared exterior revocolor fachada	M2	23,46	55.362	1.298.793	0	0	0	0			1.298.793	0	0,10%
130	Pintura -Pared interior al látex acrílico lavable, con enduido	M2	672,59	33.051	22.229.772	0	0	0	0			22.229.772	0	1,78%
131	Pintura -Pared interior ,epoxica area Procedimiento Urgencias	M2	50,76	81.435	4.133.641	0	0	0	0			4.133.641	0	0,33%
132	Pintura -Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	M2	103,95	81.435	8.465.168	0	0	0	0			8.465.168	0	0,68%
133	Pintura sintética para Abertura metálicos	M2	41,16	19.678	809.946	0	0	0	0			809.946	0	0,06%
134	Pintura sintética para Aberturas y rejas metálicas	M2	18	17.287	311.166	0	0	0	0			311.166	0	0,02%
135	Pintura sintética para Canaleta, bajada y cenefa.	ML	129,8	19.700	2.557.060	0	0	0	0			2.557.060	0	0,20%
136	Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior	M2	100,8	28.682	2.891.146	0	0	0	0			2.891.146	0	0,23%
137	Cartel de Chapa con caño estructural metálico reforzado con atioxido pintado 12,50x1,20 - Lona 1880DPI Ecosolvente	UNIDAD	1	3.024.000	3.024.000	0	0	0	0			0	3.024.000	0,24%
138	Cartel Tipo TOTEM DE ACM LUMINOSO	UNIDAD	1	25.084.500	25.084.500	0	0	0	0			0	25.084.500	2,01%
139	Letra Corporea Inox. Luminoso "UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Bº PACU CUA	UNIDAD	1	13.776.000	13.776.000	0	0	0	0			0	13.776.000	1,10%
140	Replanteo y marcación	M2	13,45	5.775	77.674	0	77.674	0	0			0	0	0,01%
141	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	M3	5,94	364.644	2.165.985	0	2.165.985	0	0			0	0	0,17%
142	Vigas de fundación 0,15x0,30	M3	0,61	2.479.943	1.512.765	0	0	0	1.512.765			0	0	0,12%
143	Elevación de 0,15 ladrillos comunes prensado	M2	50,4	96.870	4.882.248	0	0	0	4.882.248			0	0	0,39%
144	Mampostería de elevación de ladrillo tipo convoco	M2	1,16	132.253	153.413	0	0	0	153.413			0	0	0,01%
145	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ML	7	83.370	583.590	0	0	0	583.590			0	0	0,05%
146	Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3	ML	16,8	19.324	324.643	0	0	0	0	324.643		0	0	0,03%
147	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas, perfiles. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	M2	15	430.500	6.457.500	0	0	0	0	6.457.500		0	0	0,52%
148	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	M2	9,5	43.536	413.592	0	0	0	0	413.592		0	0	0,03%
149	Cerámico de alto tránsito 0.40x0.40m, incluye carpeta	M2	9	74.575	671.175	0	0	0	0	671.175		0	0	0,05%
150	Zócalo cerámico 10x40	ML	18	18.459	332.262	0	0	0	0	332.262		0	0	0,03%
151	Revoque de pared interior, 2 capas fratachado y filtrado	M2	19,26	30.875	594.653	0	0	0	0	594.653		0	0	0,05%

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

152	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	M2	44,1	61.751	2.723.219	0	0	0	0	2.723.219		0	0	0,22%
153	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	M2	44,94	30.875	1.387.523	0	0	0	0	1.387.523		0	0	0,11%
154	Revestido de azulejos 0.30x0.30m color blanco h:2,10	M2	44,94	85.549	3.844.572	0	0	0	0		3.844.572	0	0	0,31%
155	Instalación de agua fría en lavatorio	UNIDAD	1	344.114	344.114	0	0	0	0		344.114	0	0	0,03%
156	Cañería PVC 3/4"	ML	20,5	19.075	391.038	0	0	0	0		391.038	0	0	0,03%
157	Llave de paso 3/4"	UNIDAD	1	65.087	65.087	0	0	0	0		65.087	0	0	0,01%
158	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso)	UNIDAD	1	107.573	107.573	0	0	0	0		107.573	0	0	0,01%
159	Desagüe lavatorio	UNIDAD	1	263.430	263.430	0	0	0	0		263.430	0	0	0,02%
160	Rejilla de piso 150x150x50mm	UNIDAD	2	168.361	336.722	0	0	0	0		336.722	0	0	0,03%
161	Cañería PVC 40 mm	ML	1,9	22.523	42.794	0	0	0	0		42.794	0	0	0,00%
162	Cañería PVC 75 mm interno blanco	ML	13	30.346	394.498	0	0	0	0		394.498	0	0	0,03%
163	Desagüe Cloacal: registro inspección 040x040 doble tapa sellado HºAº	UNIDAD	2	323.971	647.942	0	0	0	0		647.942	0	0	0,05%
164	Registro de captación de lixiviado 0.30 x 1.50m	UNIDAD	2	323.971	647.942	0	0	0	0		647.942	0	0	0,05%
165	Provisión y colocación de lavatorio con grifería	UNIDAD	1	561.120	561.120	0	0	0	0		561.120	0	0	0,04%
166	Desagüe Pluvial Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	ML	3,5	97.230	340.305	0	0	0	0		340.305	0	0	0,03%
167	Desagüe Pluvia Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	UNIDAD	1	230.924	230.924	0	0	0	0		230.924	0	0	0,02%
168	Desagüe Pluvia Cañería pvc 100 mm	ML	9	51.450	463.050	0	0	0	0		463.050	0	0	0,04%
169	Desagüe Pluvia Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	ML	3	97.230	291.690	0	0	0	0		291.690	0	0	0,02%
170	Bocas de luces	UNIDAD	3	88.690	266.070	0	0	0	0		266.070	0	0	0,02%
171	Artefactos fluorescentes de 1x18w	UNIDAD	3	173.543	520.629	0	0	0	0		520.629	0	0	0,04%
172	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	UNIDAD	1	545.018	545.018	0	0	0	0		545.018	0	0	0,04%
173	Bocas de tomas	UNIDAD	2	79.097	158.194	0	0	0	0		158.194	0	0	0,01%
174	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura	UNIDAD	2	773.966	1.547.932	0	0	0	0		1.547.932	0	0	0,12%
175	Rejilla metálica rebatible, 1,50x1,25	UNIDAD	2	682.500	1.365.000	0	0	0	0		1.365.000	0	0	0,11%
176	Rejilla metálica de piso, 1,50x0,30	UNIDAD	2	682.500	1.365.000	0	0	0	0		1.365.000	0	0	0,11%
177	Pintura de paredes interior acrílico lavable c/ enduido	M2	19,26	33.477	644.767	0	0	0	0			644.767	0	0,05%
178	Pintura de paredes exteriores al látex acrílico lavable s/ enduido	M2	44,1	37.109	1.636.507	0	0	0	0			1.636.507	0	0,13%
179	Pintura de aberturas metálicas en sintético	M2	3,78	34.360	129.881	0	0	0	0			129.881	0	0,01%
180	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	ML	9,5	19.700	187.150	0	0	0	0			187.150	0	0,01%
181	Cartel señalización de Peligro Basura Patológica en caseta	UNIDAD	1	210.000	210.000	0	0	0	0			0	210.000	0,02%
182	Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC.	UNIDAD	1	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0			0	1.260.000	0,10%
	Total				1.247.820.588									100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						19.917.499	81.908.096	220.107.965	227.759.512	164.655.336	397.263.796	92.849.496	43.354.500	1.247.820.588
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						1,60%	6,56%	17,64%	18,25%	13,20%	31,84%	7,44%	3,47%	100%

METALÚRGICA "NÚÑEZ"
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: MARZO

Licitación 453.010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM-PLURIANUAL			
Contrato N°: 39/2024			
Monto del Contrato:	1.247.820.588	**Fecha de terminación contractual:**	17-jun-25
Plazo Contractual:	210	**Prórroga / Suspensión de plazo:**	----------
Inicio de Obra:	19-nov-24	**Fecha de terminación prevista:**	----------

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Noviembre	19.917.499	19.917.499	103.576.157	103.576.157	1,60%	1,60%	8,30%	8,30%
Diciembre	81.908.096	101.825.595	224.797.682	328.373.839	6,56%	8,16%	18,02%	26,32%
Enero	220.107.965	321.933.560	57.953.465	386.327.303	17,64%	25,80%	4,64%	30,96%
Febrero	227.759.512	549.693.072	66.141.293	452.468.596	18,25%	44,05%	5,30%	36,26%
Marzo	164.655.336	714.348.409	91.172.428	543.641.024	13,20%	57,25%	7,31%	43,57%
Abril	397.263.796	1.111.612.204			31,84%	89,08%		
Mayo	92.849.496	1.204.461.701			7,44%	96,53%		
Junio	43.354.500	1.247.820.588			3,47%	100,00%		



METALÚRGICA "NÚÑEZ"
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa