MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

fecha: 28-02-25

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03 - ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

LOTE 3 - CONTRATO Nº 2/2024

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO N:01	ORDEN DE SERVICIO N° 1					
					ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**									
A.1	CONTRATO Nº 2/2024 LPN Nº 01/2024	100,00%	3.163.962.896	3.145.662.286	20,49%	644.460.092	30,81%	969.163.039	51,30%	1.613.623.131
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.163.962.896**	**3.145.662.286**	**20,49%**	**644.460.092**	**30,81%**	**969.163.039**	**51,30%**	**1.613.623.131**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	632.792.579		20,37%	128.892.019	30,63%	193.832.608	51,00%	322.724.627
B.2	Para fondo de reparo (5%)		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B.3	Penalizaciones	100,00%	1.898.378		100,00%	1.898.378	0,00%		100,00%	1.898.378
B.4	Multas		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)		**634.690.957**		**20,61%**	**130.790.397**	**30,54%**	**193.832.608**	**51,15%**	**324.623.005**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	775.330.431
C.2	MULTAS	Gs.	0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	775.330.431

SON GUARANIES : Setecientos setenta y cinco millones, trescientos treinta mil, cuatrocientos treinta y uno

REPRESENTANTE LEGAL
Ing.Carlos Alberto Perales Ortellado

DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Jorge Gonzalez.

RESIDENTE DE OBRAS
Arq. Gladys Bonzi

FISCAL DE OBRAS
CPI-UEPP-MEC

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
RUC: 2.347.092-5

Arq. Jorge González

Arq. Gladys Bonzi V.
Reg. MOPC 3301

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03

FEBRERO 2025
ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
DIRECCIÓN:Paraguarí N° 9.658 - Villa Elisa
RUC N° 2.347.092-5
TELEFONO: (021 942232) (0981 603016)

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Total: 3.145.662.286

ITEM	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN DE SERVICIO N° 1 - 2024					
					ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO CERTIFICADO	
		% POR INSTIT.	TOTAL POR INSTITUCIÓN		%	MONTO	%	MONTO	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS									
1	**Escuela Básica N° 961 Cnel. José María Argaña** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	9,04%	284.509.147	284.509.147	20,21%	57.513.146	31,56%	89.787.162	**51,77%**	147.300.308
2	**Escuela Básica N° 271 Don Carlos Antonio López** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	8,29%	260.629.089	260.629.089	20,41%	53.191.268	30,70%	80.005.199	**51,11%**	133.196.467
3	**Escuela Básica N° 640 San Isidro** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	7,29%	229.302.025	229.302.025	20,35%	46.663.510	30,06%	68.918.160	**50,41%**	115.581.670
4	**Escuela Básica N° 209 Vice Pte Sánchez** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,57%	332.628.989	332.628.989	20,48%	68.117.518	31,77%	105.689.900	**52,25%**	173.807.418
5	**Escuela Básica N° 7.309 Jesús Misericordioso** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	7,00%	220.082.525	220.082.525	20,48%	45.072.510	31,36%	69.016.100	**51,84%**	114.088.610
6	**Escuela Básica N° 4.444 Virgen de Caacupé** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,64%	177.560.389	177.560.389	20,44%	36.288.468	30,07%	53.391.029	**50,51%**	89.679.497
7	**Escuela Básica N° 69 Alicia Gutiérrez de Mora** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,88%	184.907.889	184.907.889	20,70%	38.274.118	31,13%	57.557.313	**51,83%**	95.831.431
8	**Escuela Básica N° 132 Miguel Arcángel** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	9,35%	294.145.739	294.145.739	20,27%	59.620.868	30,61%	90.035.990	**50,88%**	149.656.858
9	**Escuela Básica N° 70 Luciano Bordón** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,49%	330.019.239	330.019.239	20,50%	67.660.518	30,77%	101.541.600	**51,27%**	169.202.118
10	**Escuela Básica N° 1.912 Isaac Ortíz** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,92%	343.604.739	343.604.739	21,05%	72.321.018	30,30%	104.100.940	**51,34%**	176.421.958
11	**Escuela Básica N° 301 Mcal. Francisco Solano López** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,79%	182.055.121	182.055.121	20,54%	37.403.200	31,29%	56.957.944	**51,83%**	94.361.144
12	**Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	9,73%	306.217.395	306.217.395	20,36%	62.333.950	30,10%	92.161.702	**50,45%**	154.495.652
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.145.662.286**	**3.145.662.286**	**20,49%**	**644.460.092**	**30,81%**	**969.163.039**	**51,30%**	**1.613.623.131**

REPRESENTANTE LEGAL
Ing.Carlos Alberto Perales Ortellado
Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
RUC: 2.347.092-5

DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Jorge Gonzalez
Arq. Jorge González

RESIDENTE DE OBRAS
Arq. Gladys Bonzi
Arq. Gladys Bonzi V.
Reg. MOPC 3301

FISCAL DE OBRAS
CPI-UEPP-MEC