UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA

00000037

ACTA DE RECEPCIÓN N° 33/2023

Contratista: "PROEL INGENIERÍA" **Contrato N° 64/2021**

L.P.N. N°10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" ID N° 390962.

Ubicación:

- Aquidaban entre Florentín Oviedo y Patricio Escobar.
- Estero Bellaco entre Florentín Oviedo y Patricio Escobar.
- Rafael Barret entre Florentín Oviedo y Patricio Escobar.
- Amambay entre Florentín Oviedo y Patricio Escobar.
- Florentín Oviedo entre Amambay y Pikysyry.
- Patricio Escobar entre Amambay y Estero Bellaco.
- Patricio Escobar entre Aquidaban e Itapiru.
- Ypane entre Estero Bellaco y Gral. Delgado.
- Aquidaban entre Patricio Escobar y José Dávalos Peralta.
- Justo Anisil entre Lomas Valentinas y Estero Bellaco.
- Teodoro Rojas entre Lomas Valentinas y Estero Bellaco.
- Patricio Escobar entre Amambay y Gral. Delgado.
- José Dávalos Peralta entre Lomas Valentinas y Pikysyry.
- Pikysyry entre Francisco Martínez y Patricio Escobar.
- Lomas Valentinas entre Francisco Martínez y Florentín Oviedo.

Orden de Trabajo N° 33/2023.
Fecha: 31/03/2023.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1	CAMBIO DE CAÑERÍA Ø2"		
1.1	ASFALTO, H°A°, ADOQUIN	414,20	ml
	EMPEDRADO.	1318,10	ml
2	CAMBIO DE CAÑERÍA Ø4"		
2.1	ASFALTO, H°A°, ADOQUIN	639,90	ml
2.2	EMPEDRADO.	1034,10	ml
6	CAMBIO DE RAMAL DE Ø 3/4 SOBRE CAÑERIA DE 2 realizados pavimento empedrado	1404,80	ml
8	CAMBIO DE RAMAL DE Ø 3/4SOBRE CAÑERIA DE 4 realizados pavimento empedrado	358,00	ml
11	REPARACIÓN DE VEREDA		
11.1	VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO KA'A)	79,20	m2
11,3	HORMIGON SIMPLE e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	18,00	m2
11,4	ALISADO e=0,02 m.	24,00	m2
11.6	BALDOSAS CANTO RODADO	72,00	m2
11,7	BALDOSONES DE HORMIGON	49,20	m2
11,8	BALDOSAS CALCAREAS	22,80	m2
11.9	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	5420,81	m2
11.10	REPOSICIÓN DE ASFALTO	1360,11	m2

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TÉCNICO
essapsa

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

Ing. Augusto Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN N° 33/2023

00000038

Contratista: "PROEL INGENIERÍA" **Contrato N° 64/2021**

L.P.N. N°10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" ID N° 390962.

14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 3/4	1762,80	ml
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm2 color marron de 2	1732,30	ml
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4	1674,00	ml
21	ABRAZADERA Ø 60 MM X 3/4 (p/ PVC-PBA) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821.	161,00	unidad
23	ABRAZADERA Ø 110 MM X 3/4 (p/ PVC-O) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821.	125,00	unidad
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	286,00	unidad
31	ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2 (RANGO 60 A 64 MM) TRANSICIÓN. PN16.	20,00	unidad
32	TAPÓN COMPRESIÓN DE 3/4 POLIPROPILENO. PN 16.	286,00	unidad
35	ADAPTADOR ROSCA MACHO a COMPRESIÓN ø 3/4 PLASTICO. PN 16. ISO 17885.	286,00	unidad
39	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)	10,00	unidad
40	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-O 110 MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)	14,00	unidad
41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - ALTURA REGULABLE, SECCIÓN CIRCULAR.	24,00	unidad

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Jean's Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc., así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad.