GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 48/2021: LPN SBE 04/2021 "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN - PLURIANUAL 2021.2022 ""

	2	MONTO DE CONTRATO	1.078.273.000	CONTRATO Nº	48/2.021	CONTRATISTA	
						TESAKA INGENIERIA SA	
	15/12/2021	PLAZO CONTRACTUAL		90 DIAS		RUC	80097629-0
ACIÓN	02/02/2022						

AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =

Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS PRESENTE	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies) ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies) PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies) ACUMULADO	% AVANCE
CERCADO PERIMETRAL - GOBERNACION DE BOQUERON											
STRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - GOBERNACION DE	Unidad	1	1								
nteo y marcacion	Metros cuadrados	650	9.765	6.347.250	650,0	0,0	650,0	6.347.250	0	6.347.250	100%
oficiones varias, puertas, ventanas y mampostería.	Metros cuadrados	650	11.935	7.757.750	0,0	450,0	450,0	0	5.370.750	5.370.750	69%
vacion de dados o zapatas fundación y cimiento	Metros cúbicos	20	97.650	1.953.000	2,0	9,5	11,5	195.300	927.675	1.122.975	58%
iaciones Dados o Zapatas de H°A° (0.80x0.80-0.70x0.70 O X0.60mts)	Metros cúbicos	12	4.068.750	48.825.000	2,3	5,1	7,4	9.358.125	20.750.625	30.108.750	62%
pa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	Metros cúbicos	2	4.177.250	8.354.500	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
mposterias de ladrillo comun 9cajeros 0,15 elevacion vista cara)	Metros cuadrados	195	195.300	38.083.500	40,6	36,9	77,5	7.929.180	7.206.570	15.135.750	40%
rillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 las de 8mm, 2 filadas.	Metro lineal	650	50.995	33.146.750	108,0	355,0	463,0	5.099.500	18.511.185	23.610.685	71%
icion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	Metro lineal	650	41.290	26.799.500	0,0	285,0	285,0	0	12.162.850	12.162.850	45%
ision y colocación de cerramiento vertical para muralla de 10mts de chapa prepintada color a eleccion, incluyen pilares	Metros cuadrados	1.200	461.125	553.350.000	235,0	543,0	778,0	108.364.375	250.390.875	358.755.250	65%
ision y colocacion de cerramiento vertical de h. 2,20 de reja alica con tubos 10x10 o multiplos y pilares 100x100, con base	Metros cuadrados	360	488.250	175.770.000	115,0	99,0	214,0	56.148.750	48.336.750	104.485.500	59%
ado perimetral de tejido de alambre, con postes de nigona prefrabricado cada 3 metros y cordon de ladrillo de	Metro lineal	200	206.150	41.230.000	45,0	0,0	45,0	9.276.750	0	9.276.750	23%
cemento Alisada de Cemento rodillado y flameado, guarda icio, incluye contrapiso base de compresores.	Metros cuadrados	150	195.300	29.295.000	0,0	39,0	39,0	0	7.616.700	7.616.700	26%
ico de Acceso Vehicular, con porton de dos hojas de x2,40mts, Incluye pilares de H°A°, mamposteria y letras	Metros cuadrados	49	759.500	37.215.500	0,0	21,0	21,0	0	15.949.500	15.949.500	43%
el institucional sobre portico existente, incluye iluminacion trica.	Unidad Medida Global	1	23.870.000	23.870.000	0,3	0,2	0,5	5.967.500	4.774.000	10.741.500	45%
ura de rejas metalicas al barniz sintetico.	Metros cuadrados	385	48.825	18.797.625	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
ura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa	Metros cuadrados	655	26.960	17.658.200	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
tel de Obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	4.025.350	4.025.350	0,2	0,2	0,4	805.070	805.070	1.610.140	40%
pieza final de obra	Metros cuadrados	655	9.765	6.396.075	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
Precio Total				1.078.273.000				209.491.800			
UMULADO ANTERIOR									392.802.550		
ESENTE CERTIFICADO										602.294.350	56%
UMULADO							5,00%	10.474.590			
DUCCION ANTERIOR							5,00%	19.640.128			
DUCCION ACTUAL									373.162.423		

IMPORTE NETO A PAGAR

S: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES.-

probacion del Certificado N°2 avance de obras, compra de chapas y trabajos de herreria en taller.-

g. Christian Mendoza - TESAKA INGENIERIA SA - RUC 80097629-0

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

TESAKA
INGENIERIA S.A