LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA"	
EMPRESA: CONCREX S.R.L. **Certificado Nº 01** PLANILLA DE CERTIFICACION	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13-12-2019 FECHA DE ORDEN DE INICIO: FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 26-12-2019 PERIODO: 2019

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO BÁSICO	**899.191.000**	**0**	**100**	**100**	**0**	**899.191.000**	**899.191.000**
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**899.191.000**						
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTO DEL ANTICIPO (20%)	179.838.200	0,00%	100	100	0	179.838.200	179.838.200
2.2	RETENCION CAUCIONAL (5%)	44.959.550	0,00%	100	100	0	44.959.550	44.959.550
2.3	OTRAS DEDUCCIONES	0	0	-	-	0	0	0
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	224.797.750	0,00%	100	100	0	224.797.750	224.797.750
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR (1-2)	674.393.250	0,00%	100	100	0	674.393.250	674.393.250
3.2	MULTAS	0	0	-	-			
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**	674.393.250	**0,00%**	100	100	**0**	674.393.250	674.393.250

Representante de la Empresa	Fiscal de obra	Secretaría de Obras Públicas

CONCREX S.R.L. CONSTRUCCIONES CIVILES

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA"

EMPRESA: CONCREX S.R.L.

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:
FECHA DE ORDEN DE INICIO:
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 26-12-2019
PERIODO:

Certificado Nº 01

PLANILLA DE CERTIFICACION

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
1	MOVILIZACION DE SUELO	Unidad Me	1	47.412.000	47.412.000	0,00	1,00	1,00	0	47.412.000	47.412.000
1.1	DESBROCE, DESPEJE Y LIMPIEZA	Hectáreas	0,8	6.600.000	5.280.000	0,00	0,80	0,80	0	5.280.000	5.280.000
1.2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	Metros cúb	1.500	18.000	27.000.000	0,00	1500,00	1500,00	0	27.000.000	27.000.000
1.3	EXCAVACION PARA ZANJA DE DRENAJE	Metros cúb	240	26.000	6.240.000	0,00	240,00	240,00	0	6.240.000	6.240.000
1.4	TERRAPLEN	Centimetro	234	38.000	8.892.000	0,00	234,00	234,00	0	8.892.000	8.892.000
2	PAVIMENTO	Unidad Me	1	526.444.000	526.444.000	0,00	1,00	1,00	0	526.444.000	526.444.000
2.1	SUB BASE GRANULAR CBR MAYOR A 40%	Metros cúbicos	432	185.000	79.920.000	0,00	432,00	432,00	0	79.920.000	79.920.000
2.2	BASE GRANULAR	Metros cúb	664,8	195.000	129.636.000	0,00	664,80	664,80	0	129.636.000	129.636.000
2.3	RIEGO DE IMPRIMACION	Litros	5.318,4	7.000	37.228.800	0,00	5318,40	5318,40	0	37.228.800	37.228.800
2.4	RIEGO DE LIGA	Litros	2.216	7.800	17.284.800	0,00	2216,00	2216,00	0	17.284.800	17.284.800
2.5	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	Metros cúb	177,28	1.480.000	262.374.400	0,00	177,28	177,28	0	262.374.400	262.374.400
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad Me	1	306.335.000	306.335.000	0,00	1,00	1,00	0	306.335.000	306.335.000
3.1	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Metro linea	2.400	20.000	48.000.000	0,00	2400,00	2400,00	0	48.000.000	48.000.000
3.2	SEÑALIZACION HORIZONTAL	Metros cua	480	42.000	20.160.000	0,00	480,00	480,00	0	20.160.000	20.160.000
3.3	SEÑALIZACION VERTICAL	Metros cua	10	1.400.000	14.000.000	0,00	10,00	10,00	0	14.000.000	14.000.000
3.4	EMPASTADO	Metros cua	2.400	22.000	52.800.000	0,00	2400,00	2400,00	0	52.800.000	52.800.000
3.5	FAROLES CON BASE	Unidad	20	1.600.000	32.000.000	0,00	20,00	20,00	0	32.000.000	32.000.000
3.6	PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS	Unidad	4	2.500.000	10.000.000	0,00	4,00	4,00	0	10.000.000	10.000.000
3.7	ESTACIONAMIENTO BICICLETA	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	0,00	2,00	2,00	0	6.000.000	6.000.000
3.8	CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cua	50	36.000	1.800.000	0,00	50,00	50,00	0	1.800.000	1.800.000
3.9	REVOQUE	Metros cua	15	45.000	675.000	0,00	15,00	15,00	0	675.000	675.000
3.10	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cua	15	120.000	1.800.000	0,00	15,00	15,00	0	1.800.000	1.800.000
3.11	PISO DE BALDOSON	Metros cua	50	90.000	4.500.000	0,00	50,00	50,00	0	4.500.000	4.500.000
3.12	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Me	1	12.000.000	12.000.000	0,00	1,00	1,00	0	12.000.000	12.000.000
3.13	PERGOLA DE MADERAS	Unidad	2	4.700.000	9.400.000	0,00	2,00	2,00	0	9.400.000	9.400.000
3.14	TACHONES SEPARADORESS	Unidad	2.600	16.000	41.600.000	0,00	2600,00	2600,00	0	41.600.000	41.600.000
3.15	PORTICO DE ACCESO	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	0,00	1,00	1,00	0	20.000.000	20.000.000
3.16	LOSA COBERTURA DE CANAL	Unidad Me	1	12.600.000	12.600.000	0,00	1,00	1,00	0	12.600.000	12.600.000
3.17	TUBERIA DE DESAGUE DIAMETRO IGUAL A 0,5M	Metro lineal	20	950.000	19.000.000	0,00	20,00	20,00	0	19.000.000	19.000.000
4	MOVILIZACIÓN DE OBRA	Unidad Me	1	19.000.000	19.000.000	0,00	1,00	1,00	0	19.000.000	19.000.000
4.1	MOVILIZACION DE OBRA	Unidad Me	1	19.000.000	19.000.000	0,00	1,00	1,00	0	19.000.000	19.000.000
TOTAL					899.191.000					899.191.000	899.191.000

Superintendente de Obra

Fiscal de la Obra

CONCREX S.R.L. CONSTRUCCIONES CIVILES

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Areguá, en la obra situada sobre la calle Ruta Areguá - Capiatá, a los **26** dias del mes de **Diciembre** del año **dos mil diecinueve**, en presencia del Representante de la Fiscalización por el Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras **Ing. Hugo C. Bareiro M.** --- **Contrato para CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA**, se procede a la medición de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UN	CANT.	CANTIDADES		
				Anterior	Actual	Acum
1	**MOVILIZACION DE SUELO**	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
1.1	DESBROCE, DESPEJE Y LIMPIEZA	Hectáreas	0,8	0,00	0,80	0,80
1.2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	Metros cúbi	1.500	0,00	1.500,00	1500,00
1.3	EXCAVACION PARA ZANJA DE DRENAJE	Metros cúbi	240	0,00	240,00	240,00
1.4	TERRAPLEN	Centimetros	234	0,00	234,00	234,00
2	**PAVIMENTO**	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
2.1	SUB BASE GRANULAR CBR MAYOR A 40%	Metros cúbicos	432	0,00	432,00	432,00
2.2	BASE GRANULAR	Metros cúbi	664,8	0,00	664,80	664,80
2.3	RIEGO DE IMPRIMACION	Litros	5.318,4	0,00	5.318,40	5318,40
2.4	RIEGO DE LIGA	Litros	2.216	0,00	2.216,00	2216,00
2.5	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	Metros cúbi	177,28	0,00	177,28	177,28
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
3.1	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Metro lineal	2.400	0,00	2.400,00	2400,00
3.2	SEÑALIZACION HORIZONTAL	Metros cuad	480	0,00	480,00	480,00
3.3	SEÑALIZACION VERTICAL	Metros cuad	10	0,00	10,00	10,00
3.4	EMPASTADO	Metros cuad	2.400	0,00	2.400,00	2400,00
3.5	FAROLES CON BASE	Unidad	20	0,00	20,00	20,00
3.6	PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS	Unidad	4	0,00	4,00	4,00
3.7	ESTACIONAMIENTO BICICLETA	Unidad	2	0,00	2,00	2,00
3.8	CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuad	50	0,00	50,00	50,00
3.9	REVOQUE	Metros cuad	15	0,00	15,00	15,00
3.10	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuad	15	0,00	15,00	15,00
3.11	PISO DE BALDOSON	Metros cuad	50	0,00	50,00	50,00
3.12	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
3.13	PERGOLA DE MADERAS	Unidad	2	0,00	2,00	2,00
3.14	TACHONES SEPARADORESS	Unidad	2.600	0,00	2.600,00	2600,00
3.15	PORTICO DE ACCESO	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
3.16	LOSA COBERTURA DE CANAL	Metro lineal	20	0,00	20,00	20,00
3.17	TUBERIA DE DESAGUE DIAMETRO IGUAL A 0,5M	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
4	**MOVILIZACION DE OBRA**	Unidad Med	1	0,00	1,00	1,00
4.1	MOVILIZACION DE OBRA					

Profesional Residente
CONCREX S.R.L.

CONCREX S.R.L. CONSTRUCCIONES CIVILES

Fiscal de Obra