CERTIFICADO BASICO N° 2

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
OBRA: "Lote 1 - MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DEL BARRIO CAMBYRETÁ CENTRO".	
CONTRATO N°: 10/2024	

CONTRATISTA:	ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
FECHA DE PRESENTACION:	26 de Noviembre de 2024
FECHA DE INICIO:	14 de Agosto de 2024
PLAZO INICIAL:	90 días
DIAS TRANSCURRIDOS:	104

1	2	3	4	5	6	CANTIDADES			MONTO GUARANIES			
Item Nº	Item	U.M.	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Porcentaje de Avance por Rubro
1	Preparacion de obra -Limpieza y preparación del terreno	M2	284,00	2.826	802.584	284	0	284	802.584	0	802.584	0,57%
2	Replanteo y marcación	M2	284,00	2.916	828.144	284	0	284	828.144	0	828.144	0,59%
3	Cartel metalico con soporte -Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m)	Un	1,00	904.420	904.420	1	0	1	904.420	0	904.420	0,65%
4	Preparacion de obra - Excavación para Nivelación de 0,15	M3	4,00	32.964	131.856	4	0	4	131.856	0	131.856	0,09%
5	Preparacion de obra-Excavación para Dados de Hormigón	M3	2,00	34.698	69.396	2	0	2	69.396	0	69.396	0,05%
6	Mamposteria - Nivelación de 0,15 con ladrillos huecos	M2	34,17	81.073	2.770.264	34,17	0	34,17	2.770.264	0	2.770.264	1,98%
7	Contrapiso de cascotes para gimnasio al aire libre, espesor 10 cm	M2	24,00	36.116	866.784	24	0	24	866.784	0	866.784	0,62%
8	Piso de hormigón en masa para los equipos de gimnasia al aire libre, espesor 10 cm	M2	24,00	122.334	2.936.016	24	0	24	2.936.016	0	2.936.016	2,10%
9	Revoques - Revoque sobre mampostería de cerramiento perimetral del Parque Infantil, a una capa (1:1,5:5) espesor 1,5 cm.	M2	21,00	31.920	670.320	21	0	21	670.320	0	670.320	0,48%
10	Colocacion de hormigon armado - Dado de hormigón in situ de 0,28 x 0,28 x 0,80 para base de caños galvanizados del cerramiento para Parque Infantil.	M3	3,00	712.235	2.136.705	3	0	3	2.136.705	0	2.136.705	1,53%
11	Servicio de pintura - Pintura Látex para borde arenero revocado.	M2	21,00	26.738	561.498	21	0	21	561.498	0	561.498	0,40%
12	Cerramiento perimetral para Parque Infantil de caños metálicos y malla metálica (incluye dos aberturas para el acceso según las indicaciones en los planos)	M2	66,00	272.654	17.995.164	66	0	66	17.995.164	0	17.995.164	12,85%
13	Bancos de hierro forjado y madera resistente 1 silla para 3 cuerpos	Un	6,00	1.156.852	6.941.112	0	6	6	0	6.941.112	6.941.112	4,96%
14	Parque Infantil 14mx8m	Un	1,00	57.119.083	57.119.083	0	1	1	0	57.119.083	57.119.083	40,80%
15	Equipo de gimnasio aire libre esquí tripe	Un	1,00	10.197.318	10.197.318	0	1	1	0	10.197.318	10.197.318	7,28%
16	Equipo de gimnasio aire libre tirador con pectorales	Un	1,00	6.493.349	6.493.349	0	1	1	0	6.493.349	6.493.349	4,64%
17	Equipo de gimnasio aire libre bicicleta triple	Un	1,00	6.137.583	6.137.583	0	1	1	0	6.137.583	6.137.583	4,38%
18	Equipo de gimnasio aire libre twister tripe	Un	1,00	5.017.744	5.017.744	0	1	1	0	5.017.744	5.017.744	3,58%
19	Basureros de doble recipientes	Un	3,00	980.900	2.942.700	0	3	3	0	2.942.700	2.942.700	2,10%
20	Provisión y colocación de iluminaria de 200 watts con panel solar	Un	4,00	986.806	3.947.224	4	0	4	3.947.224	0	3.947.224	2,82%
21	Provisión y colocación de postes de hormigón para luminaria de 200 watts	Un	3,00	1.766.700	5.300.100	3	0	3	5.300.100	0	5.300.100	3,79%
22	Arena Lavada para arenero de juegos	M3	40,00	109.118	4.364.720	20	20	40	2.182.360	2.182.360	4.364.720	3,12%
23	Limpieza de obra	M2	284,00	3.049	865.916	90	194	284	274.410	591.506	865.916	0,62%
	TOTAL GENERAL				140.000.000				42.377.245	97.622.755	140.000.000	Porcentaje de Avance Total
						Fondo de Reparo 5%			2.118.862	4.881.138	7.000.000	
						Neto a cobrar			40.258.383	92.741.617	133.000.000	100,00%
						SON GUARANIES:			92.741.617			

SON GUARANIES: Noventa y dos millones Setecientos cuarenta y un mil Seiscientos diecisiete.-

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

Ing. Adrian Carlos Capli
Encargado de Obras
Municipalidad de Cambyreta