RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 31 de octubre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 21.

Se remite 3 juegos (un original y dos copias), foliados del 01 al 10.

Sin otro motivo particular, atentamente.

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 31 OCT. 2025
Dominga Ortiz Espinola
Secretaria
D.I.F.
ME: 25 47 Hora: 01:33

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 753 Fecha: 31/10 Firma: Deisy Escobar.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 21

2025

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 21", comprende los trabajos realizados desde el lunes **29 de septiembre del 2025** hasta el sábado **4 de octubre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 123
Fecha: Lunes 29 de septiembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de losas hormigonadas del bloque B
- Colocación de casetones para losa aligerada de bloque C
- Encofrado y armaduras de vigas del 2º piso bloque C
- Preparación de armaduras para viga inferior para muralla perimetral
- Aislación horizontal en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	24
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se realizan las tareas sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones en Bloque C

Armaduras para vigas bloque C

Viga encadenado inferior en muralla

Preparación para aislación en muralla

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 124
Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025
Estado del Tiempo: Lluvioso

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Sin otra actividad

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Plancha compactadora Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Sin actividad a consecuencia de lluvia.

Registro Fotográfico

Sin registro fotografico

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 125
Fecha: Miércoles 01 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Húmedo

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras de vigas del 2° piso bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	31
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Plancha compactadora Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado y casetones techo 2° piso Bloque C	

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 126
Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Inestable con lluvias intermitentes

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Colocación de armaduras para vigas y losa aligerada techo 2° piso bloque C
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral
- Excavaciones tendido de cable de cobre desnudo para malla de puesta a tierra en bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	38
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

La lluvia limita las actividades del día.

Registro Fotográfico

Armaduras para losa aligerada bloque C

Mampostería de 0,30 en muralla

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 127
Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Colocación de armaduras para vigas y losa aligerada techo 2º piso bloque C
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral
- Excavaciones tendido de cable de cobre desnudo para malla de puesta a tierra en bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	34
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Armaduras para vigas techo 2º piso bloque C

Mampostería de 0,30 en muralla

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 128
Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Colocación de armaduras para vigas y losa aligerada techo 2º piso bloque C
- Armadura de pilares bloque B

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	15
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Plancha compactadora Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se realizan las actividades con normalidad

Registro Fotográfico

Colocación armaduras de techo de 2º piso bloque C

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Ítem	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN**			
4.1	Área de implantación del edificio. (Sobreelevación de 50cm)	100%	80%	100%
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	90%	70%	100%
5.5	Tanque inferior de HoAo			
6	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA**			
	Bloque A			
6.1	Pilares de Ho Ao	50%	60%	70%
	Bloque B			
6.1	Pilares de Ho Ao			
6.2	Vigas de Ho Ao	70%	50%	100%
6.3	Losas de Ho Ao maciza	50%	0%	100%
6.4	Escalera de Ho Ao	50%	0%	100%
	Bloque C			
6.1	Pilares de Ho Ao			
6.2	Vigas de Ho Ao	90%	90%	100%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	90%	80%	100%
7	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO**			
	Bloque C			
7.1	Pilares de Ho Ao	0%	0%	25%
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	16%	20%	20%
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**			
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)	15%	15%	20%
131	**INSATALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA**			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	35%	35%	50%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	35%	35%	50%

VI. COMENTARIOS FINALES

Se observa avance de acuerdo con el cronograma.

Es mi informe.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

VI. COMENTARIOS FINALES

Se observa avance de acuerdo con el cronograma.

Es mi informe.

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 31 de octubre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 22.

Se remite 3 juegos (un original y dos copias), foliados del 01 al 10.

Sin otro motivo particular, atentamente.

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 31 OCT. 2025
Ortiz Espinola
Secretaria
D.I.F.
ME: 2348 Hora: 07:35

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 755 Fecha 31/10 Firma: Deisy Escobar

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 22

2025

ROBERTO VERA VIERO
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 22", comprende los trabajos realizados desde el lunes **6 de octubre del 2025** hasta el sábado **11 de octubre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 129 **Fecha:** Lunes 6 de octubre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado y replanteo para escalera de funcionarios del bloque B • Preparación de armaduras para pilares 2° piso bloque B • Ajustes finales antes de cargamento de vigas y losas de techo del 2° piso bloque C	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	37
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Se verifica las armaduras de la losa aligerada del techo 2° piso bloque Se realizan las tareas sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Colocación de armaduras techo 2° piso en Bloque C	Armaduras para vigas bloque C

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 130
Fecha: Martes 7 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Húmedo

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Encofrado y armaduras de escaleras público y funcionarios en bloque B
- Cargamento de vigas y losa aligerada bloque C. Vigas V2, V4, V7, V11, V12, V14, V19, V21, V22, V23, V24 y V25. Losas LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7, LA8, LA9, LA10, LA11, LA15, LA16, LA17, LA18, LA19, LA22, LA23, LA24, LA25, LA26, LA27, LA28, LA29, LA30 y LA31
- Encofrado y armaduras para pilares 2° piso bloque B
- Cargamento de pilares P13 y P27
- Excavaciones para zapatas en muralla perimetral
- Aislación asfáltica horizontal en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	35
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Plancha compactadora Bobcat Pluma y bomba para Hormigón de 36m Camiones mixer
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se toman muestras de hormigón para rotura.
Se realiza el cargamento de hormigón elaborado con bomba y camiones mixer.
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Cargado de losa Bloque C

Cargamento de losa aligerada

ROBERTO VIERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Encofrado y armadura de escalera funcionarios bloque B	Encofrado de pilares 2º piso bloque B
Mamposteria de 0,30 en muralla	Aislacion asfaltica horizontal en muralla

ROBERTO VIERA VIERO
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 131
Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras de escalera para funcionario y públicos en bloque B
- Riego de losa cargada en bloque C
- Encofrado y armadura de pilares 2º piso bloque B
- Preparación y colocación de armaduras para zapatas y fustes de pilares en muralla perimetral
- Encofrado y armadura de viga inferior en muralla
- Colocación de armaduras de pilares para muralla
- Aislación asfáltica horizontal de muralla

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	35
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Riego de losa cargada

Encofrado de pilares 2º piso bloque B

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 132
Fecha: Jueves 9 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras de escalera para funcionario y públicos en bloque B
- Riego de losa cargada en bloque C
- Encofrado y armadura de pilares 2° piso bloque B
- Hormigonado de zapatas y viga inferior en muralla
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	35
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado y armadura de escalera, bloque B

Zapatas y fustes de pilares en muralla

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 133
Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Cargamento de escaleras públicos y funcionarios en bloque B
- Cargamento de pilares 2º piso bloque B, pilares P6, P7, P8, P14, P28, P23, P37, P44, P48, P55, P57, P65 y P66
- Riego de losa cargada en bloque C
- Cargamento de pilares de muralla
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	32
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat Pluma y bomba para Hormigón de 36m Camiones mixer
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se toman muestras de hormigón para rotura.
Se realiza el cargamento de hormigón elaborado con bomba y camiones mixer.
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Cargamento de escalera funcionarios bloqueB

Cargamento de pilares 2º piso bloque B

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 134
Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de losa cargada en bloque C
- Preparación de fondos para vigas de losa bloque B
- Preparación de armaduras para viga
- Encofrado para viga inferior en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	27
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se realizan las actividades con normalidad

Registro Fotográfico

Colocación armaduras de techo de 2° piso bloque C

Mampostería de 0,30 en muralla

ROBERTO VERA VIDERO
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Ítem	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN**			
4.1	Área de implantación del edificio. (Sobreelevación de 50cm)	95%	95%	100%
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	**Techo Planta Baja**			
6.1	Pilares de Ho Ao	95%	100%	
6.2	Vigas de Ho Ao	30%	50%	60%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	20%	50%	60%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
7	**Techo Primer Piso**			
7.4	Escalera de Ho Ao	50%	100%	100%
8	**Techo Segundo Piso**			
8.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
8.2	Vigas de Ho Ao	50%	30%	30%
8.3	Losas de Ho Ao maciza	50%	10%	10%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	0%	20%	20%
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	55%	58%	60%
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**			
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)	55%	58%	60%
154	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)**			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	20%	30%	40%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	20%	30%	40%
154.4	Soldadura exotérmica	20%	30%	40%
	Obs: (*) Sólo trabajos de excavación			

VI. COMENTARIOS FINALES

Se observa avance de acuerdo con el cronograma.

Es mi informe.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 31 de Octubre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 23.

Se remite 3 juegos (un original y dos copias), foliados del 01 al 10.

Sin otro motivo particular, atentamente.

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Em. Nº 756 Fecha: 31/10 Firma: Deisy Escobar

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 31 OCT. 2025
ME: 2549 Hora: 09:36
Romina Ortiz Espinola
Secretaria
D.I.F.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 23

2025

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 23", comprende los trabajos realizados desde el lunes **13 de octubre del 2025** hasta el sábado **18 de octubre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 135
Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Fondos de viga para bloque A
- Preparación de armaduras para vigas bloque A
- Riego de losa cargada en bloque C
- Encofrado de vigas y losas de bloque B
- Preparación de armaduras para vigas bloque B
- Hormigonado de zapatas, fustes y viga inferior de muralla perimetral
- Colocación de varillas para protección en hueco de ascensores del 1º piso
- Aislación asfáltica horizontal en muralla perimetral
- Mamposteria de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	34
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografia Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se realizan las tareas sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Preparación para fondos de viga bloque A

Encofrado de losa y vigas bloque B

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 136
Fecha: Martes 14 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Encofrado de vigas para bloque A
- Preparación de armaduras para vigas bloque A
- Encofrado y armaduras para pilares 2° piso bloque B
- Encofrado de vigas y losas maciza de bloque B
- Preparación de armaduras para vigas bloque B
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	37
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado de losa y vigas bloque B

Mampostería de 0,30 en muralla

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 137
Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado de vigas para bloque A
- Preparación de armaduras para vigas bloque A
- Encofrado de vigas y losas maciza de bloque B
- Colocación de armaduras de pilares para muralla
- Colocación de jabalinas y tendido de cables de cobre desnudo en excavaciones para puesta a tierra

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	39
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Armaduras para pilares en muralla

Tendido de cables de cobre desnudo

ROBERTO VERA VIERO
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 138
Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armadura de vigas para bloque A
- Encofrado y armaduras de vigas y losas maciza de bloque B
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral
- Tendido de conductores de cobre desnudo en zanjas
- Soldadura exotérmica de jabalinas y conductores de cobre para puesta a tierra

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	40
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Bobcat
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado de losa maciza en bloque B

Soldadura exotérmica de jabalina y conductor de cobre para puesta a tierra

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 139 **Fecha:** Viernes 17 de octubre de 2025 **Estado del Tiempo:** Lluvia	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Sin actividad por lluvia	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	1
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
La lluvia impide la realización de trabajos	
Registro Fotográfico	
Sin registro	

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 140 **Fecha:** Sábado 18 de octubre de 2025 **Estado del Tiempo:** Lluvias intermitentes	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Sin actividad por lluvia	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	1
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
La lluvia impide la realización de trabajos	
Registro Fotográfico	
Sin registro	

ROBERTO VERA VIERO
Ingeniero Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Ítem	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN**			
4.1	Área de implantación del edificio. (Sobreelevación de 50cm)	95%	95%	100%
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	**Techo Planta Baja**			
6.1	Pilares de Ho Ao	95%	95%	95%
6.2	Vigas de Ho Ao	30%	50%	60%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	20%	50%	60%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
7	**Techo Primer Piso**			
7.4	Escalera de Ho Ao	50%	100%	100%
8	**Techo Segundo Piso**			
8.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
8.2	Vigas de Ho Ao	100%	70%	70%
8.3	Losas de Ho Ao maciza	100%	70%	70%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	0%	20%	20%
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	55%	58%	60%
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**			
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)	55%	58%	60%
154	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)**			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	20%	30%	40%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	20%	30%	40%
154.4	Soldadura exotérmica	20%	30%	40%

VI. COMENTARIOS FINALES

No se consiguieron los objetivos del programa de trabajo semanal a causa de las lluvias

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 04 de diciembre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 24.

Se remite 3 juegos (dos originales y una copia), foliados del 01 al 11.

Sin otro motivo particular, atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras
Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 04 DIC. 2025
ME: 2855 Hora: 11:31

Fátima Benguaza
Auxiliar
D.I.F.

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 836 Fecha 4/12/25 Firma: Deigy Escobar

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 24

2025

Roberto Vera Mieres
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 24", comprende los trabajos realizados desde el lunes **20 de octubre del 2025** hasta el sábado **25 de octubre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 141
Fecha: Lunes 20 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras para vigas bloque A
- Colocación de casetones para losa aligerada bloque A. Techo PB
- Cargamento de pilar P71, en PB
- Ajustes de encofrado y armaduras para hormigonado de vigas y losa del bloque B. Techo 2do Piso
- Hormigonado de vigas y losas macizas bloque B; Vigas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12 y V13. Losas L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 y L12
- Hormigonado de viga superior de muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral
- Tendido de conductores de cobre desnudo para malla PAT y verificación de ductos embutidos en losa

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	37
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un. Pluma y bomba para Hormigón de 36m Camiones mixer
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se toman muestras de hormigón para rotura.
Se realiza el cargamento de hormigón elaborado con bomba y camiones mixer.
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Armaduras de vigas y losa bloque B

Inicio de cargamento de vigas y losa bloque B

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Cargamento de vigas y losas del bloque B	Cargamento de vigas superiores en muralla perimetral
Tendido de conductores de cobre para Puesta a tierra	Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Roberto Vera Morci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 142
Fecha: Martes 21 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Encofrado y armaduras de vigas bloque A. Techo PB
- Colocación de casetones para losa aligerada bloque A. Techo PB
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B. Techo 2do Piso
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	31
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones bloque A	Mampostería de 0,30 en muralla

Roberto Vera Cerci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 143
Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras de vigas bloque A. Techo PB
- Colocación de casetones para losa aligerada bloque A. Techo PB
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B. Techo 2do piso
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	34
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones bloque A

Armaduras para vigas del bloque A

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 144 **Fecha:** Jueves 23 de octubre de 2025 **Estado del Tiempo:** Lluvia	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Sin actividad	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	23
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
No se realizaron actividades por causa de la lluvia. No obstante, Si hubo personal presente en obra.	
Registro Fotográfico	
Sin registro fotográfico	

Roberto Vera Vera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 145
Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras de vigas bloque A. Techo PB
- Colocación de casetones para losa aligerada bloque A. Techo PB
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B. Techo 2do piso
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	26
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones y armaduras de vigas en bloque A	Mampostería de 0,30 en muralla

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 146
Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Lluvias intermitentes

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Ajustes finales de encofrado y armaduras de vigas en losas del bloque A
- Encofrado y armadura de pilar P70, en PB
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B. Techo 2do piso
- Encofrado y armaduras de pilares P6, P27, P28, P37, P43 y P48
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	22
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Las actividades se realizaron solo hasta el mediodía, la lluvia impide el avance de trabajos.

Registro Fotográfico

Ajustes finales para losa bloque A

Mamposteria de 0,30 en muralla

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Ítem	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN			
4.1	Área de implantación del edificio. (Sobreelevación de 50cm)	95%	95%	100%
5	CIMENTACIONES			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	Techo Planta Baja			
6.1	Pilares de Ho Ao	95%	95%	95%
6.2	Vigas de Ho Ao	30%	50%	60%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	20%	50%	60%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
8	Techo Segundo Piso			
8.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
8.2	Vigas de Ho Ao	100%	100%	100%
8.3	Losas de Ho Ao maciza	100%	100%	100%
9	Techo Azotea			
9.1	Pilares de Ho Ao	0%	20%	20%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	Techo Azotea			
9.1	Pilares de Ho Ao	0%	0%	0%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	55%	58%	60%
12	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA			
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)	55%	58%	60%
131	INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	75%	50%	75%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	75%	50%	75%
141	INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - SEGUNDO PISO			
141.1	Caja de conexion octogonal de plastico	50%	75%	100%
141.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	50%	75%	100%
154	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	30%	30%	40%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	30%	30%	40%
154.4	Soldadura exotérmica	30%	30%	40%

Roberto Ver[illegible]
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 04 de diciembre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 25.

Se remite 3 juegos (dos originales y una copia), foliados del 01 al 11.

Sin otro motivo particular, atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 04 DIC. 2025
ME: 2854 Hora: 11:32 hs

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent Nº 834 Fecha: 4/12 Firma: Deisy Escobar

Fátima Penguaza
Auxiliar
D.I.F.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 25

2025

Roberto Vera Mercado
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 25", comprende los trabajos realizados desde el lunes **27 de octubre del 2025** hasta el sábado **1 de noviembre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 147
Fecha: Lunes 27 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Hormigonado de vigas y losas aligeradas bloque A. Vigas V5, V7, V13, V19, V28, V26, V40, V41, V42, V45 y V43. Losas LA6, LA7, LA17, LA18, LA29 Y LA30
- Cargamento de pilar P70
- Hormigonado de pilares P6, P7, P8, P14, P27, P28, P29, P37, P43, P44 Y P48. Bloque B
- Hormigonado de pilares, de muralla perimetral
- Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	33
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un. Pluma y bomba para Hormigón de 36m Camiones mixer
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Se toman muestras de hormigón para rotura.
Se realiza el cargamento de hormigón elaborado con bomba y camiones mixer.
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Inicio de cargamento de vigas y losa aligerada bloque A	Cargamento de vigas y losa aligerado bloque A

Roberto Vera Morel
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Toma de muestras para rotura en laboratorio	Cargamento de pilares en bloque B
Cargamento de pilares en muralla perimetral	Mampostería de 0,30 en muralla perimetral

Roberto Ver Vicrel
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 148
Fecha: Martes 28 de octubre de 2025.
Estado del Tiempo: Inestable y lluvia por la tarde

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A
- Encofrado y armadura de Pilar P64
- Fondos de viga para techo azotea bloque B
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	32
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Lluvia a partir de las 12:00 am, obligó a suspender las actividades del día

Registro Fotográfico

Encofrado para base de casetones bloque A	Encofrado y armadura de viga superior en muralla

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Caslanoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 149
Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A
- Cargamento de pilar P64
- Encofrado de vigas bloque B
- Preparación de armadura de viga bloque B
- Cargamento de vigas superior en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	30
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado de vigas bloque B

Vigas superiores en muralla perimetral

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 150
Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Colocación de fondos de vigas en bloque A
- Preparación de armaduras de vigas y losa de bloque A
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A
- Encofrado y armaduras de pilares P62, P63, P22 y P36
- Encofrado de vigas y losas macizas, bloque B
- Preparación de armaduras para vigas y losas, bloque B
- Preparación de pilares bloque C
- Encofrado y armadura de viga superior en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	34
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes

Registro Fotográfico

Encofrado pilares bloque C

Fondos de viga bloque A

Roberto Vera Vera
Ing. Civil

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 151
Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de elementos hormigonados del bloque A
- Fondos de viga Bloque A
- Cargamento de pilares P62, P63, P22 y P36
- Encofrado de vigas y losa bloque B
- Preparación de armaduras de vigas y losas Bloque B
- Preparación de pilares bloque C
- Cargamento de vigas superior en muralla perimetral

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	36
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.
En la fecha, acudieron al sitio de obras profesionales del Departamento de Contraloría Interna de la CSJ

Registro Fotográfico

Riego de losa

Pilares Bloque C

Roberto Ver[illegible]
Ing. Civ[illegible]

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 152
Fecha: Sábado 01 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Lluvia a partir del mediodía

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado de vigas del bloque A
- Riego de elementos hormigonados del bloque A
- Encofrado de vigas y losas macizas bloque B
- Preparación de armaduras para vigas y losa bloque B

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	11
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Las actividades se realizaron solo hasta el mediodía, la lluvia impide la continuación de trabajos.

Registro Fotográfico

Preparación de fondos de viga bloque A

Encofrado en bloque B

Roberto Vera Cerci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Item	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN**			
4.1	Área de implantación del edificio. (Sobreelevación de 50cm)	95%	95%	100%
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	**Techo Planta Baja**			
6.1	Pilares de Ho Ao	100%	95%	100%
6.2	Vigas de Ho Ao	50%	50%	60%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	50%	50%	60%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
8	**Techo Segundo Piso**			
8.4	Escalera de Ho Ao	0%	0%	50%
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
9.2	Vigas de Ho Ao	50%	50%	50%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	25%	25%	25%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	50%	50%
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	60%	60%	65%
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**			
12.3	Mamposteria de elevación con ladrillos comunes armada de 0.30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)	60%	65%	70%
131	**INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA**			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	75%	50%	75%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	75%	50%	75%
141	**INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - SEGUNDO PISO**			
141.1	Caja de conexion octogonal de plastico	50%	75%	100%
141.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	50%	75%	100%
154	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)**			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	40%	40%	50%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	40%	40%	50%
154.4	Soldadura exotérmica	40%	40%	50%

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

VI. COMENTARIOS FINALES

Se observa un buen avance, de acuerdo al cronograma

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil