MUNICIPALIDAD DE PILAR

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE."

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - EMPRESA CONTRATISTA: I.C. CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 02

PERIODO: ENERO 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	TRABAJO PRELIMINARES													
1	Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota	M2	2.456,44	3.864	9.491.684	1.956,50	0,00	1.956,50	7.559.916	0	7.559.916	80%	0%	80%
2	Desmonte, perfilado Y nivelación con suelo compactado	M2	2.456,44	9.530	23.409.873	1.956,50	0,00	1.956,50	18.645.445	0	18.645.445	80%	0%	80%
	INSTALACION DE ADOQUINES													
3	Fabricación y colocación de adoquín	M2	2.456,44	103.000	253.013.320	1.015,00	845,00	1.860,00	104.545.000	87.035.000	191.580.000	41%	34%	76%
	SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON													
4	Construcción de cordón de Hº Sº	ML	637,84	40.000	25.513.600	209,5743	330,00	539,5743	8.382.972	13.200.000	21.582.972	33%	52%	85%
5	Pintura de cordón a la cal	ML	637,84	6.000	3.827.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%	0%	0%
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA													
6	Cartel de Obra	GL	1	866.667	866.667	1,00	0,00	1,00	866.667	0	866.667	100%	0%	100%
7	Limpieza final	GL	1	533.333	533.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)				316.655.517	5.138,57	1.175,00	6.313,5743	140.000.000	100.235.000	240.235.000	44%	32%	76%

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	100.235.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	316.655.517
% DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL TOTAL	76%

EMPRESA CONSTRUCTORA

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3348244-2

FISCALIZACIÓN

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner