GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Colegio Nacional San Lorenzo de Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ S.R.L
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 11/06/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 735.777.339
ANTICIPO RECIBIDO 147.155.468

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		629.918.454	105.858.885	735.777.339
DESCUENTO ANTICIPO	25%	110.366.601	36.788.867	147.155.468
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**69.070.018**	

SON GUARANIES: Sesenta y nueve millones setenta mil diez y ocho.----------

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Colegio Nacional San Lorenzo de Pilar

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.439.690	42.694.575	17,5		17,50	42.694.575	0	42.694.575	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.525.490	37.882.350	15		15,00	37.882.350	0	37.882.350	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.551.890	17.863.230	7		7,00	17.863.230	0	17.863.230	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.551.890	28.070.790	11		11,00	28.070.790	0	28.070.790	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.485.890	23.615.955	9,5		9,50	23.615.955	0	23.615.955	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.897.200	4.897.200	1		1,00	4.897.200	0	4.897.200	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	264.000	235.752.000	893		893,00	235.752.000	0	235.752.000	100%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	81.180	9.741.600	120		120,00	9.741.600	0	9.741.600	100%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.046.000	16.368.000	8		8,00	16.368.000	0	16.368.000	100%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Piso de Hormigòn alisado a maquina	m2	840,00	207.504	174.303.360	840		840,00	174.303.360	0	174.303.360	100%
	Pintura de pista tipo epoxica (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	81.180	38.966.400		480	480,00	0	38.966.400	38.966.400	100%
	Pintura tipo acrilica	m2	360,00	36.960	13.305.600		360	360,00	0	13.305.600	13.305.600	100%
	Arcos con redes	cant	2,00	1.887.600	3.775.200		2	2,00	0	3.775.200	3.775.200	100%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.177.200	20.354.400		2	2,00	0	20.354.400	20.354.400	100%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.458.600	1.458.600		1	1,00	0	1.458.600	1.458.600	100%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	28.380	85.140		3	3,00	0	85.140	85.140	100%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.383.690	3.459.225		2,5	2,50	0	3.459.225	3.459.225	100%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.520	4.831.200		60	60,00	0	4.831.200	4.831.200	100%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	74.580	10.142.880		136	136,00	0	10.142.880	10.142.880	100%
	Tejido de alambre	ml	34,00	165.660	5.632.440		34	34,00	0	5.632.440	5.632.440	100%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.293.600	1.293.600		1	1,00	0	1.293.600	1.293.600	100%
	Gradería				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	541.200	541.200	1		1,00	541.200	0	541.200	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	218.592	3.716.064	17		17,00	3.716.064	0	3.716.064	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43,00	200.112	8.604.816	43		43,00	8.604.816	0	8.604.816	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.439.690	21.957.210	9		9,00	21.957.210	0	21.957.210	100%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	66.264	2.385.504	36		36,00	2.385.504	0	2.385.504	100%
	Limpieza de obra	m²	1,00	1.524.600	1.524.600		1	1,00	0	1.524.600	1.524.600	100%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.524.600	1.524.600	1		1,00	1.524.600	0	1.524.600	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.029.600	1.029.600		1	1,00	0	1.029.600	1.029.600	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					735.777.339				629.918.454	105.858.885	735.777.339	100,00

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	105.858.885
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	735.777.339
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU - PLANIFICACION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
Ing. de Obras Pvt. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 1° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Pilar - Py.