essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 020/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

AGUSTIN YEGROS ENTRE PADRE JOSE FELIX GONZALEZ Y RIO YPANE
PADRE JOSE FELIX GONZALEZ ENTRE MOLAS LOPEZ Y AGUSTIN YEGROS
AGUSTIN YEGROS ENTRE RIO YPANE Y CALLE SIN SALIDA
MOLAS LOPEZ ENTRE PADRE JOSE FELIX GONZALEZ Y RIO YPANE
RIO YPANE ENTRE MOLAS LOPEZ Y AGUSTIN YEGROS
RIO YPANE ENTRE AGUSTIN YEGROS Y PABLO NERUDA

Orden de Trabajo N°: 16/2022
Lámina N°: 19
Fecha: 12/09/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.2	Empedrado.	ml.	687,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.2	Empedrado	ml.	300,50
2.3	Vereda.	ml.	138,00
6	Cambio de Ramal de Ø ¾" sobre Cañería de 2" realizados pavimento empedrado.	ml.	258,00
7	Cambio de Ramal de Ø 1" sobre Cañería de 2" realizados pavimento empedrado.	ml.	48,00
9	Cambio de Ramal de Ø 1" sobre Cañería de 4" realizados pavimento empedrado.	ml.	56,00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	14,30
11.2	Hormigón Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	m^2	6,00
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	8,50
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	14,00
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	12,50
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	8,00
11.8	Baldosas Calcáreas.	m^2	6,00
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	1.150,85
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	426,00

Víctor Ortellado
Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 020/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	104,00
16	Codo PVC Rosca Hembra de ¾" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	55,00
17	Codo PVC Rosca Hembra de 1" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	6,00
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	687,00
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	ml.	438,50
21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	27,00
22	Abrazadera Ø 60mm X 1" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	7,00
23	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	24,00
24	Abrazadera Ø 110mm X 1" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	4,00
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	Unid.	49,00
29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	23,00
30	Enlace UNIVERSAL/MANGUITO DE 1 (RANGO 31 A 34mm) Transición PN16.	Unid.	12,00
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	6,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	51,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	11,00
34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	Unid.	11,00
35	Adaptador Rosca Macho a Compresión ø 3/4 Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	29,00
36	Adaptador Rosca Macho a Compresión ø 1 Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	4,00
38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras.	Unid.	5,00
39	Válvula de Hierro Dúctil para PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (Cierre Horario)	Unid.	3,00
40	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-O 110 MM BOLSA-BOLSA (Cierre Horario).	Unid.	1,00

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica

Ing. Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 020/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - altura regulable, sección circular.	Unid.	4,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essapsa

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essapsa