# CERTIFICADO Nº 2

**LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.**

OBRA - **LOTE 8: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-** **FECHA: 04/ 01/ 2024**

UBICACION: **ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA - KM 10 MONDAY.-**

| | | ADJUDICADO | | | | CERT 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | U.M. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | m2 | 572,00 | 3.560 | 2.036.320 | 543,77 | 28,23 | 100.499 | 0,00 |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno. (Según EE.TT.) | m2 | 572,00 | 7.120 | 4.072.640 | 543,77 | 28,23 | 200.998 | 0,00 |
| 3 | Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.) | un | 2,00 | 352.885 | 705.770 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | m2 | 12,00 | 19.491 | 233.892 | 12,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | un | 1,00 | 1.691.000 | 1.691.000 | 0,00 | 1,00 | 1.691.000 | 0,00 |
| 6 | Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.) | hs | 6,00 | 265.220 | 1.591.320 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | m2 | 522,00 | 50.285 | 26.248.770 | 200,00 | 322,00 | 16.191.770 | 0,00 |
| 8 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ml | 204,00 | 30.750 | 6.273.000 | 53,89975 | 150,10025 | 4.615.583 | 0,00 |
| 9 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | m3 | 5,02 | 110.138 | 552.893 | 0,00 | 5,02 | 552.893 | 0,00 |
| 10 | Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.) | m3 | 2,80 | 1.323.252 | 3.705.106 | 0,00 | 2,80 | 3.705.106 | 0,00 |
| 11 | Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | m2 | 21,00 | 220.809 | 4.636.989 | 0,00 | 21,00 | 4.636.989 | 0,00 |
| 12 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | gl | 1,00 | 1.726.600 | 1.726.600 | 0,00 | 1,00 | 1.726.600 | 0,00 |
| | **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | **53.474.299** | | | **33.421.436** | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2 | **33.421.436** | 62% |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% | **-6.684.287** | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | **-1.671.072** | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **25.066.077** | |

SON GUARANIES: VEINTE Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE.-

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

**ARQ. CINTHIA ACOSTA**
Fiscal de Obra

**ING. FLAMINIO MEDINA**
Director
Dirección de Área Urbana

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py